

Emne: Grunnundersøkelser

Arkiv.nr: 47-E6-37

Oppdragsnr.: W 804 A

Notat nr.: 1

E6-37 BALLANGEN SENTRUM

Resultatene av boringene er oversendt
Prosjektering Als 1 dag ¹/₂ Henniksen, etter avtale.

Lab. avd.

Nordland vegkontor

Saksbeh. Avd. ing. A. Hunsdal

Bedy 25. august 1986

OPPDRAKTSNR. B 25.86

BJØRKÅSEN, BALLÅNGENHull 250 E

Dybde 0-0.5m B 147.86: Fibertone H3 Brun

Dybde 0.5-1.0m B 148.86: Fibertone H4 Brun

Dybde 1.0-1.3m B 149.86: Mellanstone H5 Brunsvart
litt sandHull 370 E

Dybde 0-0.5m B 150.86: Fibertone H2 Brun

Dybde 0.5-1.0m B 151.86: Fibertone H3 Brun

Dybde 1.0-1.5m B 152.86: Mellanstone H5 Brunsvart

Dybde 1.5-2.0m B 153.86: Svarttone H8

22/7-86

Ker. F. Silberg

Ballangen sentrum

5/6-86 W-804A

P 250 ϕ

3.10 m Ant field

P 280 ϕ

1.70 m Stopp Ant field

P 310 ϕ

0.75 m Ant field

P 340 ϕ

5.55 m Stopp

P 370 ϕ

3.45 m Stopp

P 400 ϕ

3.85 m Stopp

P 430 ϕ

2.40 m Ant field

P 460 ϕ

1.05 m Stopp

P 490 ϕ

1.60 m Stopp

P 720 / 10 m V

4.20 m Stopp

P 720 / 10 m H

1.55 m Stopp

P 740 ϕ

4.00 m Stopp

P 800 ϕ

11.0 m Stopp

P 520 k

1.80 m Stopp

P 550 k

1.15 m Stopp

P 580 k

1.50 m Stopp Ant f. d. H.

P 610 k

1.15 m Stopp Ant f. d. H.

P 670 k

3.70 m Stopp

9670 / 10 m V

4.30 m Stopp

9670 / 10 m H.

1.20 m Stopp

P 700 k

1.35 m Stopp

P 700 / 10 m V

3.45 m Stopp

P 700 / 10 m H.

1.55 m Stopp

P 720 k

2.05 m Stopp