Østfold - vegliste Normaltransport oppdatert per 01. november 2026

Østfold fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
E6	Riksgr. Svinesund - Akershus gr. Smørbekk	93.518	Bk10/50			19.5	
E18	Akershus gr. - Riksgr. Ørje	76.382	Bk10/50			19.5	
Rv. 19	Patterød x E6 x fv. 120 - Moss fk.	6.195	Bk10/50			19.5	
Rv. 22	Øra kai - Årum x E6 - Homstvet x E18	59.283	Bk10/50			19.5	
Rv. 22	Laslett x E18 - Akershus gr.	22.541	Bk10/50			19.5	
Rv. 110	Jonsten rkj. - x fv 108	20.727	Bk10/50			19.5	
Rv. 110	x fv 108 - Rkj. St Croix gate	0.262	Bk10/50			19.5	
Rv. 110	Rkj St croix gate - Gudeberg rkj	1.352	Spesiell begrensning			19.5	Maks totalvekt: 28.0 tonn. Maks aksellast: 10.0 tonn. Aksellast etter Bk10, maks totalvekt 28 tonn.
Rv. 110	Gudeberg rkj - Rakkestadsvingen x rv. 22	0.784	Bk10/50			19.5	
Rv. 204	Svinesundparken x E6 - Halden N x fv. 220	7.543	Bk10/50			19.5	

Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 m og kjøretøybredde 2,60 m tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute:

- E6 riksgr. v/Svinesund–Svinesundsparken
- rv. 204 Svinesundsparken–x veg til Helle (Haldenterminalen)

Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes fra/til jernbane eller bil ved Haldenterminalen.

Vogntog med totallengde 24,00 m, kjøretøybredde 2,60 m og totalvekt 60 tonn tillates kjørt ca. 5 km etter følgende rute:

- E18 riksgr. v/Ørje–avkjøring Sletta terminal og retur

Østfold fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 21	Vaterland bru x fv. 220 - Akershus gr. Galgebakken	85.702	Bk10/50			19.5	
Fv. 102	Rgr. Tyslingmo - Berby bru - Berby bru Ø	3.264	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 102	Berby bru Ø - Ende x fv. 220	2.442	Bk10/50			19.5	
Fv. 103	Øberg x fv. 220 - Tistedal x fv. 21	2.989	Bk10/50			19.5	
Fv. 104	Rød x rv. 204 - Svinesundparken x fv. 118	6.477	Bk10/50			19.5	
Fv. 106	Rgr. Allingmo - Fjell bru x fv. 21	10.233	Bk10/50			19.5	
Fv. 107	Bekkevoll x rv. 22 - Kilevold x rv. 22	17.566	Bk10/50			19.5	
Fv. 108	Simo rkj rv. 110 x fv. 108 - Kjøkøysund bru	9.848	Bk10/50			19.5	
Fv. 108	Kjøkøysund bru	0.378	Spesiell begrensning			19.5	Maks 32 tonn totalvekt. Ved sentrisk kjøring maks totalvekt 50 tonn
Fv. 108	Kjøkøysund bru - Skjærhalden	20.266	Bk10/50			19.5	
Fv. 108	Kråkerøy bru x fv. 108 - Kråkerøy bru x Nygaardsgata	0.327	Spesiell begrensning			19.5	Maks 50 tonn totalvekt
Fv. 108	Kråkerøy bru x Nygaardsgata - St. Croix x rv. 110	0.425	Bk10/50			19.5	
Fv. 109	Fredrikstad x rv. 110 - Borregaard x fv. 118 inkl. armer	17.861	Bk10/50			19.5	
Fv. 112	Rolvsøysund x fv. 109 - Sollie x E6 x fv. 118 inkl. arm	8.695	Bk10/50			19.5	
Fv. 113	Borge x fv. 130 - Sellebakk x rv. 22	2.500	Bk10/50			19.5	
Fv. 114	Greåker x fv. 109 - Lekevoll x E6	4.494	Bk10/50			19.5	
Fv. 114	Lekevoll x E6 - Trøsken x sv. Torskenesvn.	7.533	Bk10/50			19.5	
Fv. 114	Trøsken x sv. Torskenesvn. - Trøsken x fv. 1088	0.785	Bk10/50			19.5	Østre Trøsken bru
Fv. 114	Trøsken x fv. 1088 - Nordby x fv. 115	10.627	Bk10/50			19.5	
Fv. 115	Rødsund x fv. 120 - Vamma x pv. Vammafossen	39.660	Bk10/50			19.5	
Fv. 115	Vamma x pv. Vammafossen - Vamma x kv. Vammelivn.	1.224	Bk10/50			19.5	
Fv. 115	Vamma x kv. Vammelivn. - Løken rkj x fv. 128	4.298	Bk10/50			19.5	
Fv. 115	Eidsbergv. rkj x fv. 128 - Skjønhaug S x rv. 22	13.553	Bk10/50			19.5	
Fv. 115	Skjønhaug N x rv. 22 - Bjørkelangen x fv. 170	8.152	Bk10/50			19.5	
Fv. 116	Sogn x fv. 118 - Skåra x rv. 110	22.463	Bk10/50			19.5	
Fv. 117	Mossikhuset x fv. 116 - Ørebekk x rv. 110	18.195	Bk10/50			19.5	
Fv. 118	Rgr. Svinesund gml. - Løkkeberg x rv. 204	3.101	Bk10/50			19.5	Gamle Svinesundsbru er skiltet med 306.5 Forbudt for lastebil og trekkbil
Fv. 118	Svinesundparken x rv. 204 - Borgen rkj. x rv. 22	19.110	Bk10/50			19.5	
Fv. 118	Hafslund rkj. x rv. 22 - Borregaard x fv. 109	0.804	Bk10/50			19.5	
Fv. 118	Borregaard x fv. 109 - Tingvoll x fv. 114	3.626	Bk10/50			19.5	
Fv. 118	Grålum x fv. 114 - Råde rkj. x rv. 110	15.460	Bk10/50			19.5	
Fv. 118	Jonsten rkj. x rv. 110 - Moss Kransen rkj. x rv. 19 inkl. armer	15.825	Bk10/50			19.5	
Fv. 118	Arm Leiren - Langkas x E6	1.199	Bk10/50			19.5	
Fv. 118	Arm Ingedal krk. - Ingedal x E6	0.975	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 118	Arm til Sykehuset Østfold Kalnes	0.349	Bk10/50			19.5	
Fv. 119	Noreløkka x rv. 19 - Melløs x fv. 118	1.237	Bk10/50			19.5	
Fv. 119	Bredsand x fv. 118 - Larkollen	9.920	Bk10/50			19.5	
Fv. 119	Larkollen - Bjølsund x fv. 118	10.939	Bk10/50			19.5	
Fv. 120	Patterød x E6 x rv. 19 - Elvestad x E18	28.691	Bk10/50			19.5	
Fv. 120	Elvestad x E18 - Lillestrømbrua x rv. 159	9.288	Bk10/50			19.5	
Fv. 121	Vestland x fv. 115 - Kobbøl øst x fv. 120	3.305	Bk10/50			19.5	
Fv. 122	Libru x fv. 115 - Spydeberg st.	13.410	Bk10/50			19.5	
Fv. 122	Spydeberg st. - Jaren bru	10.227	Bk10/50			19.5	
Fv. 122	Jaren bru	0.015	Bk10/50			19.5	
Fv. 122	Jaren bru - Svikebøl x fv. 120	0.065	Bk10/50			19.5	
Fv. 123	Homstvedt x E18 - Krok x fv. 125	20.843	Bk10/50			19.5	
Fv. 124	Strømsfoss x fv. 21 - Bergenhus N x rv. 22	27.773	Bk10/50			19.5	
Fv. 124	Bergenhus S x rv. 22 - Sekkelsten rkj. x fv. 128 inkl. arm	23.868	Bk10/50			19.5	
Fv. 125	Jåvoll x fv. 21 - Hemnes gård x fv. 115	5.512	Bk10/50			19.5	
Fv. 128	Kjølenbrua x E18 - Branes sør x E18 inkl. arm	4.751	Bk10/50			19.5	
Fv. 128	Ørje sluser x E18 - Krosby x E18 inkl. armer	39.166	Bk10/50			19.5	
Fv. 128	Krosby x E18 - Jaren x E18 inkl. armer	9.356	Bk10/50			19.5	
Fv. 128	Jaren x E18 - Elvestad x fv.120	3.152	Bk10/50			19.5	
Fv. 128	Elvestad x fv.120 - Brekkaåsen x E18	2.186	Bk10/50			19.5	
Fv. 129	Kirkås x rv. 22 - Laslett x E18	4.065	Bk10/50			19.5	
Fv. 130	Rakkestadsvingen x rv. 22 - Skjeberg x fv. 118	14.554	Bk10/50			19.5	
Fv. 151	Sonskrysset x E6 - Ringvoll S x fv.120	3.702	Bk10/50			19.5	
Fv. 211	Løvestad x fv. 128 - Tomter krk.	6.067	Bk10/50			19.5	
Fv. 211	Tomter krk - Brøholt bru	0.627	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 211	Brøholt bru - Brøholt x fv. 120	0.145	BkT8/40			19.5	
Fv. 220	Rgr. Holtet - Bergenhus x rv. 22 inkl. arm	73.493	Bk10/50			19.5	
Fv. 884	Rgr. Kornsjø - Prestebakke x fv. 220	11.882	Bk10/50			19.5	
Fv. 884	Prestebakke x fv. 220 - Idd krk. x fv. 220	13.115	Bk10/50			19.5	

Østfold, Aremark kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1318	Nygård x fv. 21 - Skolleberg Mølle	3.006	Bk10/50			19.5	
Fv. 1318	Skolleberg Mølle - Mjølnerud bru	0.649	Bk10/50			19.5	
Fv. 1318	Mjølnerud bru 60 Tonn	0.011	Bk10/50			19.5	
Fv. 1318	Mjølnerud bru - Ana x fv. 124	9.999	Bk10/50			19.5	
Fv. 1320	Fossby x fv. 21 - Lillebyåsen	0.998	Bk10/50			19.5	
Fv. 1320	Lillebyåsen - Fremmegård	4.743	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1320	Fremmegård - Lilledal	4.007	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1320	Lilledal - Aremark krk. x fv. 21	0.902	Bk10/50			19.5	
Fv. 1322	Holmegil x fv. 106 - Haugeby x fv. 1320	10.255	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1324	Årbu x fv. 21 - Moene	2.491	Bk10/50			19.5	
Fv. 1324	Moene - Aremark/Halden	2.145	BkT8/50		6 tonn	19.5	

Østfold, Aremark kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 4000	Tolsbyveien	3.687	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	3.634	Bk10/50			19.5	

Østfold, Fredrikstad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 108	Simo rkj rv. 110 x fv. 108 - Kjøkøysund bru	0.252	Bk10/50			19.5	
Fv. 381	Frydenberg x rv. 110 - Hauge x fv. 112	3.942	Bk10/50			19.5	
Fv. 381	Frydenberg x rv. 110 - Hauge x fv. 112	8.582	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Fv. 388	Gullskår x fv. 109 - x kv. Bjørnengveien	0.673	Bk10/50			19.5	
Fv. 451	Kråkerøy krk. x fv. 108 - Rød x fv. 1114	2.541	Bk10/50			19.5	
Fv. 451	Glomboveien	0.582	Bk10/50			19.5	
Fv. 451	Selma Nygrens vei	1.258	Bk10/50			19.5	
Fv. 1082	Huseby sør x fv. 116 - Holmesvingen x fv. 116	3.739	Bk10/50			19.5	
Fv. 1084	Gretteland x fv. 112 - Fredrikstad/Råde	4.217	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Fv. 1084	Fredrikstad/Råde - Ørmen nord x rv. 110	0.432	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Fv. 1094	Gaustad x fv. 1098 - Skjæløy x pv.	3.158	Bk10/50			19.5	
Fv. 1096	Manstad x fv. 1094 - Kjærre x fv. 116	0.857	BkT8/50			19.5	
Fv. 1098	Fjærå x fv. 116 - Engelsviken brygge	3.987	Bk10/50			19.5	
Fv. 1100	Prestegården x fv. 1102 - Ekveien x Gjølbergveien	2.722	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1100	Huseby pukkverk - Huseby x fv. 1082	0.505	Bk10/50			19.5	
Fv. 1102	Torp vest x fv. 116 - Onsøy krk. - Ørmen sør x rv. 110	5.603	Bk10/50			19.5	
Fv. 1104	Slevikkrysset x fv. 117 - Kjølberg bru	9.858	Bk10/50			19.5	
Fv. 1104	Kjølberg bru	0.065	BkT8/40			19.5	
Fv. 1104	Kjølberg bru - Veum x fv. 381	2.243	Bk10/50			19.5	
Fv. 1106	Møklegård x fv. 117 - Øyenkilen x pv.	1.753	Bk10/50			19.5	
Fv. 1108	Åle nord x fv. 117 - x kv. Aaserudveien	0.120	BkT8/50			19.5	
Fv. 1108	X kv. Aaserudveien - x kv. Haugeveien	0.844	BkT8/50			15.0	
Fv. 1108	X kv. Haugeveien - x kv. Trondalsveien	0.195	BkT8/50			19.5	
Fv. 1108	X kv. Trondalsveien - x kv. Granliveien	0.978	BkT8/50			15.0	
Fv. 1108	X kv. Granliveien - Hurrød	0.103	BkT8/50			19.5	
Fv. 1108	Hurrød - Ørebekk x rv. 110	0.567	Bk10/50			19.5	
Fv. 1108	Åle sør x fv. 117 - Krosnes x kv.	0.303	Bk10/50			19.5	
Fv. 1108	Krosnes x kv. - Viker	2.466	BkT8/50			19.5	
Fv. 1110	Fredrikstad Ø x rv. 110 - Sellebakk x rv. 22	4.009	Bk10/50			19.5	
Fv. 1114	Rød x fv. 451 - Langøya	2.460	Bk10/50			19.5	
Fv. 1116	Femdal x fv. 108 - Buskogen	2.113	BkT8/50			19.5	
Fv. 1116	Buskogen - Fuglevik sør x fv. 108	1.039	Bk10/50			19.5	
Fv. 1146	Årum E6 nord rkj - Sundløkka	1.274	Bk10/50			19.5	
Fv. 1148	Storhaug x fv. 107 - Søndre Haugen	0.300	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1148	Søndre Haugen - Veberg x rv. 22	1.623	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1150	Borge krk. x fv. 130 - Moum Ø	3.138	Bk10/50			19.5	
Fv. 1150	Moum Ø - Moum N x rv. 22	0.897	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1152	Begby x fv. 130 - Kjølberg x rv. 22	1.397	Bk10/50			19.5	
Fv. 1154	Roppestad x fv. 1156 - Berg x fv. 107	2.812	Bk10/50			19.5	
Fv. 1156	Kjelsås x fv. 107 - Torsnes krk. x fv. 107	11.475	Bk10/50			19.5	
Fv. 1158	Sarpsborg/Fredrikstad -	2.600	BkT8/50		6 tonn	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	Kroken x fv. 1160						
Fv. 1160	Heia x fv. 118 - Bilett Ø x rv. 22	2.143	Bk10/50			19.5	

Østfold, Fredrikstad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 12	Kvernhusveien	0.047	Bk10/50			19.5	
Kv. 451	Bjølstad x fv. 108 - Rød x fv. 451	1.630	Bk10/50			19.5	
Kv. 1680	Ambjørnrødveien	2.316	Bk10/50			19.5	
Kv. 2200	Apenes gate	0.162	Bk10/50			19.5	
Kv. 3107	Brynjarsvei	0.213	Bk10/50			19.5	
Kv. 3450	Bankbrygga	0.102	Bk10/50			19.5	
Kv. 4900	Borgarveien	0.811	Bk10/50			19.5	
Kv. 5000	Borggata	0.299	Bk10/50			19.5	
Kv. 5500	Brochs gate	0.326	Bk10/50			19.5	
Kv. 5900	Sorgenfrigata	0.128	Bk10/50			19.5	
Kv. 6100	Bryggeriveien x Gunnar Nilsens gt. - x Daniel Leegaards gate	0.145	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6100	Bryggeriveien x Daniel Leegaards gate - x Ryenveien	0.360	Bk10/50			19.5	
Kv. 6100	Bryggeriveien x Ryenveien - x Losjeveien	0.436	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 7300	Dammyr	0.397	Bk10/50			19.5	
Kv. 7500	Dampskipsbrygga	0.115	Bk10/50			19.5	
Kv. 7600	Damstredet	0.218	Bk10/50			19.5	
Kv. 7800	Daniel Leegaards gate	0.140	Bk10/50			19.5	
Kv. 8000	Dr.Opsands vei	0.601	Bk10/50			19.5	
Kv. 9680	Evjebekkveien	1.186	Bk10/50			19.5	
Kv. 10300	Farmanns gate	0.296	Bk10/50			19.5	
Kv. 10400	Ferjestedveien	0.503	Bk10/50			19.5	
Kv. 11300	Freskoveien	0.145	Bk10/50			19.5	
Kv. 12100	Færgeportgaten	0.197	BkT8/50			19.5	
Kv. 12250	Gamlebyveien	0.722	Bk10/50			19.5	
Kv. 13300	Glemmengata	0.357	Bk10/50			19.5	
Kv. 13550	Godtfredsens vei	0.388	Bk10/50			19.5	
Kv. 15071	Gunnar Nilsens gate	0.402	Bk10/50			19.5	
Kv. 15150	Gutzeits gate	0.123	Bk10/50			19.5	
Kv. 15600	Hannibalveien	0.018	Bk10/50			19.5	
Kv. 15700	Hans Jacob Nilsens gate	0.329	Bk10/50			19.5	
Kv. 16000	Hassingveien	0.334	Bk10/50			19.5	
Kv. 16400	Heibergs gate	0.598	Bk10/50			19.5	
Kv. 17100	Hjalmar Bjørges vei	0.451	Bk10/50			19.5	
Kv. 18800	J.N.Jacobsens gate	0.643	Bk10/50			19.5	
Kv. 19950	Kampenveien	0.573	Bk10/50			19.5	
Kv. 20400	Kasernegaten	0.246	BkT8/50			19.5	
Kv. 20555	Kirkebrygga	0.096	Bk10/50			19.5	
Kv. 20600	Kirkegaten	0.362	BkT8/50			19.5	
Kv. 21422	Kortbølgen	1.026	Bk10/50			19.5	
Kv. 21800	Kronprinsens gate	0.075	Bk10/50			19.5	
Kv. 22150	Kvernhusveien	0.506	Bk10/50			19.5	
Kv. 22200	Laboratoriegaten	0.234	BkT8/50			19.5	
Kv. 22900	Leiegata	0.885	Bk10/50			19.5	
Kv. 23050	Lilleborggata	0.248	Bk10/50			19.5	
Kv. 23600	Lislebyveien	4.060	Bk10/50			19.5	
Kv. 23600	Lislebyveien	0.063	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 25800	Mosseveien	0.647	Bk10/50			19.5	
Kv. 26450	Nabbetorpkaia	0.551	Bk10/50			19.5	
Kv. 27400	Nygata	0.095	Bk10/50			19.5	
Kv. 27500	Nygaardsgata	0.367	Bk10/50			19.5	
Kv. 30000	Phønix gate	0.167	Bk10/50			19.5	
Kv. 30150	Plankestredet, Bryggeriveien	0.077	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 30470	Produksjonsveien	0.589	Bk10/50			19.5	
Kv. 30800	Raadhusgaten	0.279	BkT8/50			19.5	
Kv. 31300	Rektor Westerns gate	0.341	Bk10/50			19.5	
Kv. 31600	Riddervoldsgate	0.078	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 31890	Riverside	0.485	Bk10/50			19.5	
Kv. 32146	Rosenborgveien	0.530	Bk10/50			19.5	
Kv. 32200	Ryenveien	0.241	Bk10/50			19.5	
Kv. 32350	Råbekksvingen	1.058	Bk10/50			19.5	
Kv. 35100	Smedjegaten	0.173	BkT8/50			19.5	
Kv. 35650	Sorgenfri alle	0.513	Bk10/50			19.5	
Kv. 35700	Sorgenfrigata	0.047	Bk10/50			19.5	
Kv. 36300	St.Croix gate	0.320	Bk10/50			19.5	
Kv. 36650	Stabburveien	0.999	Bk10/50			19.5	
Kv. 36800	Stasjonsveien	0.092	Bk10/50			19.5	
Kv. 37300	Dampskipsbrygga	0.092	Bk10/50			19.5	
Kv. 38200	Sølands vei	0.169	Bk10/50			19.5	
Kv. 39600	Titangata	0.506	Bk10/50			19.5	
Kv. 39750	Toldbodbrygga	0.191	Bk10/50			19.5	
Kv. 39800	Toldbodgaten	0.560	BkT8/50			19.5	
Kv. 39900	Tomteveien	1.710	Bk10/50			19.5	
Kv. 40100	Tordenskiolds gate	0.314	Bk10/50			19.5	
Kv. 40400	Torsnesveien	0.348	BkT8/50			19.5	
Kv. 40400	Torsnesveien	1.307	Bk10/50			19.5	
Kv. 40500	Torvgaten	0.238	BkT8/50			19.5	
Kv. 40700	Traraveien	0.111	Bk10/50			19.5	
Kv. 41700	Tøihusgaten	0.236	BkT8/50			19.5	
Kv. 43150	Vibes gate	0.058	Bk10/50			19.5	
Kv. 43500	Voldgaten	0.388	BkT8/50			19.5	
Kv. 43600	Voldportgaten	0.220	BkT8/50			19.5	
Kv. 44500	Øraveien	1.413	Bk10/50			19.5	
Kv. 52500	Bakeriveien	0.466	Bk10/50			19.5	
Kv. 56050	Hunnbakken	1.342	Bk10/50			19.5	
Kv. 56800	Kilevoldveien	0.674	Bk10/50			19.5	
Kv. 58600	Løenveien	0.160	Bk10/50			19.5	
Kv. 59000	Moumgaten	0.322	Bk10/50			19.5	
Kv. 60900	Roald Amundsens vei	0.165	Bk6/28			19.5	
Kv. 62490	Strykerveien	0.746	Bk10/50			19.5	
Kv. 62600	Sulfatveien	0.280	Bk10/50			19.5	
Kv. 63400	Trykkeriveien	0.130	Bk10/50			19.5	
Kv. 63550	Turmalinveien	0.705	Bk10/50			19.5	
Kv. 64100	Vardeveien	0.134	Bk10/50			19.5	
Kv. 71000	Aaserudveien	0.857	Bk10/50			19.5	
Kv. 71137	Dyrødveien	2.436	Bk10/50			19.5	
Kv. 71139	Elingårdsveien	3.337	Bk10/50			19.5	
Kv. 71210	Granliveien	0.737	Bk10/50			19.5	
Kv. 71230	Bruket 9 - Julius Jacobsens vei	0.067	Bk10/50			19.5	
Kv. 71230	Bruket 22 - Bruket 9	0.429	Bk10/50			19.5	
Kv. 71245	Fra Storveien fv 117 - Gunnelandet 4	0.361	Bk10/50			19.5	
Kv. 71245	Gunnelandet 6 - Bruket 22	0.195	Bk10/50			19.5	
Kv. 71245	Gunnelandet 4 - Gunnelandet 6	0.220	Bk10/50			19.5	
Kv. 71260	Hans Eriksens vei	0.314	Bk10/50			19.5	
Kv. 71310	Haugeveien	0.816	Bk10/50			19.5	
Kv. 71372	Koretveien	0.409	Bk10/50			19.5	
Kv. 71375	Krosneslund	0.428	Bk10/50			19.5	
Kv. 71376	Krydderveien	0.837	Bk10/50			19.5	
Kv. 71377	Krosnesveien	0.545	Bk10/50			19.5	
Kv. 71435	Nordkilen	0.260	Bk10/50			19.5	
Kv. 71460	Pancoveien	0.561	Bk10/50			19.5	
Kv. 71462	Onsøy stasjon	0.336	Bk10/50			19.5	
Kv. 71470	Parkveien	0.916	Bk10/50			19.5	
Kv. 71527	Slevik Platå	0.811	Bk10/50			19.5	
Kv. 71575	Sturødveien	0.204	Bk6/28			19.5	
Kv. 71585	Sørkilen	0.177	Bk10/50			19.5	
Kv. 71597	Vestkilen	0.430	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 71645	Østkilen	0.437	Bk10/50			19.5	
Kv. 71812	Grundvikveien	1.475	Bk10/50			19.5	
Kv. 81005	Bergfrueveien	0.591	Bk10/50			19.5	
Kv. 81036	Hatteveien	1.501	Bk10/50			19.5	
Kv. 81038	Hans Nilsen Hauges vei	1.209	Bk10/50			19.5	
Kv. 81043	Helleristveien	0.129	Bk10/50			19.5	
Kv. 81046	Kirkeveien	1.256	Bk10/50			19.5	
Kv. 81080	Rostadveien	2.118	Bk10/50			19.5	
Kv. 81087	Rå terrasse	0.166	Bk10/50			19.5	
Kv. 81088	Rådalsveien	0.395	Bk10/50			19.5	
Kv. 81090	Råkollveien	3.003	Bk10/50			19.5	
Kv. 81095	Seljeveien	0.385	Bk10/50			19.5	
Kv. 81106	Steinliveien	0.455	Bk10/50			19.5	
Kv. 81107	Rå terrasse	0.043	Bk10/50			19.5	
Kv. 81108	Strandveien	0.193	Bk10/50			19.5	
Kv. 81112	Svaneveien	0.976	Bk10/50			19.5	
Kv. 81130	Ringstadbakken - Nylende	0.395	Bk10/50			19.5	
Kv. 81135	Rikulfsvei	0.568	Bk10/50			19.5	
Kv. 81136	Brynjarsvei	0.109	Bk10/50			19.5	
Kv. 81136	Rikulfsvei	0.033	Bk10/50			19.5	
Kv. 81136	Guttormsvei	0.089	Bk10/50			19.5	
Kv. 81137	Guttormsvei	0.432	Bk10/50			19.5	
Kv. 81139	Rostadnesveien	0.488	Bk10/50			19.5	
Kv. 81141	Bjørnengveien	0.310	Bk10/50			19.5	
Kv. 81145	Østbakken	0.194	Bk10/50			19.5	
Kv. 81149	Vallehellene	0.543	Bk10/50			19.5	
Kv. 81154	Dikeveien	1.660	Bk10/50			19.5	
Kv. 81157	Hatteveien	0.040	Bk10/50			19.5	
Kv. 91250	Ballastveien	0.339	Bk10/50			19.5	
Kv. 91560	Buskogen	1.334	Bk10/50			19.5	
Kv. 91900	Fastingsvei	0.413	Bk10/50			19.5	
Kv. 92550	Glomboveien	0.386	Bk10/50			19.5	
Kv. 93449	Langøyfaret	0.252	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 93454	Langøykroken	0.155	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 93458	Langøyåsen	0.907	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 93857	Måkekollen	0.425	Bk10/50			19.5	
Kv. 93860	Måkeveien	0.502	Bk10/50			19.5	
Kv. 95480	Strålsundveien	1.555	Bk6/28			19.5	
Kv. 95660	Tangen	0.646	Bk10/50			19.5	
Kv. 95800	Trolldalen	0.592	Bk10/50			19.5	
Kv. 95800	Trolldalen	0.234	BkT8/50			19.5	
Kv. 95950	Vennelystveien	0.433	Bk10/50			19.5	
Kv. 97105	Hatteveien	0.089	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	360.577	BkT8/50			19.5	

Østfold, Halden kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 118	Rgr. Svinesund gml. - Løkkeberg x rv. 204	0.133	Bk10/50			19.5	
Fv. 599	Rahaugen x fv. 220 - Halden/Sarpsborg	7.206	Bk10/50			19.5	
Fv. 921	Brødløs x fv. 220 - Odde bru x fv. 104	2.683	Bk10/50			19.5	
Fv. 1186	Døle x fv. 118 - Halden/Sarpsborg	0.289	Bk10/50			19.5	
Fv. 1324	Aremark/Halden - Østbymoen x fv. 1338	11.039	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1328	Aspedammen x fv. 884 - Ør	9.755	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1330	Vika x fv. 884 - Bokerød	7.156	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1332	Gimle x fv. 1336 - Asak krk. x fv. 1334	4.086	Bk10/50			19.5	
Fv. 1334	Veden x fv. 1336 - Håkenby bru	7.822	Bk10/50			19.5	
Fv. 1334	Håkenby bru	0.016	Bk10/50			19.5	
Fv. 1334	Håkenby bru - Håkenby x fv. 1324	0.264	Bk10/50			19.5	
Fv. 1336	Tistedal x fv. 21 - Veden x fv. 1334	0.903	Bk10/50			19.5	
Fv. 1336	Veden x fv. 1334 - Brødløs x fv. 220	4.945	Bk10/50			19.5	
Fv. 1338	Kjølen x fv. 220 - Holen x fv. 220	5.864	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1340	Nygård x fv. 118 - Eng vest x fv. 599	7.286	Bk10/50			19.5	
Fv. 1342	Østgård x fv. 1344 - Rokke krk. x fv. 599	6.147	Bk10/50			19.5	
Fv. 1344	Sønstegård x fv. 104 - Østgård x fv. 1342	0.318	Bk10/50			19.5	
Fv. 1344	Østgård x fv. 1342 - Tolvehaugen x fv. 220	4.588	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1346	Lundestad sør x rv. 204 - Lundestad nord x fv. 1348	0.403	Bk10/50			19.5	
Fv. 1346	Lundestad nord x fv. 1348 - Berg krk. x fv. 104	1.661	BkT8/50			19.5	
Fv. 1348	Lundestad x fv. 1346 - Berger bru x kv.	1.443	Bk10/50			19.5	
Fv. 1348	Berger bru x kv. - Fossum x pv.	0.591	BkT8/40			19.5	
Fv. 1348	Fossum x pv. - Torpum x fv. 104	0.722	BkT8/50			19.5	
Fv. 1350	Revekas x E6 - Sponvika	2.795	Bk10/50			19.5	
Fv. 1350	Arm til Svalerød	0.811	BkT8/50			19.5	

Østfold, Halden kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1152	Asakåsen	0.942	Bk10/50			19.5	
Kv. 1160	Aspeveien	0.150	Bk10/50			19.5	
Kv. 1220	Atomveien	0.747	Bk10/50			19.5	
Kv. 1250	Bakbanken	0.277	Bk10/50			19.5	
Kv. 1250	Bakbanken	0.178	BkT8/50			19.5	
Kv. 1340	Berglyveien	0.381	Bk10/50			19.5	
Kv. 1380	Bjerkelundveien	0.387	Bk10/50			19.5	
Kv. 1420	Bjørnstadgata	1.795	Bk10/50			19.5	
Kv. 1460	Blokkhusgata	0.152	Bk10/50			19.5	
Kv. 1480	Blokkveien	0.652	Bk10/50			19.5	
Kv. 1540	Borgergata	0.300	Bk10/50			19.5	
Kv. 1669	Brekkerødtoppen	0.266	Bk10/50			19.5	
Kv. 1670	Brekkerødveien	0.689	Bk10/50			19.5	
Kv. 1760	Busterudgata	0.278	Bk10/50			19.5	
Kv. 1780	Busterudgata	0.468	Bk10/50			19.5	
Kv. 1800	Busterudkleiva	1.213	Bk10/50			19.5	
Kv. 1840	Båstadlundveien	1.007	Bk10/50			19.5	
Kv. 1840	Glenneveien	0.016	Bk10/50			19.5	
Kv. 2000	Busterudkleiva	0.038	Bk10/50			19.5	
Kv. 2040	Ekeveien	0.483	Bk10/50			19.5	
Kv. 2240	Festningsgata	0.144	Bk10/50			19.5	
Kv. 2240	Johan Stangs plass	0.109	Bk10/50			19.5	
Kv. 2273	Fjerdingveien	8.727	Bk10/50			19.5	
Kv. 2380	Fosseveien	1.894	Bk10/50			19.5	
Kv. 2445	Fridtjof Nansens gate	0.408	Bk10/50			19.5	
Kv. 2455	Frydenlundveien	0.204	Bk10/50			19.5	
Kv. 2660	Gimleveien	1.315	Bk10/50			19.5	
Kv. 2680	Glenneveien	1.077	Bk10/50			19.5	
Kv. 2780	Grenaderveien	0.518	Bk10/50			19.5	
Kv. 2835	Grønland	0.213	Bk10/50			19.5	
Kv. 2840	Grønliveien	2.567	Bk10/50			19.5	
Kv. 2880	Hannibal Sehesteds gate	0.223	Bk10/50			19.5	
Kv. 2890	Harekasveien	1.165	Bk10/50			19.5	
Kv. 3030	Heimliveien	0.181	Bk10/50			19.5	
Kv. 3240	Knardalsbakken	0.296	Bk10/50			19.5	
Kv. 3240	Hovsveien	4.607	Bk10/50			19.5	
Kv. 3260	Høstbakken	0.525	Bk10/50			19.5	
Kv. 3307	Håndtaket	0.212	Bk10/50			19.5	
Kv. 3405	Isebakkeveien	1.933	Bk10/50			19.5	
Kv. 3425	Jernbanegata til Tomtegata	0.121	Bk10/50			19.5	
Kv. 3440	Jernbanegata til Sauøyabrua	0.317	Bk10/50			19.5	
Kv. 3500	Jonsokveien	0.417	Bk10/50			19.5	
Kv. 3520	Jotunveien	0.595	Bk10/50			19.5	
Kv. 3610	Karrestadveien	0.595	Bk10/50			19.5	
Kv. 3675	Kiellands gate	0.208	Bk10/50			19.5	
Kv. 3720	Kirkegata	0.294	Bk10/50			19.5	
Kv. 3720	Kirkegata (mot Blokkhusgata)	0.017	Bk10/50			19.5	
Kv. 3780	Kjærlighetsstien	0.390	Bk10/50			19.5	Busstrase
Kv. 3800	Klepperveien	2.289	Bk10/50			19.5	
Kv. 3860	Knardalveien	0.485	Bk10/50			19.5	
Kv. 3870	Knivsøveien	1.109	Bk10/50			19.5	
Kv. 3880	Kommandantveien	0.799	Bk10/50			19.5	
Kv. 3890	Kongens brygge	0.059	Bk10/50			19.5	
Kv. 3900	Kongleveien	0.644	Bk10/50			19.5	
Kv. 4110	Langbrygga	0.152	Bk10/50			19.5	
Kv. 4500	Løkkebergveien	0.902	Bk10/50			19.5	
Kv. 4520	Løkkeveien	0.649	Bk10/50			19.5	
Kv. 4770	Mjølnerødveien	1.222	Bk10/50			19.5	
Kv. 4860	Måstadveien	0.503	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 4970	Nils Ankers gate	0.277	Bk10/50			19.5	
Kv. 5005	Nordbyveien (Tobro)	1.137	Bk10/50			19.5	
Kv. 5020	Nyboveien	0.494	Bk10/50			19.5	
Kv. 5115	Olav Vs gate	0.226	Bk10/50			19.5	
Kv. 5160	Orødveien	1.259	Bk10/50			19.5	
Kv. 5220	Oscars gate	0.435	Bk10/50			19.5	
Kv. 5280	Peder Ankers gate	0.583	Bk10/50			19.5	
Kv. 5440	Prestegårdsveien	0.386	Bk10/50			19.5	
Kv. 5480	Refneveien	0.905	Bk10/50			19.5	
Kv. 5520	Repslagergata	0.434	Bk10/50			19.5	
Kv. 5780	Rødsbergs plass	0.113	Bk10/50			19.5	
Kv. 5840	Rådyrfaret	0.551	Bk10/50			19.5	
Kv. 5848	Sauøyabroen til Sauøya	0.205	Bk10/50			19.5	
Kv. 5960	Skolegata	0.534	Bk10/50			19.5	
Kv. 5980	Skoleveien	0.735	Bk10/50			19.5	
Kv. 6030	Skriverøveien	2.670	Bk10/50			19.5	
Kv. 6140	Soldatveien	0.296	Bk10/50			19.5	
Kv. 6250	Sommerroveien	0.617	Bk10/50			19.5	
Kv. 6400	Stenliveien	0.785	Bk10/50			19.5	
Kv. 6420	Stenrødveien	1.552	Bk10/50			19.5	
Kv. 6460	Storgata (del i sentrum)	0.186	Bk10/50			19.5	
Kv. 6460	Storgata	0.174	Bk10/50			19.5	
Kv. 6570	Svinesundparken	1.405	Bk10/50			19.5	
Kv. 6580	Svinesundsveien	1.411	Bk10/50			19.5	
Kv. 6645	Isebakkeveien	0.036	Bk10/50			19.5	
Kv. 6760	Tistedalsgata	0.253	Bk10/50			19.5	
Kv. 6760	Tistedalsveien	0.059	Bk10/50			19.5	
Kv. 6800	Tollbugata	0.135	Bk10/50			19.5	
Kv. 6810	Tomtegata til Wernersgate	0.564	Bk10/50			19.5	
Kv. 6810	Bro Mølen	0.116	Bk10/50			19.5	
Kv. 6930	Torgny Segerstedts gate	0.196	Bk10/50			19.5	
Kv. 7250	Vestgårdveien	1.590	Bk10/50			19.5	
Kv. 7440	Vognmakergata	0.160	Bk10/50			19.5	
Kv. 7510	Walkers gate	0.462	Bk10/50			19.5	
Kv. 7510	Mathias Bjørns gate	0.366	Bk10/50			19.5	
Kv. 7510	Bro Mølen til Wernersgate	0.183	Bk10/50			19.5	
Kv. 7590	Løkkebergveien	0.017	Bk10/50			19.5	
Kv. 7640	Åsengveien	1.223	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	148.265	BkT8/50			19.5	

Østfold, Hvaler kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1118	Bratte Bakke x fv. 108 - Utgårdskilen	5.947	Bk10/50			19.5	
Fv. 1120	Hauge x fv. 1118 - Papperhavn	3.751	Bk10/50			19.5	
Fv. 1122	Neset x fv. 1118 - Hvalsund bru	0.643	Bk10/50			19.5	
Fv. 1122	Hvalsund bru - Bukta	2.234	BkT8/40		6 tonn	19.5	
Fv. 1124	Bekkene x fv. 108 - Sydengen	1.287	Bk10/50			19.5	
Fv. 1126	Bekkene x fv. 108 - Spjærøykilen	3.871	BkT8/50			19.5	
Fv. 1128	Rød sør x fv. 108 - Liløkka	1.343	BkT8/50			19.5	
Fv. 1130	Sørli S x fv. 108 - Brattestø	1.796	Bk10/50			19.5	
Fv. 1132	Storli x fv. 108 - Vikerhavn	1.888	Bk10/50			19.5	
Fv. 1134	Sørli N x fv. 108 - Skipstadsand	1.024	Bk10/50			19.5	
Fv. 1134	Trekanten - x fv 108	0.585	Bk10/50			19.5	
Fv. 1136	Hvaler krk. x fv. 108 - Svanekil x fv. 1140	1.550	Bk10/50			19.5	
Fv. 1136	Svanekil x fv. 1140 - Bølingshavn x fv. 1138	2.734	BkT8/50			19.5	
Fv. 1136	Bølingshavn x fv. 1138 - Korshavn x fv. 1140	1.910	Bk10/50			19.5	
Fv. 1138	Tangenbekken x fv. 108 - Bølingshavn x fv. 1136	2.884	Bk10/50			19.5	
Fv. 1140	Svanekil x fv. 1136 - Korshavn brygge	6.163	Bk10/50			19.5	
Fv. 1142	Svanekil x fv. 1140 - Edshalsen x kv.	4.626	BkT8/50			19.5	
Fv. 1144	Brekke x fv. 1136 - Helleskilen	1.513	BkT8/50			19.5	

Østfold, Hvaler kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1002	Standveien	0.360	BkT8/40		8 tonn	19.5	
Kv. 1003	Prestegårdsskogen	1.039	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1008	Hvileberget	0.547	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1008	Hvileberget fra nr 25 til 27	0.042	Bk6/28		4 tonn	12.4	
Kv. 1013	Vadbenken	0.089	Bk8/32		8 tonn	12.4	
Kv. 1014	Under Kollen	0.085	Bk8/32		8 tonn	12.4	
Kv. 1014	Under Kollen	0.035	Bk8/32		8 tonn	12.4	
Kv. 1015	Høghebakken	0.208	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1016	Julsebakken	0.148	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1023	Homlungfjellet	0.016	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1024	Sigrid Bjørseths vei	0.309	Bk8/32		8 tonn	12.4	
Kv. 1025	Båthavna	0.057	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1026	Stenlia	0.386	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1026	Stenlia	0.035	BkT8/40		8 tonn	12.4	
Kv. 1027	Gilboveien	0.392	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1040	Innkjøring i krysset fra Vestre veien FV1138 og ned til kommunal/privat brygge	0.085	Bk6/28		4 tonn	19.5	Asfaltert strekning ned til parkeringsplass på bryggen Vei rundt bygget er privat med delvis smalt og trebrygge inntil veibanen
Kv. 1055	Botneveien Fra FV1140 til renovasjonspunkt videre på grusvei mot Storbukta (første brygge)	1.459	Bk8/32		6 tonn	12.4	Asfaltert strekning til renovasjonspunkt(trekant) Med møteplasser Grusvei med myke kanter , skarpe kurver ikke møteplasser
Kv. 1062	Bølingshavnfjellet	0.134	Bk6/28		4 tonn	12.4	Asfaltert smal vei til meget smal snuplass med fare for utglidning Anbefaler å rygge inn til eiendommer med Lastebil/traktor med henger
Kv. 1063	Stikkvei fra Vestre veien FV1138 og ned til kommunal/privat brygge	0.015	Bk6/28		4 tonn	12.4	gruset ubestemmelig fyllmasse med sand/subbus ned fra hovedvei smal innkjøring
Kv. 1064	Stafsengveien Fra hovedvei til privat vei	0.823	Bk6/28		4 tonn	12.4	Grusvei trangt i kurver høye grøfter myke kanter små møteplasser
Kv. 1070	Makøveien 1 til Makøveien 288 (Sanne brygge til Makø brygge)	2.993	Spesiell begrensning			12.4	Grusvei/sandvei som er bygd opp på gammel krøttersti/traktorvei | Maks total vekt 12 tonn
Kv. 1075	Nedgården brygge(Nedgårdsveien)til krysset Løkkeberg (Stuvikveien-Buvikveien-Sanderødveien)	0.536	Bk8/32		6 tonn	15.0	Fra Nedgården(Nedgårdsveien) brygge til kryss Buviksveien/Stuviksveien
Kv. 1076	Buvikveien fra krysset Nedgårdsveien, Sanderødveien og Stuvikveien til Gravningsund	2.359	Bk6/28			12.4	Grusvei Gjennom skog langs hytter og hus. Bratt terreng smalt langs gjerder og hus Noen plasser for passering av andre kjøretøy
Kv. 1080	Stuvikveien fra kryss Nedgårdveien,Buvikveien, Sanderødveien til kryss ved gamle skolen	0.301	Bk6/28			12.4	Smal grusvei gjennom gårdstun langs fjell og steingjerde Noe mulighet for møtende trafikk
Kv. 1081	Sanderødveien fra krysset til smal åpning mot privat vei ved kloven	0.653	Bk6/28			12.4	Smal grusvei trangt for møtende passering
Kv. 1085	Henry A Larsens vei 1 til Henry A Larsens vei 171 (Herføl brygge til Andholmen)	1.555	Bk6/28			12.4	Grusvei, Delvis langs nasjonalpark, beiter og over myr Vanskelig å snu kjøretøy Myke veg kanter
Kv. 1093	Vikerveien	0.819	BkT8/40		8 tonn	19.5	
Kv. 1094	Håbuveien	0.677	Bk8/32		6 tonn	15.0	
Kv. 1098	Stenane	0.377	Bk6/28		6 tonn	12.4	
Kv. 1099	Stenkroken	0.181	Bk6/28		6 tonn	12.4	
Kv. 1103	Rød	0.163	Bk8/32		8 tonn	12.4	
Kv. 1104	Rødbeien	0.350	BkT8/40		8 tonn	15.0	
Kv. 1104	Rødveien	0.109	BkT8/40		8 tonn	15.0	
Kv. 1105	Bernhardmyra	0.465	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1106	Rødsfjellet	0.608	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1108	Tømmerholtet	0.529	Bk8/32		6 tonn	12.4	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1108	Tømmerlia	0.516	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1108	Tømmerlia 32 til 38	0.103	Bk6/28		4 tonn	12.4	
Kv. 1111	Spjærøy	0.022	Bk8/32		8 tonn	12.4	
Kv. 1114	Olabakken fra FV108 til FV 1128	0.669	Bk6/28			12.4	Asfaltert meget bratt! små møteplasser dype diker/grøfter meget smal veg Anbefaler annen veg på vinterhalvåret med snø/is
Kv. 1115	Dypedal Fra FV1126 til Dypedal brygge / Marina	0.323	Bk8/32			15.0	Trang asfaltert vei mellom boligfelt og boliger Snuplass ved marina, liten snuplass ved Dypedal brygge
Kv. 1115	stikkvei fra pumpestasjon mot boliger	0.071	Bk6/28			12.4	stikk veg mot boliger
Kv. 1116	Sandeveien fra FV108 til Sand Marina	0.758	Bk6/28			12.4	Bratt bakke , møteplasser, fartsdumper, smalt ved bekk/bru
Kv. 1121	Sydengveien	0.021	Bk8/32		8 tonn	12.4	
Kv. 1122	Storengveien	0.252	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1124	Lønsvikveien	0.226	Bk8/32		8 tonn	12.4	
Kv. 1132	Krysset fra FV1122 Nesetveien og inn Sandhella ned til snuplass	0.222	Bk6/28		5 tonn	12.4	Asfaltert vei, ingen møteplass, smal snuplass mellom fjell og sjøbu
Kv. 1136	Stormmusbrinken boligfelt	0.884	Bk6/28			12.4	Fra parkeringen og inn til enden av boligfeltet Første del av veien fra bussholdeplassen til nedre del av parkeringsplass er gang vei foran barnehage og Åttekanten
Kv. 1136	Stormmusbrinken boligfelt	0.159	Bk6/28			12.4	Hovedvei inn til boligfelt og parkering Åttekanten
Kv. 1136	Stormmusbrinken	0.071	Bk6/28			12.4	Blindvei med smal snuplass, skråning under trær
Kv. 1137	Haugeveien	0.014	Bk10/50			19.5	
Kv. 1138	Stormmusberget	0.268	Bk6/28			12.4	Boligfelt opp til meget smal vendehammer/snuplass
Kv. 1138	Stormmusberget	0.077	Bk6/28			12.4	Blindvei grunnet gående sperret i bunn av bakke tilgang ovenfra
Kv. 1160	Utgårdskilen	0.374	BkT8/40		8 tonn	19.5	
Kv. 1164	Skjelsbu veien fra FV108 og ned til brygge/pumpestasjon	0.508	Bk6/28		4 tonn	12.4	Bratt veg. Meget smalt mellom hus og mellom gjerder Bløte kanter uten hold Grøfter inntil asfaltkant
Kv. 1166	Ødegårdslia	0.235	Bk6/28			12.4	Boligfelt med fartsdumper veldig liten snuplass
Kv. 1166	Ødegårdslia	0.036	Bk6/28			12.4	Bratt bakke opp til snuplass
Kv. 1167	Norderhaugveien Boligfelt	0.381	Bk8/32			12.4	Asfaltert vei , fartsdumper
Kv. 1167	Nordehaugveien Boligfelt	0.236	Bk8/32			12.4	Asfaltert vei , fartsdumper
Kv. 1167	Norderhaugveien	0.160	Bk6/28			12.4	Inn fil snuplass for beboere
Kv. 1184	Stalsberget	0.014	Bk6/28		4 tonn	12.4	
Kv. 1190	Nordengåsen boligfelt fra Fastlandsveien/bussholdeplass/kryss	0.018	Bk6/28			12.4	Boligfelt Dårligt med snuplass. Kun vendehammer
Kv. 1190	Lerdalsveien	0.010	Bk8/32			19.5	Samkjøring flere veier
Kv. 1193	Kattekløva	0.091	Bk6/28		4 tonn	12.4	
Kv. 1194	Varden	0.233	Bk6/28		4 tonn	12.4	
Kv. 1195	Tauløs	0.085	Bk6/28			12.4	
Kv. 1195	Tauløs	0.028	Bk6/28		4 tonn	12.4	
Kv. 1209	Urdalsveien Krysset Dammyrskogen/Reffveien FV1140	0.140	Bk6/28		4 tonn	12.4	Asfaltert veibane bygd på sand/grus Lav kvalitet på asfalt grøfter og diker inntil vei Vei langs jorde og fjellutstikk
Kv. 1209	Urdalsveien Krysset Dammyrskogen/Reffveien FV1140 inn til Urdal brygge	1.235	Bk6/28		4 tonn	12.4	Asfaltert veibane bygd på sand/grus Lav kvalitet på asfalt grøfter og diker inntil vei Vei langs jorde og fjellutstikk
Kv. 1210	Vauerveien	0.026	BkT8/50		8 tonn	15.0	
Kv. 1237	Lineset	0.013	Bk6/28		4 tonn	12.4	
Kv. 1239	Lineset	0.012	Bk6/28		4 tonn	12.4	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1241	Båthavna	0.074	Bk8/32		6 tonn	12.4	
Kv. 1259	Papperveien	0.025	Bk6/28		6 tonn	12.4	
Kv. 1268	Nordengåsen boligfelt fra Fastlandsveien/bussholdeplass/kryss	0.305	Bk6/28			12.4	Boligfelt Dårligt med snuplass. Kun vendehammer
Kv. 1268	Nordengåsen	0.032	Bk6/28			12.4	
Kv. 1268	Nordengåsen boligfelt fra Fastlandsveien/bussholdeplass/kryss	0.105	Bk6/28			12.4	Boligfelt opp til meget smal vendehammer/snuplass
Kv. 1275	Kalvebingen boliger	0.115	Bk6/28			12.4	Boligfelt
Kv. 1283	Vinterstødalen Ved Ødegårdskilen	0.019	Bk6/28		4 tonn	Spesiell begrensning	Maks vogntoglengde: 12.5 meter. Kurve rundt bolig mot hyttefelt Privat veg grusveg smal og trang veg | Traktor med henger 12,5 meter
Kv. 1286	Kalvebingen ut på jorde	0.042	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Tilgang til jorde fra grusvei | Stikkvei ut på jorde fra grusvei Totalvekt 8 tonn | Traktor med henger 12,5 meter
Kv. 1293	Fra Norderhaugveien og ned Norderhaug til snuplass/pumpestasjon	0.207	Bk8/32			12.4	Asfaltert vei , fartsdumper Trangt spesielt om sommeren med å kunne snu
K	Øvrige veger	16.941	BkT8/50			19.5	

Østfold, Indre Østfold kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 120	Elvestad x E18 - Lillestrømbrua x rv. 159	0.058	Bk10/50			19.5	
Fv. 128	Ørje sluser x E18 - Krosby x E18 inkl. armer	0.273	Bk10/50			19.5	
Fv. 692	Mysen x rv. 22 - Lekum x fv. 124	5.820	Bk10/50			19.5	
Fv. 1002	Amundrød x fv. 122 - Eikeland gård	0.554	BkT8/50			19.5	
Fv. 1002	Eikeland gård - Svenneby sag	0.990	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1002	Svenneby sag - Svenneby bru Ø	0.943	BkT8/50			19.5	
Fv. 1002	Svenneby bru Ø - Svenneby bru V x fv.120	0.027	BkT8/40			19.5	
Fv. 1006	Hovsplassen x fv. 122 - Kråkerud	5.656	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1006	Kråkerud - x fv120	0.064	BkT8/40		6 tonn	19.5	
Fv. 1008	Tomter Kapell x fv. 211 - Bliksland Overgangsbru	0.297	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1008	Bliksland Overgangsbru	0.020	BkT8/50			19.5	
Fv. 1008	Bliksland Overgangsbru - Bliksland x pv. Trosterudveien	0.262	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1008	Bliksland x pv. Trosterudveien - Myra x fv. 1006	1.280	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1010	Tomter x fv.120 - Kjeppestad x fv.1370	4.863	Bk10/50			19.5	
Fv. 1016	Bjaberg x fv. 122 - Bjaberg bru V (inkl. bru)	0.549	BkT8/40			19.5	
Fv. 1016	Bjaberg bru V - Knapstad sør x fv. 211	3.646	Bk10/50			19.5	
Fv. 1016	Knapstad nord x fv. 211 - Knapstad st.	0.455	Bk10/50			19.5	
Fv. 1018	Bilitt x fv. 120 - Foss x fv. 128	4.922	Bk10/50			19.5	
Fv. 1018	Foss x fv. 128 - Torp	0.768	Bk10/50			19.5	
Fv. 1018	Torp - Lilleby bru x fv. 120	3.234	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1020	Hagen x fv. 120 - Haug	1.889	Bk10/50			19.5	
Fv. 1022	Skjelfoss sør x fv. 120 - Holo	1.974	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1022	Holo - Engskrysset x fv. 120	3.532	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1024	Ringvoll x fv. 120 - Nummestad	1.383	Bk10/50			19.5	
Fv. 1028	Godheim x fv. 1030 - Vøyen	1.808	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1028	Vøyen - Holli x fv. 122	2.070	Bk10/50			19.5	
Fv. 1030	Spydeberg st. x fv. 122 - Burstad x fv. 1510	12.508	Bk10/50			19.5	
Fv. 1032	Skarnes x fv. 122 - Sundby bru x fv. 1034	3.625	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1034	Mørk x fv. 1036 - Giltvet x fv. 122	8.604	Bk10/50			19.5	
Fv. 1036	Skiptvet/Indre Østfold - Indre Østfold/Våler	5.538	Bk10/50			19.5	
Fv. 1038	Våler/Indre Østfold - Fossen x fv. 1036	1.263	Bk10/50			19.5	
Fv. 1054	Våler/Indre Østfold - Kure bru N	0.174	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1054	Kure bru	0.019	BkT8/40		6 tonn	19.5	
Fv. 1212	Rakkestad/Indre Østfold - Finnestad x fv. 1240	5.754	Bk10/50			19.5	
Fv. 1234	Berg x rv. 22 - Vesterby x fv. 1236	1.689	Bk10/50			19.5	
Fv. 1234	Vesterby x fv. 1236 - Indre Østfold/Rakkestad	0.268	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1234	Rakkestad/Indre Østfold - Melleby S x fv. 1212	1.408	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1234	Melleby N x fv. 1212 - Dingtorp x fv. 124	2.151	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1236	Vesterby x fv. 1234 - Fundingsrud x fv. 1240	4.257	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1238	Sviu x rv. 22 - Brattefoss	2.064	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1240	Frydenlund x fv. 124 - Trømborg x rv. 22	7.433	Bk10/50			19.5	
Fv. 1240	Trømborg x rv. 22 - Susebakke x rv. 22	7.043	Bk10/50			19.5	
Fv. 1242	Høyendal x fv. 124 - Stegen x fv. 115	6.990	Bk10/50			19.5	
Fv. 1244	Rud x fv. 1242 - Hjelmark x fv. 124	3.117	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1246	Haugskrysset x fv. 124 - Mansrud x rv. 22	9.672	Bk10/50			19.5	
Fv. 1250	Østre Hagen x rv. 22 - Mysenhagen	0.508	Bk10/50			19.5	
Fv. 1250	Mysenhagen - Flaten bru	1.337	Bk10/50			19.5	
Fv. 1250	Flaten bru	0.096	Bk10/50			19.5	
Fv. 1250	Flaten bru - Folkenborg M x fv. 692	0.381	Bk10/50			19.5	
Fv. 1252	Momarken x fv. 128 - Torper	1.309	Bk10/50			19.5	
Fv. 1252	Torper - Stensrud x rv. 22	4.295	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1254	Åsengen x fv. 123 - Lier nedre	4.599	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1254	Lier nedre - Havnås x fv. 123	0.538	Bk10/50			19.5	
Fv. 1256	Fram x fv. 128 - Hærland Produkter	0.813	Bk10/50			19.5	
Fv. 1256	Hærland Produkter - Solberg	1.781	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1258	Melleby x fv. 128 - Løken bru x kv. (ikke over Løken bru)	0.501	Bk10/50			19.5	
Fv. 1258	Løken bru (inkl. bru) - Frogner	2.978	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1260	Eidsberg st. x fv. 1240 - Salerud x fv. 692	2.548	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1262	Brennemoen x fv. 128 - Mørkved Ø x fv. 1270	4.050	Bk10/50			19.5	
Fv. 1262	Arm Fjellenga - Østereng	1.412	Bk10/50			19.5	
Fv. 1264	Hauger x fv. 1264 - Engerkrysset	0.622	Bk10/50			19.5	
Fv. 1264	Engerkrysset - Revaug	0.335	Bk8/32		6 tonn	19.5	
Fv. 1264	Revaug – Kvakkestad	2.937	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1264	Kvakkestad – Gurud x fv. 128	0.771	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1264	Hauger x fv. 1264 - Hauger x fv. 115	0.408	Bk10/50			19.5	
Fv. 1266	Sekkelsten x fv. 128 - Solbergfoss	8.541	Bk10/50			19.5	
Fv. 1268	Kolstad x fv. 1266 - Heller x fv. 1272	2.899	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1270	Askim x fv. 115 - Eidareng	2.194	Bk10/50			19.5	
Fv. 1270	Eidareng - Mørkved V x fv. 1274	2.497	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1270	Mørkved V x fv. 1274 - Mørkved Ø x fv. 1262	0.132	Bk10/50			19.5	
Fv. 1270	Mørkved Ø x fv. 1262 - Vollene x rv. 22	6.047	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1272	Slengebråten x fv. 1274 - Heller x fv. 1268	3.451	Bk10/50			19.5	
Fv. 1272	Heller x fv. 1268 - Lier	0.402	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1274	Mørkved x fv. 1270 - Torshov S x fv. 115	3.937	Bk10/50			19.5	
Fv. 1274	Torshov N x fv. 115 - Mørkfoss	2.447	Bk10/50			19.5	
Fv. 1276	Torshov V x fv. 115 - Åser	2.151	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1278	Løken x rv. 22 - Løken	0.584	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1278	Løken - Krokstad - Olberg skole x rv. 22	3.443	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1280	Olberg sør x rv. 22 - Sand	3.616	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1282	Krokedal x rv. 22 - Sæter	1.983	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1284	Solum x fv. 115 - Krokedal x rv. 22	1.837	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1286	Sentvet vest x fv. 115 - Ringstad x fv. 1288	4.130	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1286	Ringstad x fv. 1288 - Heiås x rv. 22	2.787	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1288	Berger x rv. 22 - Ringstad x fv. 1286	2.132	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1290	Skrammerud x fv. 115 - Frøshaug	1.299	Bk10/50			19.5	
Fv. 1290	Frøshaug - Sluppen x fv. 1286	3.394	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1292	Bingen x fv. 123 - Sentvet øst x fv. 115	5.272	Bk10/50			19.5	
Fv. 1294	Skjæringsrud x fv. 123 - Hærseter x fv. 115	4.370	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1296	Langseter x fv. 1300 - Finsrud x fv. 115	4.638	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1298	Risbråte x fv. 1300 - Verpet x fv. 115	3.695	Bk10/50			19.5	
Fv. 1300	Langseter x fv. 123 - Risbråte x fv. 1298	1.875	Bk10/50			19.5	
Fv. 1300	Risbråte x fv. 1298 - Tveiten x rv. 22	3.156	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	

Østfold, Indre Østfold kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1003	Aslaks vei	0.081	BkT8/50			19.5	
Kv. 1006	Dragonveien	0.434	BkT8/50			19.5	
Kv. 1010	Gangstien	0.065	BkT8/50			19.5	
Kv. 1011	Glendeveien	0.709	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1011	Glendeveien	0.846	Bk6/28			19.5	
Kv. 1012	Grinibakken	0.115	BkT8/50			19.5	
Kv. 1012	Granvinveien	0.027	BkT8/50			19.5	
Kv. 1017	Kjedeveien	0.287	BkT8/50			19.5	
Kv. 1018	Korsveien	0.117	BkT8/50			19.5	
Kv. 1019	Krokveien	0.250	BkT8/50			19.5	
Kv. 1037	Stubben	0.095	BkT8/50			19.5	
Kv. 1043	Østveien	0.172	BkT8/50			19.5	
Kv. 1048	Dæhliveien	0.017	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1048	Dæhliveien	2.756	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1052	Granvinveien	0.109	BkT8/50			19.5	
Kv. 1053	Vinjaveien	0.107	BkT8/50			19.5	
Kv. 1055	Stegenveien Hovin kirke	0.245	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1055	Stegenveien	0.129	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1081	Giltvedtveien	0.235	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1081	Giltvedtveien	0.662	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1082	Karjolkroken	2.572	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1083	Ligotveien	2.673	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1084	Hesleveien	1.623	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1085	Solbergfossveien	1.537	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1086	Aasheimkroken	2.024	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2000	Heliveien fra F122 til Heli Kirke	0.532	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 2001	Heliveien nr. 751-765	0.746	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 5550	Seljeveien	0.058	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10055	Delingsrudveien	1.653	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10057	Eikebergveien	2.268	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10430	Delingsrudveien	0.050	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10650	Lieråsen	0.475	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10730	Mellegårdsveien	2.341	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10740	Måstadveien	2.691	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10760	Orderudveien	1.823	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10810	Raknerudveien	0.334	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11160	Stiklaveien	0.585	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11175	Strengenveien	3.049	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11220	Sætherveien	0.610	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11330	Torpveien	1.113	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20043	Engerveien	1.111	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20550	Bakkeliveien	0.083	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 24800	Kongens gate	0.263	Bk10/50			19.5	
Kv. 25050	Kongens gate	0.026	Bk10/50			19.5	
Kv. 28400	Vammaveien	1.334	Bk10/50			19.5	
Kv. 28400	Vammaveien	0.244	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 28855	Vammaveien	0.070	Bk10/50			19.5	
Kv. 28856	Vammaveien	1.096	Bk10/50			19.5	
Kv. 30200	Anton H Mysens gate	0.263	Bk10/50			19.5	
Kv. 30900	Birkelundveien	0.394	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 30900	Hegginveien	0.039	Bk10/50			19.5	
Kv. 31055	Borgåsveien	0.616	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 31150	Dal - x fv. 1258	1.784	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 31150	Dalveien	1.170	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 31215	Dynjanveien	0.532	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 31270	Elveveien	0.219	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 31800	Gamleveien	0.481	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 32020	Grønnsundveien	2.117	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 32073	Hedemarkenveien	0.711	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 32230	Homstvedtveien	1.182	Bk10/50		6 tonn	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 32420	Høieveien	1.262	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 33150	Jonsrudveien	1.260	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 33300	Karlstrupveien	0.227	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 33360	Kildeveien	1.229	Bk10/50			19.5	
Kv. 33400	Kirkåsveien	1.528	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 33490	Kløntorpveien	0.473	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 33625	Kviserudveien	0.926	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 33700	Gerd Pettersens vei	0.426	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 33710	Nepleveien	1.119	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 33720	Lislerudveien	4.128	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 33900	Løkkebergveien	0.384	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 34025	Mellebyveien fra x Østbyveien til nr. 359	1.909	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 34025	Mellebyveien fra nr. 259 til F128	0.795	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 34025	Mellebyveien fra F1256 til x Østbyveien	1.624	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 34065	Mårveien	0.183	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 34067	Narvestadveien fra F1250 til Mysenelva	1.457	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 34125	Pennestrøket	0.389	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 34570	Skaltorpveien	2.738	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 34580	Skjørtvedtveien	1.662	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 34700	Valbjørkveien	0.275	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 34820	Skollerudveien	1.242	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 35101	Høylundsvingen	0.430	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 35200	Sorenskriverveien	0.235	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 35450	Svarverudveien	2.086	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 40000	Tolfshusveien	1.542	Bk10/50			19.5	
Kv. 40003	Engen	0.921	Bk10/50			19.5	
Kv. 40004	Bregneveien	0.944	Bk10/50			19.5	
Kv. 40007	Kringsjå	0.667	Bk10/50			19.5	
Kv. 40009	Flatintunet	0.204	Bk10/50			19.5	
Kv. 40011	Knatrebakkveien	0.703	Bk10/50			19.5	
Kv. 40012	Soleieveien	0.195	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40013	Lyngveien	1.025	Bk10/50			19.5	
Kv. 40014	Gulbringa	0.204	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40015	Furuveien	0.599	Bk10/50			19.5	
Kv. 40016	Symreveien	0.704	Bk10/50			19.5	
Kv. 40017	Furukvisten	0.118	Bk10/50			19.5	
Kv. 40018	Seljeveien	0.449	Bk10/50			19.5	
Kv. 40020	Kantarellveien	0.169	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40021	Linneaveien	0.131	Bk10/50			19.5	
Kv. 40023	Øyenveien	0.227	Bk10/50			19.5	
Kv. 40024	Prest Fønhus vei	0.506	Bk10/50			19.5	
Kv. 40100	Ekebergbakken	0.238	Bk10/50			19.5	
Kv. 40102	Dueveien	0.115	Bk10/50			19.5	
Kv. 40104	Gaupefaret	0.145	Bk10/50			19.5	
Kv. 40105	Pinnsvinveien	0.358	Bk10/50			19.5	
Kv. 40107	Svaleveien	0.246	Bk10/50			19.5	
Kv. 40110	Ekornveien	0.484	Bk10/50			19.5	
Kv. 40111	Harestien	0.205	Bk10/50			19.5	
Kv. 40112	Revestien	0.390	Bk10/50			19.5	
Kv. 40113	Jervefaret	0.133	Bk10/50			19.5	
Kv. 40114	Bjørneveien	0.562	Bk10/50			19.5	
Kv. 40115	Gaupefaret	0.841	Bk10/50			19.5	
Kv. 40116	Kristianiaveien	0.212	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40117	Hjortestien	0.407	Bk10/50			19.5	
Kv. 40118	Grevlingveien	0.201	Bk10/50			19.5	
Kv. 40119	Thonsåsen	0.367	Bk10/50			19.5	
Kv. 40122	Knapstadtunet	0.098	Bk10/50			19.5	
Kv. 40124	Soltun	0.172	Bk10/50			19.5	
Kv. 40200	Hulderveien	0.209	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 40201	Trollveien	0.571	Bk10/50			19.5	
Kv. 40202	Alvestien	0.130	Bk10/50			19.5	
Kv. 40203	Eventyrveien	0.950	Bk10/50			19.5	
Kv. 40204	Jutulveien	0.463	Bk10/50			19.5	
Kv. 40205	Ringvoll Senter	0.047	Bk10/50			19.5	
Kv. 40526	Bråteveien	2.539	Bk10/50			19.5	
Kv. 40530	Bærøeveien	2.632	Bk10/50			19.5	
Kv. 40534	Gamle Sånervei	3.209	Bk10/50			19.5	
Kv. 40537	Riserveien	0.257	Bk6/28			19.5	
Kv. 40549	Mjærumveien	1.587	Bk10/50			19.5	
Kv. 99095	Kringsjå	0.038	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 99101	Kringsjå	0.061	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 99386	Kristianiaveien	0.069	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	211.856	Bk10/50			19.5	

Østfold, Marker kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 125	Jåvoll x fv. 21 - Hemnes gård x fv. 115	0.077	Bk10/50			19.5	
Fv. 128	Ørje sluser x E18 - Krosby x E18 inkl. armer	0.057	Bk10/50			19.5	
Fv. 1306	Jåvollmoen x fv. 125 - Opsal bru S	1.950	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1306	Opsal bru	0.009	BkT8/40		6 tonn	19.5	
Fv. 1306	Opsal bru N - Enga x fv. 125	1.696	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1308	Kallak x fv. 818 - Skislett x fv. 123	8.162	Bk10/50			19.5	
Fv. 1310	Buer x fv. 1312 - Ørje Ø x fv. 128	9.439	Bk10/50			19.5	
Fv. 1312	Riksgr. Veng - Granerud x fv. 21	6.999	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1314	Gunneng x fv. 21 - Stikle x fv. 1312	4.990	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1316	Slevikbukta x fv. 124 - Halvorsrød bru	5.113	Bk10/50			19.5	
Fv. 1316	Halvorsrød bru - Ørjeberja x fv. 128	12.602	Bk10/50			19.5	
Fv. 1316	Ørje svingbru	0.023	Bk6/28			15.0	
Fv. 1316	Ørje sluser x kv. - Ørje Elv bru x E18	0.199	Bk10/50			19.5	

Østfold, Marker kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1	Kasbuveien - fra FV21 til Kasbukrysset	1.939	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1000	Storgata	0.486	Bk10/50			19.5	
Kv. 1005	Lilleveien	1.297	Bk10/50			19.5	
Kv. 1008	Engebret Soots vei	0.199	Bk10/50			19.5	
Kv. 1027	Industriveien	0.299	Bk10/50			19.5	
Kv. 1029	Ekornveien	0.083	BkT8/50			19.5	
Kv. 1039	Vardeveien	0.013	BkT8/50			19.5	
Kv. 1056	Sletta	0.366	Bk10/50			19.5	
Kv. 1057	Fra Lilleveien til Idrettsparkveien 20	0.443	Bk10/50			19.5	
Kv. 1057	Idrettsparkveien	0.193	BkT8/50			19.5	
Kv. 1062	Braarudveien	0.074	Bk10/50			19.5	
Kv. 1062	Braarudveien	0.104	BkT8/50			19.5	
Kv. 1063	Kilebusvingen	0.296	BkT8/50			19.5	
Kv. 1064	Mosebynesveien fram til snuplass	0.822	Bk10/50			19.5	
Kv. 1087	Langnesveien - Fra FV21 Østre Rødenesveien til krysset til Damtjernveien	1.686	Bk10/50		6 tonn	19.5	Midlertidig aksellastgrense på utvalgte kommunale veier i Marker kommune, Begrensningene gjelder kun der skilt er satt opp
Kv. 1087	x Damtjernveien til krysset til Måstadsætra	0.607	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	Midlertidig aksellastgrense på utvalgte kommunale veier i Marker kommune, Begrensningene gjelder kun der skilt er satt opp
Kv. 1107	Kongsbakkveien - fra FV1308 Børresrud til krysset til Skauhellinga	2.882	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	Midlertidig aksellastgrense på utvalgte kommunale veier i Marker kommune, Begrensningene gjelder kun der skilt er satt opp
Kv. 1108	Rødenes kirkevei - Fra FV1308 til Rødenes kirke	1.722	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	Midlertidig aksellastgrense på utvalgte kommunale veier i Marker kommune, Begrensningene gjelder kun der skilt er satt opp
Kv. 1112	Trossvikveien - Fra FV123 til krysset mot Bjørnstad	2.060	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1138	Fra FV21 Haldenveien langs Otteidveien til Otteidvika	1.820	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	Midlertidig aksellastgrense på utvalgte kommunale veier i Marker kommune, Begrensningene gjelder kun der skilt er satt opp
Kv. 1155	Fra Buerkrysset til Rørvik	4.219	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1196	Klokkerudveien - Fra FV 1308 til Rødenes kirkevei	0.721	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	Midlertidig aksellastgrense på utvalgte kommunale veier i Marker kommune, Begrensningene gjelder kun der skilt er satt opp
Kv. 1227	Sletta	0.196	Bk10/50			19.5	
Kv. 1233	Tjernstubben	1.219	Bk10/50			19.5	
Kv. 98888	Kilebusvingen	0.093	BkT8/50			19.5	
Kv. 98889	Kilebusvingen	0.106	BkT8/50			19.5	
Kv. 99267	Haldenveien	0.018	Bk10/50			19.5	
Kv. 99898	Haldenveien	0.025	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	18.802	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Østfold, Moss kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 316	Tigerplassen x rv. 19 - Tegnebyholtet x fv. 151	5.666	Bk10/50			19.5	
Fv. 317	Østre Kanalgt. x rv. 19 - Bergerborgsveien	1.906	Bk10/50			19.5	
Fv. 1058	Kambo N x fv. 316 - x pv. Brevikveien 535	0.152	Bk10/50			19.5	
Fv. 1058	X pv. Brevikveien 535 - Brevik rkj. x kv.	0.450	Bk10/50			19.5	
Fv. 1060	Gimle x fv. 317 - Skallerød x kv.	3.870	Bk10/50			19.5	
Fv. 1064	Fredheim x fv. 119 - Melløs skole rkj. x fv. 118	5.286	Bk10/50			19.5	
Fv. 1066	Halmstad x fv. 118 - Rygge krk. - Lerhuset x fv. 119	5.128	Bk10/50			19.5	
Fv. 1068	Balke x fv. 119 - Noatun x fv. 1066	2.216	Bk10/50			19.5	
Fv. 1072	Pytten x fv. 119 - Rossnes	1.986	Bk10/50			19.5	
Fv. 1072	Rossnes - Rygge st. x fv. 1066	2.404	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1074	Værne Kloster x fv. 1064 - Ekely x kv.	1.519	Bk10/50			19.5	

Østfold, Moss kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1080	Anna Hagmans gate	0.704	Bk10/50			19.5	
Kv. 1180	Bakkeveien	0.008	Bk10/50			19.5	
Kv. 1255	Bergersborgveien	0.390	Bk10/50			19.5	
Kv. 1404	Bjørnåsveien	0.240	Bk10/50			19.5	
Kv. 1404	Bjørnåsveien	0.008	BkT8/50			19.5	
Kv. 1480	Borgermester Aases gate	0.420	Bk10/50			19.5	
Kv. 1540	Bråtengata	0.827	Bk10/50			19.5	
Kv. 1540	Strandpromenaden	0.101	Bk10/50			19.5	
Kv. 1840	Dronningens gate	0.060	Bk10/50			19.5	
Kv. 1860	Dyreveien	0.523	Bk10/50			19.5	
Kv. 1880	Eddaveien	0.204	Bk10/50			19.5	
Kv. 2160	Fiskegata	0.317	Bk10/50			19.5	
Kv. 2520	Gimleveien	0.107	Bk10/50			19.5	
Kv. 2660	Gudes gate	0.101	Bk10/50			19.5	
Kv. 2980	Henrich Gerners gate	0.070	Bk10/50			19.5	
Kv. 3120	Høienhaldgata	0.850	Bk10/50			19.5	
Kv. 3126	Høydaveien	0.092	Bk10/50			19.5	
Kv. 3221	Industriveien	1.272	Bk10/50			19.5	
Kv. 3280	Jederveien, x Per Sivles vei - x Ole O. Lians gate	0.290	Bk10/50			19.5	
Kv. 3300	Jeløgata	0.090	Bk10/50			19.5	
Kv. 3320	Jernbanegata	0.330	Bk10/50			19.5	
Kv. 3440	Kirkegata	0.327	Bk10/50			19.5	
Kv. 3560	Kongensgate	0.250	Bk10/50			19.5	
Kv. 3560	Kongens gate	0.306	Bk10/50			19.5	
Kv. 3560	Moss Verk	0.019	Bk10/50			19.5	
Kv. 3640	Krapfossveien	1.050	Bk10/50			19.5	
Kv. 3692	Kulpeåsen	0.618	Bk10/50			19.5	
Kv. 3760	Logns plass	0.265	Bk10/50			19.5	
Kv. 3867	Kulpeveien	0.033	Bk10/50			19.5	
Kv. 3867	Marinabakken	0.202	Bk10/50			19.5	
Kv. 4030	Møllebakken	0.437	Bk10/50			19.5	
Kv. 4040	Møllergata	0.023	Bk6/28			19.5	
Kv. 4120	Nordahl Griegs gate	0.098	Bk10/50			19.5	
Kv. 4160	Nyquists gate	0.096	Bk10/50			19.5	
Kv. 4160	Nyquist gt. - øvre del	0.019	Bk10/50			19.5	
Kv. 4198	Nøkkelandsveien	0.243	Bk10/50			19.5	
Kv. 4240	Ole O. Lians gate	0.754	Bk10/50			19.5	
Kv. 4280	Orkerødgata	0.840	Bk10/50			19.5	
Kv. 4300	Osloveien	0.807	Bk10/50			19.5	
Kv. 4330	Peer Gynts vei	0.984	Bk10/50			19.5	
Kv. 4330	Carl Sibberns vei	0.500	Bk10/50			19.5	
Kv. 4340	Per Sivles vei, x Jederveien - x Rambergveien	0.421	Bk10/50			19.5	
Kv. 4400	Rabekkgata	0.358	Bk10/50			19.5	
Kv. 4400	Rosenvinges vei	0.533	Bk10/50			19.5	
Kv. 4420	Rambergveien	0.356	Bk10/50			19.5	
Kv. 4440	Refsnesalleen nedre del	0.411	BkT8/50			19.5	
Kv. 4440	Refsnesalleen midtre del	0.677	Bk10/50			19.5	
Kv. 4440	Refsnesallen øvre del	0.375	BkT8/50			19.5	
Kv. 4640	Ryggeveien	0.331	Bk10/50			19.5	
Kv. 4720	Rådhusgata	0.190	Bk10/50			19.5	
Kv. 4860	Sjøgata	0.427	Bk10/50			19.5	
Kv. 5010	Skredderveien	1.931	Bk10/50			19.5	
Kv. 5013	Skutebakken	0.119	Bk10/50			19.5	
Kv. 5013	Værftsgata	0.081	Bk10/50			19.5	
Kv. 5020	Slalombakken	0.161	Bk10/50			19.5	
Kv. 5085	Solgaard Skog	1.797	Bk10/50			19.5	
Kv. 5130	Sophus Lies vei	0.100	Bk10/50			19.5	
Kv. 5163	Steinullbakken	0.204	Bk10/50			19.5	
Kv. 5200	Storgata	0.664	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 5215	Stranda	0.848	Bk10/50			19.5	
Kv. 5220	Strandgata	0.163	Bk10/50			19.5	
Kv. 5240	Strandpromenaden	1.728	Bk10/50			19.5	
Kv. 5250	Stubbeløkkveien, x fv. 316 - x kv. 5870 Veverbakken	0.751	Bk10/50			19.5	
Kv. 5320	Sverres gate	0.078	Bk10/50			19.5	
Kv. 5386	Sølyalleen	0.467	Bk10/50			19.5	
Kv. 5470	Th. Petersons gate	0.320	Bk10/50			19.5	
Kv. 5550	Tjernveien	0.245	Bk10/50			19.5	
Kv. 5600	Torggata	0.115	Bk10/50			19.5	
Kv. 5600	Kongens gate	0.034	Bk10/50			19.5	
Kv. 5677	Tykkemyr	0.303	Bk10/50			19.5	
Kv. 5715	Vanemveien	0.417	Bk10/50			19.5	
Kv. 5760	Varnaveien	1.412	Bk10/50			19.5	
Kv. 5780	Moss Verk	0.641	Bk10/50			19.5	
Kv. 5780	Osloveien	0.018	Bk10/50			19.5	
Kv. 5870	Veverbakken, x kv. 5250 Stubbeløkkv. - x kv. 5010 Skredderv.	1.008	Bk10/50			19.5	
Kv. 5960	Værftsgata	0.359	Bk10/50			19.5	
Kv. 5980	Værlegata	0.868	Bk10/50			19.5	
Kv. 6040	Vålerveien	1.082	Bk10/50			19.5	
Kv. 6085	Wankels vei, x fv. 316 - x kv. 3692 Kulpeåsen	0.558	Bk10/50			19.5	
Kv. 6140	Øisteins gate	0.272	Bk10/50			19.5	
Kv. 6180	Øreveien	1.753	Bk10/50			19.5	
Kv. 6336	Vanemveien	0.076	Bk10/50			19.5	
Kv. 6337	Rosenvinges vei	0.366	Bk10/50			19.5	
Kv. 6340	Varnaveien, Triovingveien	0.021	Bk10/50			19.5	
Kv. 6343	Vestre Vanemvei	0.948	Bk10/50			19.5	
Kv. 11000	Abborveien	0.391	Bk10/50			19.5	
Kv. 11003	Ekholtgrenda	0.205	Bk10/50			19.5	
Kv. 11100	Bankveien	0.661	Bk10/50			19.5	
Kv. 11105	Bakkeskogen	0.156	Bk10/50			19.5	
Kv. 11115	Baugsåsen	0.502	Bk10/50			19.5	
Kv. 11120	Beiteveien	0.882	Bk10/50			19.5	
Kv. 11140	Bergstien	0.279	Bk10/50			19.5	
Kv. 11150	Billmannsbakken	0.573	Bk10/50			19.5	
Kv. 11160	Bjerkeveien	0.402	Bk10/50			19.5	
Kv. 11170	Bjørnåsen	0.402	Bk10/50			19.5	
Kv. 11200	Blomsholmveien	0.500	Bk10/50			19.5	
Kv. 11250	Blåbærstien	0.082	Bk10/50			19.5	
Kv. 11255	Blåmeisveien	0.256	Bk10/50			19.5	
Kv. 11260	Bokfinkveien	0.203	Bk10/50			19.5	
Kv. 11280	Brasmeveien	0.132	Bk10/50			19.5	
Kv. 11290	Bredsandkroken	0.543	Bk10/50			19.5	
Kv. 11300	Bredsandveien	0.335	Bk10/50			19.5	
Kv. 11350	Bregnestien	0.242	Bk10/50			19.5	
Kv. 11400	Bråtenveien	0.143	Bk10/50			19.5	
Kv. 11450	Buen	0.566	Bk10/50			19.5	
Kv. 11460	Båthavnveien	1.160	Bk10/50			19.5	
Kv. 11500	Dillingveien	0.773	Bk10/50			19.5	
Kv. 11625	Eikelunden	0.060	Bk10/50			19.5	
Kv. 11630	Ekeberglia	0.250	Bk10/50			19.5	
Kv. 11650	Ekebyveien	0.424	Bk10/50			19.5	
Kv. 11700	Ekholtveien	1.941	Bk10/50			19.5	
Kv. 11710	Ekholt hageby	0.275	Bk10/50			19.5	
Kv. 11750	Elgfaret	0.285	Bk10/50			19.5	
Kv. 11800	Enerveien	0.553	Bk10/50			19.5	
Kv. 11802	Dillingstoppen	0.358	Bk10/50			19.5	
Kv. 11850	Engholmveien	0.471	Bk10/50			19.5	
Kv. 11900	Eskelundveien	0.929	Bk10/50			19.5	
Kv. 11940	Evjesundveien	0.401	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 11950	Faret	0.206	Bk10/50			19.5	
Kv. 11970	Feltspatveien	0.352	Bk10/50			19.5	
Kv. 12000	Festeveien	1.464	Bk10/50			19.5	
Kv. 12070	Fjellom	0.962	Bk10/50			19.5	
Kv. 12100	Flyplassveien	2.884	Bk10/50			19.5	
Kv. 12120	Frydenlundveien	0.387	Bk10/50			19.5	
Kv. 12140	Fuglevikveien, Finnebingen	1.161	Bk10/50			19.5	
Kv. 12140	Fuglevikveien	0.114	Bk10/50			19.5	
Kv. 12150	Fuglevikåsen	0.211	Bk10/50			19.5	
Kv. 12200	Fyrgangen	0.523	Bk10/50			19.5	
Kv. 12210	Gaupefaret	0.061	Bk10/50			19.5	
Kv. 12215	Solborgveien, Gjeddeveien	0.260	Bk10/50			19.5	
Kv. 12220	Gjønnesveien	0.404	Bk10/50			19.5	
Kv. 12342	Grønnspettveien	0.570	Bk10/50			19.5	
Kv. 12345	Grågåsveien	0.742	Bk10/50			19.5	
Kv. 12350	Gubbeskogveien	0.845	Bk10/50			19.5	
Kv. 12355	Gulspurvveien	0.078	Bk10/50			19.5	
Kv. 12360	Gullfunnet	0.752	Bk10/50			19.5	
Kv. 12380	Hadelandsveien	0.377	Bk10/50			19.5	
Kv. 12382	Hananveien	1.349	Bk10/50			19.5	
Kv. 12384	Hasleveien	1.175	Bk10/50			19.5	
Kv. 12385	Hananbakken	0.551	Bk10/50			19.5	
Kv. 12400	Halmstadveien	0.222	Bk10/50			19.5	
Kv. 12420	Helgedalen	0.556	Bk10/50			19.5	
Kv. 12422	Heimdalenga	0.668	Bk10/50			19.5	
Kv. 12425	Heireveien	0.447	Bk10/50			19.5	
Kv. 12500	Holteveien	0.242	Bk10/50			19.5	
Kv. 12530	Vestre Huggenesvei	1.637	Bk10/50			19.5	
Kv. 12550	Husebyskogen	0.947	Bk10/50			19.5	
Kv. 12600	Idrettsveien	0.207	Bk10/50			19.5	
Kv. 12620	Ordfører Utnes vei	0.878	Bk10/50			19.5	
Kv. 12680	Kallumlia	0.278	Bk10/50			19.5	
Kv. 12690	Kantarellstien	0.780	Bk10/50			19.5	
Kv. 12695	Karin Sibberns vei	0.028	Bk10/50			19.5	
Kv. 12700	Carlbergveien	0.771	Bk10/50			19.5	
Kv. 12710	Klokkersvingen	0.231	Bk10/50			19.5	
Kv. 12720	Kjærneshagen	0.170	Bk10/50			19.5	
Kv. 12725	Kjellerødveien	0.856	Bk10/50			19.5	
Kv. 12730	Kirkegrenda	1.195	Bk10/50			19.5	
Kv. 12750	Kobberslagerveien	0.279	Bk10/50			19.5	
Kv. 12755	Kolleveien	0.165	Bk10/50			19.5	
Kv. 12783	Kubjelleveien	0.160	Bk10/50			19.5	
Kv. 12784	Kurefjordveien	0.117	Bk10/50			19.5	
Kv. 12785	Kræmmerstien	0.556	Bk10/50			19.5	
Kv. 12787	Kureskjærveien	0.880	BkT8/50			19.5	
Kv. 12795	Kvaenveien	0.193	Bk10/50			19.5	
Kv. 12800	Kvileveien	0.252	Bk10/50			19.5	
Kv. 12865	Liabakken	0.353	Bk10/50			19.5	
Kv. 12866	Liastubben	0.266	Bk10/50			19.5	
Kv. 12870	Liljefaret, Sandveien	0.068	Bk10/50			19.5	
Kv. 12870	Liljefaret	0.349	Bk10/50			19.5	
Kv. 12880	Linerleveien	0.066	Bk10/50			19.5	
Kv. 12890	Lyngstien	0.563	Bk10/50			19.5	
Kv. 12900	Carlsmindeveien	0.439	Bk10/50			19.5	
Kv. 12909	Maren Lindseths vei	0.142	Bk10/50			19.5	
Kv. 12910	Marikåpeveien	0.405	Bk10/50			19.5	
Kv. 12930	Medgårdskogen	0.197	Bk10/50			19.5	
Kv. 12950	Midtveien	0.659	Bk10/50			19.5	
Kv. 12957	Molvikveien	1.845	BkT8/50			19.5	
Kv. 12980	Morkelstien	0.374	Bk10/50			19.5	
Kv. 12985	Mortveien	0.396	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 12985	Mortveien, Øreveien	0.067	Bk10/50			19.5	
Kv. 13000	Myraveien	0.864	Bk10/50			19.5	
Kv. 13010	Møllerstien	0.350	Bk10/50			19.5	
Kv. 13050	Nedre vestlia	0.267	Bk10/50			19.5	
Kv. 13060	Nesetveien	0.794	Bk10/50			19.5	
Kv. 13100	Norrønaveien	0.179	BkT8/50			19.5	
Kv. 13200	Nordskogveien	0.859	Bk10/50			19.5	
Kv. 13300	Nygårdsveien	0.215	Bk10/50			19.5	
Kv. 13400	Oreveien	0.101	Bk10/50			19.5	
Kv. 13500	Parkveien	1.122	Bk10/50			19.5	
Kv. 13570	Rådyrfaret	0.073	Bk10/50			19.5	
Kv. 13595	Perstubben	0.097	Bk10/50			19.5	
Kv. 13600	Persvei	0.387	Bk10/50			19.5	
Kv. 13700	Posthusveien	0.188	Bk10/50			19.5	
Kv. 13710	Prestegårdshavna	0.301	Bk10/50			19.5	
Kv. 13740	Raskogen	0.574	Bk10/50			19.5	
Kv. 13750	Raveien	0.339	Bk10/50			19.5	
Kv. 13760	Riskestien	0.599	Bk10/50			19.5	
Kv. 13770	Roseveien	0.099	Bk10/50			19.5	
Kv. 13795	Ryggeraet	0.479	Bk10/50			19.5	
Kv. 13835	Rødstrupeveien	0.219	Bk10/50			19.5	
Kv. 13835	Bregnestien	0.022	Bk10/50			19.5	
Kv. 13840	Rørskogen	0.662	Bk10/50			19.5	
Kv. 13850	Rørvikveien	1.234	Bk10/50			19.5	
Kv. 13860	Rådeskogen	1.197	Bk10/50			19.5	
Kv. 13899	Sanneveien	1.931	BkT8/50			19.5	
Kv. 13900	Liljefaret, Sandveien	0.107	Bk10/50			19.5	
Kv. 13910	Sarpemyrveien	0.320	BkT8/50			19.5	
Kv. 13950	Sildebaugen	0.632	BkT8/50			19.5	
Kv. 14000	Sivveien	0.140	Bk10/50			19.5	
Kv. 14050	Skogfaret	0.600	Bk10/50			19.5	
Kv. 14100	Skogveien	0.384	Bk10/50			19.5	
Kv. 14200	Skoleveien	0.794	Bk10/50			19.5	
Kv. 14227	Smedhuslia	0.251	Bk10/50			19.5	
Kv. 14230	Smedhusåsen	1.078	Bk10/50			19.5	
Kv. 14250	Solborgveien	0.258	Bk10/50			19.5	
Kv. 14250	Solborgveien, Gjeddeveien	0.043	Bk10/50			19.5	
Kv. 14260	Solstadveien	0.524	Bk10/50			19.5	
Kv. 14300	Solliveien	0.455	Bk10/50			19.5	
Kv. 14400	Stasjonsveien	0.604	Bk10/50			19.5	
Kv. 14500	Steinveien	0.182	Bk10/50			19.5	
Kv. 14550	Stigningen	0.059	Bk10/50			19.5	
Kv. 14560	Storebaugveien	0.563	Bk10/50			19.5	
Kv. 14570	Storengveien	0.119	Bk10/50			19.5	
Kv. 14580	Strandveien	0.159	Bk10/50			19.5	
Kv. 14590	Støtvigveien	0.897	Bk10/50			19.5	
Kv. 14590	Feltspatveien	0.095	Bk10/50			19.5	
Kv. 14595	Svarttrostveien	0.561	Bk10/50			19.5	
Kv. 14596	Såstadbråten	0.712	Bk10/50			19.5	
Kv. 14597	Sørtunet	0.199	Bk10/50			19.5	
Kv. 14598	Teibernveien	1.744	Bk10/50			19.5	
Kv. 14600	Teigenveien	0.310	Bk10/50			19.5	
Kv. 14615	Tranebærstien	0.053	Bk10/50			19.5	
Kv. 14630	Tverrveien	0.245	Bk10/50			19.5	
Kv. 14645	Tyttebærstien	0.246	Bk10/50			19.5	
Kv. 14650	Tunveien	0.208	Bk10/50			19.5	
Kv. 14660	Tollbuveien	0.148	Bk10/50			19.5	
Kv. 14665	Tørkoppveien	0.204	Bk10/50			19.5	
Kv. 14670	Ungdomsveien	0.215	Bk10/50			19.5	
Kv. 14680	Vardeveien	0.471	Bk10/50			19.5	
Kv. 14695	Vardekleiva	0.326	Bk10/50			19.5	
Kv. 14700	Utgjerdsveien	0.760	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 14720	Rosenvinges vei	0.011	Bk10/50			19.5	
Kv. 14720	Vesleveien	0.201	Bk10/50			19.5	
Kv. 14730	Vesteråsveien	1.506	BkT8/50			19.5	
Kv. 14740	Vesthellinga	0.442	Bk10/50			19.5	
Kv. 14750	Vestre Årefjordvei	0.986	Bk10/50			19.5	
Kv. 14780	Vinkelen	0.259	Bk10/50			19.5	
Kv. 14810	Værlebakken	0.581	BkT8/50			19.5	
Kv. 14840	Øredalen	0.273	Bk10/50			19.5	
Kv. 14845	Ørekroken	0.239	Bk10/50			19.5	
Kv. 14860	Øreåsveien	1.334	Bk10/50			19.5	
Kv. 14865	Østmarkaveien	0.919	BkT8/50			19.5	
Kv. 14870	Østre Årefjordvei	1.172	Bk10/50			19.5	
Kv. 14880	Øvre vestlia	0.570	Bk10/50			19.5	
Kv. 14900	Årefjordstranda	0.245	Bk10/50			19.5	
Kv. 14940	Årvollskogen	1.814	Bk10/50			19.5	
Kv. 14950	Årvoldveien	0.467	Bk10/50			19.5	
Kv. 14970	Åskanten	0.534	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	129.962	BkT8/50			19.5	

Østfold, Rakkestad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 581	Nipa bru - Søndre Buer bru	8.413	Bk10/50			19.5	
Fv. 581	Søndre Buer bru (N,E: 59.433231, 11.283549)	0.062	BkT8/40			19.5	
Fv. 581	Søndre Buer bru - Holøs x fv. 124	2.256	Bk10/50			19.5	
Fv. 1208	Rud x rv. 22 - Kartnes	1.016	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1208	Kartnes - x Grytelandsveien	3.789	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1208	x Grytelandsveien-Revelsby x fv. 581	0.331	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1210	Krosby x fv. 581 - Brekke bru	1.620	Bk10/50			19.5	
Fv. 1210	Brekke bru	0.029	Bk10/50			19.5	
Fv. 1210	Brekke bru - Vortvedt x fv. 124	3.996	Bk10/50			19.5	
Fv. 1212	Gudim x fv. 124 - Rakkestad/Indre Østfold	4.100	Bk10/50			19.5	
Fv. 1214	Vatvedt x fv. 220 - Sørby x rv. 22	11.095	Bk10/50			19.5	
Fv. 1214	Sørby x rv. 22 - Gautestad st.	0.401	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1216	Torp x rv. 22 - Bredholt	6.085	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1218	Kirkeng x fv. 220 - Gjøby bru Ø	1.811	Bk10/50			19.5	
Fv. 1218	Gjøby bru	0.014	BkT8/40		6 tonn	19.5	
Fv. 1218	Gjøby bru V - Haaby x fv. 220	3.623	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1220	Velund x fv. 220 - Paulsrud x fv. 220	10.017	Bk10/50			19.5	
Fv. 1222	Kjempeåsen x fv. 124 - Bjørnstad bru	1.041	Bk10/50			19.5	
Fv. 1222	Bjørnstad bru	0.016	Bk10/50			19.5	
Fv. 1222	Bjørnstad bru - Degernes x fv. 220	2.642	Bk10/50			19.5	
Fv. 1224	Bjørnstad vest x fv. 1222 - Nakkim x kv.	2.491	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1224	Nakkim x kv. - Oremo x fv. 1222	3.267	Bk10/50			19.5	
Fv. 1226	Tjærnes x fv. 124 - Fosser	1.197	BkT8/40		6 tonn	19.5	
Fv. 1226	Fosser - Grøtvedt x fv. 124	5.622	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1228	Tjærnes x fv. 124 - Dalen	5.620	Bk10/50			19.5	
Fv. 1230	Gjølstad x fv. 124 - Nøtteholen bru	3.426	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1230	Nøtteholen - Nøtteholen bru	0.185	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1232	Ringstad x fv. 124 - Bodal x rv. 22	2.435	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1234	Indre Østfold/Rakkestad - Rakkestad/Indre Østfold	1.065	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1338	Kjølen x fv. 220 - Holen x fv. 220	0.006	BkT8/50		6 tonn	19.5	

Østfold, Rakkestad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1200	Bedriftsveien	0.652	Bk10/50			19.5	
Kv. 1760	Ellestadveien	0.228	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2530	Grenseveien	0.437	Bk10/50			19.5	
Kv. 2830	Harlemåsen	0.415	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3330	Idrettsveien	0.245	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3330	Idrettsveien	0.044	BkT8/50			19.5	
Kv. 3350	Industriveien	0.675	Bk10/50			19.5	
Kv. 3630	Kirkeng terrasse	0.643	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3635	Kirkengsletta	0.364	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3640	Kirkengveien	0.135	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3900	Lagerveien	0.251	Bk10/50			19.5	
Kv. 4400	Mjørudgata	0.031	BkT8/40			19.5	
Kv. 5000	Sagveien	0.551	Bk10/50			19.5	
Kv. 5610	Stiksmoveien	5.817	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 5880	Treveien	0.275	Bk10/50			19.5	
Kv. 7027	Rudskogveien	1.049	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	93.336	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Østfold, Råde kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 279	Missingmyr x fv. 118 - Råde/Våler	6.069	Bk10/50			19.5	
Fv. 349	Tomb x fv. 116 - Strømshaug x rv. 110	5.020	Bk10/50			19.5	
Fv. 1076	Heia x fv. 116 - Oven x pv.	5.313	Bk10/50			19.5	
Fv. 1078	Berg x fv. 116 - Skråtorp x fv. 349	4.353	Bk10/50			19.5	
Fv. 1082	Huseby sør x fv. 116 - Holmesvingen x fv. 116	1.799	Bk10/50			19.5	
Fv. 1084	Fredrikstad/Råde - Elindvegen/Ravneberget x pv.	0.596	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Fv. 1084	Elindvegen/Ravneberget x pv. - Råde/Fredrikstad	0.567	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Fv. 1086	Enebekk x rv. 110 - Åkeberg x fv. 118	3.877	Bk10/50			19.5	
Fv. 1088	Fensbekken bru V - x Råde pukkverk	1.369	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1088	x Råde pukkverk - Slangsvoll x fv. 279	0.072	Bk10/50			19.5	

Østfold, Råde kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1009	Skråtorpveien	1.000	Bk10/50			19.5	
Kv. 1019	Elgveien	0.753	Bk10/50			19.5	
Kv. 1050	Bruksveien	0.856	Bk10/50			19.5	
Kv. 1056	Granittveien	0.687	Bk10/50			19.5	
Kv. 1093	Kihlsveien	0.032	Bk10/50			19.5	
Kv. 1095	Jonstengata	0.014	Spesiell begrensning			19.5	Maks 3 tonn aksellast
Kv. 1110	Rabben	1.861	Bk10/50			19.5	
Kv. 1116	Idrettsveien	0.664	Bk10/50			19.5	
Kv. 1120	Jerndalsveien	2.154	Bk10/50			19.5	
Kv. 1122	Amundbukta	0.115	Bk6/28			15.0	
Kv. 1277	Elgveien	0.107	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	42.574	BkT8/50			19.5	

Østfold, Sarpsborg kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 581	Hafslund skole x fv. 118 - Nipa bru	3.717	Bk10/50			19.5	
Fv. 581	Nipa bru (N,E: 59.307719, 11.150163)	0.908	Bk10/50			19.5	
Fv. 581	Nipa bru - Søndre Buer bru	10.370	Bk10/50			19.5	
Fv. 599	Halden/Sarpsborg - Sandbakken x fv. 118	8.156	Bk10/50			19.5	
Fv. 1088	Trøsken x fv. 114 - Skivdal x Ravnsjøveien	4.201	BkT8/50			19.5	
Fv. 1088	Skivdal x Ravnsjøveien - Fensbekken bru Ø	3.115	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1088	Fensbekken bru	0.012	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1158	Brandstorp x rv. 110 - Sarpsborg/Fredrikstad	3.266	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1160	Heia x fv. 118 - Bilett Ø x rv. 22	5.028	Bk10/50			19.5	
Fv. 1162	Stenbekk x fv. 114 - Kallesten x pv.	8.820	Bk10/50			19.5	
Fv. 1164	Sarpsborg sykehus x fv. 118 - Kolstad x fv. 1162	7.824	Bk10/50			19.5	
Fv. 1166	Eidet x fv. 118 - Sanne x fv. 118	3.845	Bk10/50			19.5	
Fv. 1168	Sandesund x fv. 109 - Greåker x fv. 109	4.829	Bk10/50			19.5	
Fv. 1170	Grålum x fv. 114 - Vister x fv. 118	2.305	Bk10/50			19.5	
Fv. 1174	Hauge x fv. 1160 - Hafslund Kapell x fv. 118	4.377	Bk10/50			19.5	
Fv. 1176	Solberg N x fv. 130 - Foss x fv. 1160	2.145	Bk10/50			19.5	
Fv. 1178	Gunnarstorp x fv. 130 - Karlsøy x pv.	6.453	Bk10/50			19.5	
Fv. 1180	Hanskemaker bru x fv. 130 - Kvastebyen	2.692	Bk10/50			19.5	
Fv. 1182	Skjeberg x fv. 130 - Høysand	2.887	Bk10/50			19.5	
Fv. 1184	Ingedal x E6 x fv. 118 arm - Løkkevika	4.119	Bk10/50			19.5	
Fv. 1186	Halden/Sarpsborg - Grimsøy bru	3.036	Bk10/50			19.5	
Fv. 1186	Grimsøy bru	0.080	BkT8/40			19.5	
Fv. 1186	Grimsøy bru - Grimsøy	0.619	BkT8/50			19.5	
Fv. 1188	Rognemyr x fv. 599 - Lilleby x fv. 1190	3.547	Bk10/50			19.5	
Fv. 1190	Guslund x fv. 118 - Rønneldhaugen x fv. 599	4.780	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Fv. 1194	Rakleiv x fv. 599 - Tveter Mellem	2.157	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Fv. 1194	Tveter Mellem - Hellevad bru S	4.709	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1194	Hellevad bru	0.008	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1194	Hellevad bru N - Skjebergdal x fv. 1196	0.131	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1196	Ise x rv. 22 - Skjebergdal x fv. 1194	5.296	Bk10/50			19.5	
Fv. 1196	Skjebergdal x fv. 1194 - Børt x sv. Langsholtveien	1.385	Bk10/50			19.5	
Fv. 1196	Børt x sv. Langsholtveien - Børt	0.182	BkT8/50			19.5	
Fv. 1198	Brandstorp x fv. 130 - Åsrød	3.306	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Fv. 1200	Sikkeland x fv. 1206 - Varteig vest x kv.	6.001	Bk10/50			19.5	
Fv. 1200	Varteig vest x kv. - Strømnes øst x fv. 581	1.981	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1202	Tomta x fv. 581 - Brenne	2.608	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1204	Kokkim x fv. 581 - Furuholmen	3.232	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1206	Ise stasjon x rv. 22 - Ise bru	0.227	Bk10/50			19.5	
Fv. 1206	Ise bru	0.053	Bk10/50			19.5	
Fv. 1206	Ise bru - Sikkeland x fv. 1200	1.383	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1206	Sikkeland x fv. 1200 - Knatterød x rv. 22	1.993	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Østfold, Sarpsborg kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 11500	Astrids gate	0.570	Bk10/50			19.5	
Kv. 11900	Bispegata	0.179	Bk10/50			19.5	
Kv. 12230	Bråtebakken	0.236	Bk10/50			19.5	
Kv. 12260	Byfoged Olsens vei	0.135	Bk10/50			19.5	
Kv. 12610	Doktor Johnsens gate	0.463	Bk10/50			19.5	
Kv. 13200	Follogata	0.311	Bk10/50			19.5	
Kv. 13700	Glengsgata	0.296	Bk10/50			19.5	
Kv. 14050	Hans Nielsen Hauges gate	0.716	Bk10/50			19.5	
Kv. 14700	Industriveien	0.272	Bk10/50			19.5	
Kv. 15250	Kirkegata	0.563	Bk10/50			19.5	
Kv. 15350	Korsgata	0.862	Bk10/50			19.5	
Kv. 15620	Ludvig Enges vei	0.717	Bk10/50			19.5	
Kv. 16100	Nordkapps gate	0.229	Bk10/50			19.5	
Kv. 16230	Olsokveien	1.308	Bk10/50			19.5	
Kv. 16300	Opsundveien	0.648	Bk10/50			19.5	
Kv. 16600	Pellygata	0.834	Bk10/50			19.5	
Kv. 16630	Per Gyntveien	1.479	Bk10/50			19.5	
Kv. 16850	Roald Amundsens gate	0.452	Bk10/50			19.5	
Kv. 16850	Storgata	0.078	Bk10/50			19.5	
Kv. 16900	Rosenkrantz gate	0.458	Bk10/50			19.5	
Kv. 17100	Sandesundsveien	1.158	Bk10/50			19.5	
Kv. 17250	Sigvat Skalds gate	0.188	Bk10/50			19.5	
Kv. 17850	Sverres gate	0.428	Bk10/50			19.5	
Kv. 18200	Torget	0.236	Bk10/50			19.5	
Kv. 18250	Torget	0.043	Bk10/50			19.5	
Kv. 18300	Tunebakken	0.121	Bk10/50			19.5	
Kv. 18330	Tømmerveien	0.348	Bk10/50			19.5	
Kv. 18600	Vannverksveien	0.628	Bk10/50			19.5	
Kv. 18650	St. Nikolas-gate	0.624	Bk10/50			19.5	
Kv. 18700	Vestengveien	0.510	Bk10/50			19.5	
Kv. 21060	Bodals vei	2.152	Bk10/50			19.5	
Kv. 21081	Bredmyra	0.447	Bk10/50			19.5	
Kv. 21088	Brusemyrveien	1.281	Bk10/50			19.5	
Kv. 21125	Engsmyrveien	0.685	Bk10/50			19.5	
Kv. 21130	Snekkerstubakken	0.141	Bk10/50			19.5	
Kv. 21145	Fjelldalveien	0.378	Bk10/50			19.5	
Kv. 21312	Hevingen	0.769	Bk10/50			19.5	
Kv. 21315	Holmegil	0.365	Bk10/50			19.5	
Kv. 21370	Gamle Isevei	1.211	Bk10/50			19.5	
Kv. 21375	Jellestadveien	0.906	Bk10/50			19.5	
Kv. 21390	Edonbakken	0.762	Bk10/50			19.5	
Kv. 21406	Kampenesmosen	0.461	Bk10/50			19.5	
Kv. 21407	Karjolveien	0.657	Bk10/50			19.5	
Kv. 21470	Kalaveien	2.315	Bk10/50			19.5	
Kv. 21500	Markveien	0.319	Bk10/50			19.5	
Kv. 21570	Navestadveien (X rv. 22 - trafikkstasjonen)	0.452	Bk10/50			19.5	
Kv. 21665	Raveien	0.415	Bk10/50			19.5	
Kv. 21733	Rådhusveien	1.201	Bk10/50			19.5	
Kv. 21758	Sarpebakken	0.194	Bk10/50			19.5	
Kv. 21780	Torvaldslyst	0.684	Bk10/50			19.5	
Kv. 21855	Storhaugen	0.293	Bk10/50			19.5	
Kv. 21856	Surfellingen	0.520	Bk10/50			19.5	
Kv. 21880	Gamle Isevei	0.024	Bk10/50			19.5	
Kv. 21890	Tors gate	0.144	Bk10/50			19.5	
Kv. 21893	Torvlia	0.209	Bk10/50			19.5	
Kv. 21911	Skolemesterløkka	0.149	Bk10/50			19.5	
Kv. 21912	Torpebaugen	0.234	Bk10/50			19.5	
Kv. 21913	Opphaugveien	0.567	Bk10/50			19.5	
Kv. 26065	Løenveien	0.417	Bk10/50			19.5	
Kv. 28500	Røaveien	0.100	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 28600	Suterødveien	0.050	Bk10/50			19.5	
Kv. 31200	Albert Moeskaus vei	1.152	Bk10/50			19.5	
Kv. 32708	Bjørnstadmyra	0.709	Bk10/50			19.5	
Kv. 34550	Lilletuneveien	0.546	Bk10/50			19.5	
Kv. 39300	Herbergveien	0.406	Bk10/50			19.5	
Kv. 40050	Hundskinnveien	1.870	Bk10/50			19.5	
Kv. 42300	Kirkeveien	0.154	Bk10/50			19.5	
Kv. 42700	Klokkergårdveien	1.290	Bk10/50			19.5	
Kv. 44300	Lundgårds vei	1.632	Bk10/50			19.5	
Kv. 45400	Madam Arnesens vei	0.581	Bk10/50			19.5	
Kv. 45940	Mingeveien	1.704	BkT8/40			19.5	
Kv. 47400	Nye Tindlundvei	1.424	Bk10/50			19.5	
Kv. 47900	Opstadveien	3.279	Bk10/50			19.5	
Kv. 48000	Ordfører Karlsens vei	1.548	Bk10/50			19.5	
Kv. 48050	Ordfører Thorbjørnsens vei	0.537	Bk10/50			19.5	
Kv. 49250	Ringtunveien	0.377	Bk10/50			19.5	
Kv. 49900	Sarpsborgveien	0.437	Bk10/50			19.5	
Kv. 53200	Statsminister Kolstads vei	0.669	Bk10/50			19.5	
Kv. 55600	Tunevannveien	1.072	Bk10/50			19.5	
Kv. 55900	Ugleveien	0.679	Bk10/50			19.5	
Kv. 56800	Vestrevei	0.177	Bk10/50			19.5	
Kv. 57300	Vingulmorkveien	0.533	Bk10/50			19.5	
Kv. 57700	Vogts vei	1.190	Bk10/50			19.5	
Kv. 61060	Hasle Trafo	0.422	Bk10/50			19.5	
Kv. 61100	Nipaveien	0.550	Bk10/50			19.5	
Kv. 63050	Bergbyveien	1.668	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	261.636	BkT8/50			19.5	

Østfold, Skiptvet kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1036	Skiptvet x fv. 115 - Skiptvet/Indre Østfold	7.519	Bk10/50			19.5	
Fv. 1040	Lund x fv. 1036 - Langli x fv. 122	5.942	Bk10/50			19.5	
Fv. 1042	Vang x fv. 1044 - Aslaksrud x fv. 115	2.299	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1044	Solhaug x fv. 115 - Rjuk x fv. 115	9.518	Bk10/50			19.5	
Fv. 1046	Karlsrud x fv. 1044 - Lyngåsveien	0.747	Bk10/50			19.5	
Fv. 1046	Lyngåsveien - Ladim x fv. 1044	3.803	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1048	Skiptvet krk. x fv. 1044 - Vidnes bru	0.804	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1048	Skiptvet krk. x fv. 1044 - Vidnes bru Ø	2.568	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1048	Vidnes bru	0.018	BkT8/40			19.5	
Fv. 1048	Vidnes bru V - Haugskrysset x fv. 115 - Dyrbekk x fv. 1036	3.459	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1048	Vidnes bru - Haugskrysset x fv. 115 - Dyrbekk x fv. 1036	3.968	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	

Østfold, Skiptvet kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1202	Kirkebakken	0.124	BkT8/50			19.5	
Kv. 1302	Stuputveien	1.790	BkT8/50			19.5	
Kv. 1303	Bråtenesveien	0.148	BkT8/50			19.5	
Kv. 1309	Rueneveien	0.604	BkT8/50			19.5	
Kv. 1313	Skipperudkroken	0.495	BkT8/50			19.5	
Kv. 1606	Glenneveien	5.042	BkT8/50			19.5	
Kv. 1609	Bråtenveien	2.176	BkT8/50			19.5	
Kv. 1807	Grønnsundveien	0.758	BkT8/50			19.5	
Kv. 1809	Kirkengen	0.446	BkT8/50			19.5	
Kv. 1901	Kjosveien	1.513	BkT8/50			19.5	
Kv. 2802	Sundåsveien	0.263	BkT8/50			19.5	
K	Øvrige veger	11.825	Bk10/50			19.5	

Østfold, Våler kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 279	Råde/Våler - Svinndal x fv. 115	5.875	Bk10/50			19.5	
Fv. 1026	Kobbøl vest x fv. 120 - Såner x fv. 151	3.969	Bk10/50			19.5	
Fv. 1036	Indre Østfold/Våler - Våler x fv. 121	8.296	Bk10/50			19.5	
Fv. 1038	Lunder x fv. 1050 - Våler/Indre Østfold	4.660	Bk10/50			19.5	
Fv. 1050	Fosseberget x fv. 115 - Lunder x fv. 1038	5.329	Bk10/50			19.5	
Fv. 1050	Lunder x fv. 1038 - Skjønnerød x fv. 115	3.341	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1054	Kaspertomta x fv. 121 - Våler/Indre Østfold	3.636	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1054	Kure bru	0.013	BkT8/40		6 tonn	19.5	
Fv. 1054	Kure bru S - Kure x fv. 120	0.436	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Fv. 1056	Sanderød x fv. 115 - Bjørnerød bru	2.872	Bk10/50			19.5	
Fv. 1056	Bjørnerud bru	0.025	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 1056	Bjørnerød bru - Kalverød x fv. 115	4.262	Bk10/50			19.5	

Østfold, Våler kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 106	Gatenavn mangler	0.034	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1024	Våkveien	0.450	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1030	Fjellveien	1.163	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1077	Fledsbergveien	1.188	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1106	Sønsterødveien	2.457	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1128	Turulia	0.654	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1129	Rugdeveien	0.115	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1130	Ugleveien	0.189	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1131	Orreveien	0.190	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1167	Borgaråsen	0.439	Bk10/50			19.5	
Kv. 98965	Gatenavn mangler	0.068	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	23.773	Bk10/50			19.5	