Agder - vegliste Tømmertransport oppdatert per 01. november 2026

Agder fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
E18	Kristiansand x E39 - Telemark gr. Høgstli	184.625	Bk10/60			24.0	Ja	
E39	Rogaland gr. Uran - Kristiansand x E18	154.949	Bk10/60			24.0	Ja	
E39	Hangelandsvika x E39 - Feda	0.198	Bk10/60			24.0	Nei	
Rv. 9	Kristiansand x E18 - Telemark gr. Hemla	218.220	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 41	Timenes x E18 - Kjevik bru S x fv. 3910	5.060	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 41	Kjevik bru S x fv. 3910 - Kjevik Bru N	0.521	Bk10/50			24.0	Ja	
Rv. 41	Kjevik bru N - Telemark gr. Øy	100.367	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 41	Arm til Kristiansand lufthavn Kjevik	1.748	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 41	Arm til Herefoss st.	0.552	Bk10/60			24.0	Ja	

Agder fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 42	Stoa x E18 - Blakstadheia x kv. 1049 Bjørumsveien	6.551	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 42	Stoa - Strømsbu x fv. 420	4.912	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 42	Blakstadheia x kv. 1049 Bjørumsveien - Evje x rv. 9	67.726	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 42	Hornnes x rv. 9 - Kvinlog x fv. 4194	53.364	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 42	Kvinlog x fv. 4194 - Rogaland gr.	59.460	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 42	Kjetså x fv. 42 - Hestvåg x rv. 9	1.508	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 43	Rkj. fv. 470-Rom x E39	21.190	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 43	Lista fyr- Vanse x fv. 463	8.917	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 43	Vanse x fv. 463 - rkj. fv. 470	6.706	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 43	X E39 Rom-x fv. 42 Skjeie	39.472	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 43	Arm til Herdal X E39	2.534	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 44	Trolldalen x E39 - Sveigeskogen	4.003	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 44	Sveigeskogen - Åna-Sira bru	15.001	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 44	Ånasira bru	0.044	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 351	Søndeled x fv. 418 - Telemark gr.	21.739	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 401	Vestre Vallesverd x fv. 420 - Høvåg x fv. 3652	4.579	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 401	Høvåg x fv. 3652 - Indre Årsnes x fv. 3642	0.918	Bk10/60			24.0	Nei	Ikke over Høvåg bru
Fv. 401	Høvåg bru	0.120	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 401	Indre Årsnes x fv. 3642 - Hånes x E18	5.981	Bk10/60			24.0	Nei	Ikke over Høvåg bru
Fv. 401	Indre Årsnes x fv. 3642 - Dvergsnes x fv. 494	5.958	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 401	Dvergsnes x fv. 494 - Hånes x E18	1.448	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 402	Øvre Tingsaker x fv. 420 - Birkeland x rv. 41	11.916	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 402	Arm Møglestu vg.skole	0.043	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 403	Åmdal sag x fv. 405 - Hornesund bru	3.378	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 403	Åmdal sag x fv. 405 - Hornesund bru	21.575	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Hornesund bru
Fv. 403	Hornesund bru - x rv. 9	0.678	Bk10/50			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Hornesund bru
Fv. 404	Frivoll x E18 - Søre Herefoss x rv. 41	27.798	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 405	X rv. 9 Mosby - Kvarstein bru	1.274	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Kvarstein bru
Fv. 405	Kvarstein bru	0.140	Bk10/50			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Kvarstein bru
Fv. 405	Venneslaveien 233 - Engesland x fv. 3766 med armer til Vatnestraum og Oggevatn st	16.712	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 405	Kvarstein bru - Engesland x fv. 3766 med armer til Vatnestraum og Oggevatn st	25.156	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 405	Engesland x fv. 3766 - Vegusdal x fv. 42	11.459	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 406	Senumstad x rv. 41 - Senumstad bru vest	0.260	Bk10/50			24.0	Nei	NB ! Senumstad bru maks 50 t
Fv. 406	Senumstad bru V - Stemlona x fv. 405	17.876	Bk10/60			24.0	Nei	NB ! Senumstad bru maks 50 t
Fv. 407	Strømmen x fv. 420 - Rannekleiv x E18	4.564	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 407	Rannekleiv x E18 - Bringsværd x E18	8.643	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 407	Bringsverd x E18 - Vik x fv. 420	0.724	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 408	Rykene x fv. 407 - Blakstad x fv. 42	12.260	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 409	Longum x fv. 421 - Krøgenes x fv. 410	5.390	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 409	Krøgenes x fv. 410 - Holtet	1.273	Bk10/50			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Tromøy bru
Fv. 409	Holtet x fv. 409 - Pusnes	4.046	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 409	Pusnes - Skilsø	0.421	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 410	Rømyr x et18 - Strengereid x fv. 422	16.242	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 410	Krøgenes rkj. fv. 409 - Harebakken x E18	10.921	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 410	Strengereid x fv. 422 - Eydehavn x fv. 3502	3.401	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 410	Eydehavn x fv. 3502 - Krøgenes rkj. fv. 409	4.852	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 411	Bosvik x fv. 416 - Laget bru	5.561	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 411	Laget bru	0.119	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 411	Laget - Bergendal	5.499	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 411	Bergendal - Tvedestrand x fv. 410	16.812	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 411	Arm til Tvedestrand havn	0.659	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 412	Hovde bru x fv. 415 - Nelaug stasjon	4.380	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 413	Myklandsdalen x fv. 42 - Dølemo x rv. 41	15.053	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 414	Ubergsmoen x fv. 415 - Myra x fv. 416	8.849	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 414	Myra x fv. 416 - Hergun med arm Vegårshei stasjon	3.236	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 414	Hergun - Seland x fv. 415	0.276	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 415	Fianesvingen x E18 - Rislandsfeta x rv. 41	36.442	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 416	Myra x fv. 414 - Lindal bygg x kv Slettaheia	1.271	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 416	Lindal bygg x kv Slettaheia - Moland rkj. fv. 416	14.379	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 416	Moland x E18 - Akland x E18	2.143	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 416	Vinterkjær x E18 - avkj. Montêr Risør	11.181	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 416	Risør Monter - Risør havn	1.713	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 417	Renstøl x fv. 418 - Gryting	2.508	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 417	Gryting - Bråten x fv. 416	13.888	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 418	Akland x fv. 416 - Telemark gr. - Øy x rv. 41	20.184	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 419	Holtet x fv. 409 - Kongshamn	3.830	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 420	Stølen x E18 - rkj fv. 42	4.970	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 420	Strømsbu rkj fv. 42 - Nedenes rkj E18	6.531	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 420	Nedenes rkj. - Vik	8.960	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 420	Vik - Vikkilen	1.484	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 420	Vikkilen - Øygardsdalen	4.674	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 420	Øygardsdalen x E18 - Dyreparken x E18	38.261	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 420	Kollektiv Borkedalen	0.118	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 420	Vik - x E18	0.331	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 421	Lunde x E18 -	3.224	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Amtmannsvingen							
Fv. 421	Amtmannsvingen - Harebakken x E18	25.240	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 450	Rotemo x rv. 9 - Telemark gr.	20.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 450	Suleskard - Svartevatn	0.119	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 450	Svartevann - Rogaland gr.	16.767	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 452	X E18 - Magnus Barfots vei	1.569	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 452	Magnus Barfots vei - Ålefjær	8.444	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 453	Vennesla x fv. 405 - Go Betong x pv.	10.626	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 453	Go Betong x pv. - Ryen x rv. 41	0.724	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 454	Vennesla bru	0.201	Bk10/50			19.5	Nei	Maks 50 tonn over Vennesla bru
Fv. 454	Skarpengland - Moseidmoen	10.972	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Vennesla bru
Fv. 454	Skarpengland x rv. 9 - Stupstad x fv. 461	12.063	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 455	X E39 Mandal - x fv. 459	9.720	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Møll bru
Fv. 455	X fv. 459 - Homme bru sør	41.452	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Homme bru
Fv. 455	Homme bru	0.075	Bk10/50			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Homme bru
Fv. 455	Homme bru nord - Sveindal x fv. 42	8.106	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 455	Sveindal x fv. 42 - Kyrkjebygda x fv. 4030	18.721	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 455	X fv. 455Møll bru - Nødbekkx fv. 201	0.140	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 455	Skaue bru nord - Homme bru sør	0.315	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 456	Hannevika X E39- Holskogen avfallskvern	3.802	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 456	Hannevika X E39- Holskogen avfallskvern	4.194	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 456	Holskogen avfallskvern - Stokkeland bru øst	9.795	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 456	Stokkeland bru øst – Torvmoen x fv. 3960	0.535	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 456	X fv. 3960 - x Linneflaten ind.	0.234	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 456	X Linneflaten ind. område - Tangvall x fv. 439	2.314	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 456	Tangvall x fv. 439 x Stausland x fv. 4236	0.072	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 457	Kjos - x Andøyveien	0.485	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 457	X Andøyveien - Flekkerøy x fv. 3908	5.024	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 458	X E39 Skinsnes-Gismerøya	2.695	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 458	X E39 Skinsnes Gismerøya	0.176	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 459	Døle bru x E39 - Ytre Nøding x fv. 455	5.701	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 460	Vigeland-Konsmo	26.672	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 460	Lindesnes fyr - Spangereid	9.269	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 460	Spangereid - Vigeland bru	17.962	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 460	Konsmo - Håland x fv. 42	24.413	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 461	X E39 Brennåsen-Kleveland bru	30.855	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Kleveland bru
Fv. 461	Kleveland bru	0.069	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 461	X fv. 455 Laudal - Konsmo x pv. 1202	12.428	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 461	Konsmo x pv. 1202 - x fv. 43 Kvås	13.060	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 461	X fv. 43 - Vemestad bru nord	0.056	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 461	Vemestad bru nord - Førland bru	12.151	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 461	Førland bru - Handeland x E39	4.627	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 461	Føreland bru - Liknes x fv. 465	12.805	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 462	X rv. 9 Hægeland - Bjelland bru x fv. 455	15.174	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 463	Borhaug x fv. 43 - Ore x fv. 4114	4.275	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 463	Ore x fv. 4114 - Vanse x fv. 43	3.526	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 464	Grønndokkax fv. 43-Møska bru	2.840	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 465	Farsund x fv. 43 - Oppofte x E39	20.568	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 465	X E39 - Liknes x fv. 461	9.727	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 465	Liknes x fv. 461 - Kvinlog x fv. 42	26.384	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 465	Kvinlog x fv. 42 - Risnes bru	20.565	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 465	Risnes bru	0.134	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 466	Flikka x E39-Sandvatn	28.277	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 467	Sirnes-Osen Brux fv. 4210	4.389	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 468	Tonstad-Svartevann	32.313	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 469	Skolla x fv. 44 - Kvellandstrand x fv. 4134/910	9.598	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 471	Bjørndalsletta-Gartnerløkka	4.744	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3670	Oddekleiva - Viadukten x fv. 420	1.483	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3792	Hannåsmoen x rv. 9 - Klepp x fv. 3792	1.786	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Arendal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 407	Rannekleiv x E18 - Bringsværd x E18	0.127	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 408	Rykene x fv. 407 - Blakstad x fv. 42	0.043	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 410	Rømyr x et18 - Strengereid x fv. 422	0.080	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 410	Strengereid x fv. 422 - Eydehavn x fv. 3502	0.038	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 410	Krøgenes rkj. fv. 409 - Harebakken x E18	0.161	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 410	Arm til Kloppedalsmyra	0.312	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 419	Kongshamn - Hølen	5.713	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 419	Hølen - Øyna	0.507	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 420	Fv. 420 Nedenes kollektiv	0.173	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 422	Goderstad x E18 - Strengereid x fv. 410	3.059	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 475	Kloppemyra - Bukkevik kai	1.544	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3487	Steinklev x fv. 420 - Ingeborgdalen	3.512	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3488	Viadukten x fv. 410 - Songe x fv. 410	2.237	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3490	Havstad x fv. 410 - Gamle Songeveg	0.263	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3492	Langsæ x fv. 420 - Myrene x fv. 42	0.759	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3494	Løvøya x fv. 410 Arnevik - Strømsund bru	7.207	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3494	Strømsund bru - x fv. 3504	0.148	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3494	X fv. 3504 - Bota brygge	3.301	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3496	Våje x E18 - x fv. 410	6.728	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3497	Longumveien x fv.409 - Eyde Energipark	0.462	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3498	Dalen x E18 - Saltrød x fv. 410	6.309	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3500	Tveite x fv. 3498 - Smalsund x fv. 3496	3.237	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3502	Eydehavn x fv. 410 - Bukkevik kai	1.559	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3504	Vatnebu x fv. 410 - Fantodden bru	1.138	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3504	Fantodden bru - Kilsund x fv. 3494	0.429	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 3506	Harebakken x E18 - Bjørka	2.847	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3506	Bjørka - Tveiten	1.221	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3508	Myra x fv. 3506 - Viga	2.936	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3510	Bjørka x fv. 3506 - Midtstøl	1.943	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3512	Mørfjær x fv. 3498 - Haugereid	1.247	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3514	Helle x fv. 410 - Gunnarsbo	1.089	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3516	Tjennimellom x fv. 3498 - Helleheia x fv. 3514	1.136	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3520	Saltrød x fv. 410 - Skibvik - Bløtmyr x fv. 410	2.247	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3522	Brårvik x fv. 3494 - Kalvesund	0.750	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3524	Staubø x fv. 3494 - Holmesund	1.556	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3526	Vatnebu nord x fv. 410 - Kolhaug x fv. 410	1.828	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3528	Øvre Gartha x fv. 410 - nedre Gartha	1.213	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3530	Brovoll x fv. 3500 - Røydalsbekken x fv.	2.553	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	3498							
Fv. 3532	Longum x E18 - x veg sagbruk	0.105	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3532	X veg sagbruk - Bjornes	4.819	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3534	Stoa x fv. 42 Bryggeriveien - Sørsvann x E18	1.218	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3534	Fv. 3534 park & Ride	0.058	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3534	Sørsvann x E18 - Bjorbekk x fv. 407	1.918	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3536	Bjorbekk x fv. 3534 - Omholt - Løddesøl x fv. 408	6.281	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3538	Rykene x fv. 407 - Løddesøl x fv. 172 med arm til Rykene x fv. 408	4.690	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3540	Libru x fv. 42 - Rise x fv. 408	3.784	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3542	Bråstad x fv. 42 - avkj. Agderparken Nord Ind.	0.400	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3542	Avkj. Agderparken Nord Ind. - Omholt x fv. 3536	3.238	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3544	Stoa nord x fv. 42 - Myra x fv. 3506	2.266	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3546	Nedenes x fv. 420 - Tingstveit	1.309	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3548	Natvig x fv. 420 - Asdal x fv. 407	1.445	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3550	Skarpnes x fv. 420 - Skarpnestangen	0.969	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3552	Natvig x fv. 420 - Nedenes x fv. 420	1.908	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3554	Lindtveit x fv. 408 - Lindtveit	0.982	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3556	Helle x fv. 407 - Klidningsklev	2.708	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3558	Strømmen x fv. 407 - vestre Strømsbu	0.557	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3560	Libru x fv. 42 - Assev	1.986	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3562	Rise x fv. 408 - Rise stasjon	0.179	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3564	Pusnes x fv. 409 -øvre Færvik x fv. 409	5.103	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3566	Færvik x fv. 409 - Hefte x fv. 409	5.777	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3568	Kvia x fv. 193 - Skare	1.338	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3570	Skare x fv. 3568 - Skarestrand	0.937	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3572	Lofstad x fv. 409 - Alve	1.829	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3574	Nissedal x fv. 409 - Vågsnes	1.237	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3576	Roligheten x fv. 409 - Steina	1.273	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3578	Knekken x fv. 409 - Brattekleiv x fv. 3564	1.434	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3580	Sandum x fv. 3566 - Hove	0.846	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3582	Holtet x fv. 409 - Tybakken x fv. 409	1.740	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3584	Strømmen sør x fv. 420 - Sandviga	3.589	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3586	His x fv. 420 - Julius Smiths vei	0.264	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 3586	Julius Smiths vei - His kirke - Kolbjørnsvik x fv. 3584	2.966	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3588	His kirke x fv. 3586 - Havsøy brygge	2.172	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3590	His kirke Elim x fv. 3586 - Rennebakken x fv. 3584	2.224	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3592	Willumstad x fv. 420 - kommunal veg Utnes	0.737	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3592	Kommunal veg til Utnes	1.243	BkT8/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	- His kirke x fv. 3586							
Fv. 3594	His vest x fv. 420 - Tangen alle	0.907	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3604	Feviktoppen øst x fv. 420 - Engene x fv. 420 med arm Feviktoppen vest x fv. 420	0.314	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3736	Løddesøl x fv. 408 - Løddesøl sagbruk	0.586	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3736	Løddesøl sagbruk- Furre bru x fv. 3737	0.428	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3736	Furre bru x fv. 3736- Bjelland	0.030	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3736	Ovelandsdalen x fv. 42 - Furre bru x fv. 3737	1.065	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3737	Furre bru x fv. 3736- Bjelland	4.807	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Arendal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11400	Briggveien	0.632	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 11800	Fullriggerveien	0.148	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 12390	Klinkeleveien	0.109	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13000	Skonnertveien	0.072	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13150	Stærveien	0.201	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13416	Jorkjend x fv. 3502 - Breivik	0.765	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13417	Else Hagens vei	1.009	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13422	Else Hagens vei	0.796	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13422	Else Hagens vei	0.074	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13438	Jorkjend x fv. 3502 - Breivik	0.453	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13457	Hans Thornes vei	0.215	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13457	Hans Thornes vei (Longum/Moland park)	0.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13462	Fregattveien	0.041	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13499	Midtstølveien	0.671	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13500	Krakstadveien	1.084	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13501	Tveitenveien	0.427	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13508	Gartaveien	2.171	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13513	Eikelandsveien	1.363	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13515	Arnevikveien	0.532	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13516	Narestø	0.180	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13518	Skinnfellveien	0.976	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13520	Gjerdalen	0.088	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13523	Haugenesveien	0.799	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13524	Nesheim	0.189	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13525	Brømnesveien	1.241	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13531	Strengereidveien	0.104	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13533	Staubø - Øya	0.222	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 13533	Staubø - Øya	0.068	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 13535	Kolhagkjenna x fv. 410 - Blekestrand	0.667	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13536	Moen	1.446	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13537	Landbøveien	0.845	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13538	Fløystadveien	0.581	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13541	Skauen	0.130	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 13545	Syrdalsveien, første del	1.406	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13545	Syrdalsveien, siste del	0.345	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13548	Våjeveien	0.428	BkT8/50	BkT8/40		22.0	Nei	
Kv. 13553	Bota x fv. 3494 - Bota	0.232	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 23102	Tybakken	1.281	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 23214	Gjerstadveien	2.188	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 23222	Sandnes - Sandnesøyra	0.577	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 23223	Sandstø - Sandnesøyra	0.410	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 23224	Kongshavn - Kongshavn kai	0.216	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 23227	Skareveien	1.801	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 31130	Vippa x fv. 420 - Gjervoldsøy	1.193	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 31191	Arm til fergekai i Kolbjørnsvik/Kulltangen	0.077	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 31220	Losveien	0.585	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31380	Korsen - Utnes/Utnesvei	0.366	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 48819	Stoaveien x fv. 3534	0.037	Bk10/50			12.4	Nei	Maks vogntoglengde: 12.0 meter.
Kv. 48820	Kv. Åsbieveien	1.392	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 48821	Industritoppen	0.395	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 48825	Valsolveien	0.213	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 48842	Gamle Risevei	2.691	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 48876	Graskjerrveien	1.420	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 48878	Nedre Nævisdal	1.678	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 48878	Nedre Nævesdal	0.166	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 48879	Vigelandsveien	3.023	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 48880	Risehaven	1.386	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55006	Barbu	0.148	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 55007	Barbudalen	0.662	Bk6/28			22.0	Nei	Største bredde: 1,8m.
Kv. 55008	Babugårdsjordet	0.351	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55009	Barbugårdsveien	0.530	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55009	Barbugårdsveien (Frem til Frydentoppveien)	0.040	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 55010	Batteribakken	0.054	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 55011	Batteriveien	0.261	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 55018	Bjønnesveien	0.306	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 55032	Dydensvei	0.432	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55033	Dyrefaret	0.550	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55037	Engekjærveien	0.794	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55041	Fjellveien	0.737	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55045	Friergangen	0.232	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55049	Frydentoppveien	0.398	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55055	Gibraltarbakken	0.122	Bk6/28			22.0	Nei	
Kv. 55059	Grensen	0.039	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 55061	Gårdsveien	0.328	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55062	Gåselia	0.125	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55067	Hauene	0.394	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55078	Hulveien	0.217	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 55082	Fjellveien	0.990	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55089	Kastellveien	0.434	Bk6/28			22.0	Nei	
Kv. 55094	Kirkegårdsveien	0.399	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55098	Klevgaten	0.060	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 55101	Kloppene	0.039	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55114	Kystveien	0.733	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55114	Kystveien	0.310	Bk10/56			22.0	Nei	
Kv. 55114	Kystveien	0.130	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 55115	Kystveien	0.052	Bk10/56			22.0	Nei	
Kv. 55128	Malmbryggen	0.067	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55130	Melkedammen (X Dyrefaret - x Barbugårdsvn.)	0.125	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55132	Brekka - Moland krk.	0.530	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 55132	Hans Thornes vei (Longum/Moland park)	0.372	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55132	Hans Thornes vei	0.281	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55136	Munkegaten	0.074	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55137	Munkejordet	0.230	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 55153	Nygårdsveien	0.471	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55154	Nyliringvei (X Waglesgårdvn. - x Jovasvn.)	0.739	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55161	Peder Thommasensgate	0.150	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55206	Strandgaten	0.108	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55207	Strømsbuneset	0.585	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 55208	Strømsbusletta	0.166	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55211	Strømsbuveien (Vestervn. - Meyergaten)	0.065	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 55217	Teaterplassen	0.065	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55220	Torbjørnsbru	0.290	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55222	Tosbuåsen	0.694	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 55224	Torvet	0.071	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55225	Torvgaten	0.143	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55239	Waglegårdsveien	0.113	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55243	Østergate	0.358	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55264	Bedriftsveien	0.186	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 55265	Høgedalsveien	0.419	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55266	Ragnvald Blakstadsvei	0.651	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55272	Ravnåsen	0.342	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	189.328	Bk10/50	BkT8/40		22.0	Nei	

Agder, Birkenes kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 402	Øvre Tingsaker x fv. 420 - Birkeland x rv. 41	0.050	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3658	Trøe x fv. 420 - Åbåll x rv. 41	4.601	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3744	Årdalen x rv. 41 - Grøsle x fv. 404	7.771	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3746	Fisketjønn x fv. 3750 - Erkleiv	7.230	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3748	Krageboen x rv. 41 - Urdalen x fv. 3750	5.252	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3750	Mollestad x rv. 41 - Trongedal	6.239	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3750	Trongedal - Oggevatn x fv. 405	13.951	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3752	Høygiltsmoen N x rv. 41 - Høygiltsmoen S x fv. 3752	1.271	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3754	Birkeland x fv. 402 - Tveideveien	3.441	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3754	Tveideveien - Jordbruna x fv. 402	0.939	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3756	Fv. 3756 x rv. 41 - pv. Scanflex	0.035	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3756	Birkeland nord x rv. 41 - Refstad	10.870	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3758	Teinefoss x fv. 3756 - Flakk	1.216	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3760	Myrvang x fv. 3756 - Tjønntveit	2.666	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3762	Trongedal x fv. 3750 - Samkom x fv. 405	3.449	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3764	Herefoss x rv. 41 - Øynaheia x fv. 3606 - Mjåvatn x fv. 42	4.282	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3766	Iveland x fv. 403 - Vassvatn bru	3.604	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3766	Vassvatn bru	0.198	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3766	Vassvatn bru - Engesland x fv. 405	9.256	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Birkenes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 7	Engesland skole	0.037	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 29	Birkenesparken	0.088	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 30	Birkehesheimen/Helsesenter	0.103	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 30	Birkenesheimen/Helsesenter	0.138	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31	Smedens kjerr	0.054	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31	Rv. 41 Hvpu Anl.	0.035	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 34	Nordåsbakken - Høydebasseng	0.234	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 35	Grantun/Nordåsen	0.038	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 48	Flakk til Flakk bru Ø	0.106	BkT8/50			24.0	Nei	NB! Gjelder ikke Flakk bru
Kv. 68	Strøget	0.060	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 70	Rv. 41 - Nesset park	0.035	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 74	Gamle rv. 41 - Nye rv. 41	0.058	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1000	Bakkemoen boligfelt	0.493	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1001	Berse terrasse	0.771	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1002	Grantunvegen	0.541	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Gåsehagen	0.323	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1004	Hauane	0.201	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1005	Morhommer	0.375	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1006	Nordåsbakken	0.368	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1007	Nordåsen terrasse	2.035	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1008	Nordåsstien	0.552	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1008	Nordåsstien	0.023	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1009	Nordåsveien	0.161	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1009	Nordåsveien	0.104	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1009	Nordåsvegen	1.650	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1009	Nordåsvegen	0.310	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1010	Rennehaven	0.385	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1010	Rennehaven	0.042	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1012	Rørhomvegen	0.933	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1013	Speiderfeltet	0.146	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1013	Speiderfeltet	0.532	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1015	Valtjønnvegen	0.528	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1015	Valtjønnveien	0.042	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1016	Fv. 402 - Kalvåsen	0.294	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1017	Hamnehagen	0.105	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1017	Fv. 3764 - Hamnehagen	0.367	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1018	Tollenesveien	1.654	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1019	Sagestø	0.232	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1021	Nordgarden	0.232	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1022	Digerhaug	0.210	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1023	Smedens kjerr	0.170	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1023	Smedens kjerr	0.305	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1025	Spelefjellveien	0.176	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1026	Mosfjellveien	0.139	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1027	Lille Tømmeråsen	0.757	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Smalsundlia	0.115	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1030	Smalsundveien	0.453	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1031	Kleivstykket	0.323	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1034	"Tomta" Birkeland	0.019	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1035	Flakk x fv. 3756 - Flakk Gård	0.604	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1035	Flakk Gård - Flakk Skytebane	1.548	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1036	Ospekollen	0.423	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1037	Bellandsveien	4.084	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1038	Bjellandsveien	3.435	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1039	Bjorvannsveien	2.811	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1040	Engebuveien	0.956	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1042	Fidjelandsveien til Oddrane	0.283	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1045	Fv. 3766 - Gjerustad	0.289	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1046	Høigiltsmoen N - Høigiltsmoen S x rv. 41	0.184	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1049	Knappholtveien	1.049	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1050	Lundeveien	5.166	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1051	Lølandsveien	1.177	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1052	Mollestadveien til avkj. Mollestad 29	0.353	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1053	Herefoss - Nes	2.893	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1054	Vassbotn sag	0.676	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1056	Skrerosveien	0.066	Bk10/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1056	Skrerosveien	1.792	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1057	Spjoteveien	2.453	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1057	Arm Spjoteveien til Vestre Flå	0.261	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1058	Steinsvannsveien	5.232	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1059	Stieveien	2.749	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1060	Stovelandsveien	2.237	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1060	Arm Stovelandsveien	0.092	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1062	Toplandsveien	1.409	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1065	Fidje x fv. 406 - Retterholt	1.787	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1065	Retterholt - Vestøl	2.544	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1066	Vindslandsveien	1.792	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1070	Gamle rv. 41 - Nye rv. 41	0.868	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1070	Gamleveien	0.059	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1071	Rv. 41 - Gauslåfjorden	0.247	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1071	Grasham	0.288	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1072	Vestre Haukom-veien	2.650	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1073	Vassbottveien	0.645	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1074	Natveitåsen	1.687	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1078	Hamnehagen	0.385	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1080	Del av Grimenesveien til gr. Lillesand kommune	1.062	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1086	Grødum boligtomt	0.329	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1095	Fjermeros - Ivel. gr.	0.652	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1098	Øvre Birkeland x fv. 402 - Risvann	2.697	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1098	Risvann - Ås	0.719	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1105	Høygilts moner	0.346	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1114	Katteråsveien	0.513	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1117	Høygilts moner	0.263	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 97912	Stoppedalsmyra	0.130	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	14.902	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Bygland kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3778	Gullsmedmoen x fv. 3780 - Storestraumen x rv. 9	26.487	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3780	Gullsmedmoen x fv. 3778 - Byglandsfjord x rv. 9	0.541	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3800	Grendi x rv. 9 - Hovstad	2.055	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3802	Bygland x rv. 9 - Jordalsbø	3.209	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3804	Ellingstjønn x rv. 9 - Ose bru	14.908	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3804	Ose bru	0.404	Spesiell begrensning			19.5	Nei	
Fv. 3806	Austadnes x fv. 3804 - Heistad (ikke over Ose bru)	4.245	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4030	Langatjønna - Beinsvatnet	0.158	BkT8/40			19.5	Nei	

Agder, Bygland kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 56	Huset x fv. 3802 - Ø.Lidi	0.108	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1006	Kjøpmannsgata, Birkelands gate	0.087	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1008	Vassendfeltet	0.379	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1015	Hampetjønnvegen	0.446	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1016	Arm til Frøyrak	0.359	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1021	Bakkane	0.751	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1023	x rv. 9 stasjonsomr. - Senumsvegen	0.354	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1024	x rv. 9 stasjonsomr. - Senumsvegen	0.415	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1034	Veg til Vassendøya	0.174	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1035	Bakke - Åsen	1.449	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1044	Sandaker - Steinstog	1.288	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1046	Jordalsbø - Skreland	2.770	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1048	Nesmoen industriomr.	0.513	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1049	Åraksbø - Haugetveit	1.197	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1074	Heistad - Sordal	4.162	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1078	Åraksbø - Haugetveit	3.612	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1079	Åraksbø - Gausi	1.997	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1084	Huset x fv. 3802 - Ø.Lidi	1.915	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1089	Skåmedal	2.260	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	15.169	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Bykle kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3822	Hovden nord x rv. 9 - Hovden skisenter	0.897	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3824	Tverrvegen x rv. 9 - Grønemyr x rv. 9	1.280	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Bykle kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	Hovden Industri	0.098	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20	Bjåvegen - siste del	0.487	Bk6/28			12.4	Nei	Stengt for ferdsel
Kv. 31	Ørnefjellvegen - Avfallsplass	0.364	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 59	Stedjebekken	0.191	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 60	Sarvsvegen	0.109	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1001	Blesterkroken	0.174	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1002	Malmvegen	0.847	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1002	Malmvegen	0.145	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Belglii	1.410	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Belglii gs-veg	0.117	Bk6/28			12.4	Nei	GS-veg, stengt for gjennomkjøring
Kv. 1004	Kolmila	0.293	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1005	Jernvegen	1.092	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1006	Tuftevegen	0.427	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1007	Trydalsvegen	1.679	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1009	Movegen - første del	0.924	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1009	Movegen - andre del	0.580	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1012	Livegen	0.253	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1013	Håmåren	0.236	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1013	Håmåren	0.090	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1014	Jarevegen	0.964	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1015	Sarvsvegen	0.297	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1015	Sarvsvegen	0.201	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1016	Kyrkjelii	0.266	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1017	Myri	0.040	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1017	Myri	0.286	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1018	Bjårlii	0.330	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1019	Tussefjell	0.706	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Nedre Sarv	0.884	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1021	Øvre Sarv	0.585	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1023	Bykle N x rv. 9 - Stavenes	4.218	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1023	Sarvsvegen x Sarvsnetten - Bykle Industri	0.046	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1027	Glidbjørgsvegen	1.971	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1029	Smylemovegen	0.690	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1030	Hoslemo x rv. 9 - Hoslemo	1.126	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1034	X rv. 9 - Berdalen	1.115	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1037	Berdalsbru - Åsheim	1.845	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1037	Åsheim - Løyningsbrune N	0.121	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1037	Løyningsbrune N - Dalen	0.985	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1039	X rv. 9 - avkj. Ørnefjell Avfallsplass	0.122	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1039	Avkj. Ørnefjell Avfallsplass - Ørnefjell	2.008	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1047	Røyrvikvegen	0.552	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1048	Røyrvikåsen Bustadfelt	0.797	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Breivevegen	5.305	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1050	Hovdebruvegen	0.085	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1050	Hovdehytta	0.056	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 1051	Skulevegen	0.504	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1051	Skulevegen mot Fjellgardane Barnehage	0.301	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1056	Bruskar x rv. 9 - Bjåen	1.526	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1060	Kyrkjevegen	0.022	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1091	X rv. 9 - Jeisklid	1.613	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1106	Skisentervegen	1.329	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1114	Kristiansand x E18 - Telemark gr. Hemla	0.095	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1116	Sarvsnetten	0.529	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1121	Hegni	0.088	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1121	Hegni	0.125	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1130	Otravegen	0.605	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1163	Breiveheii, Breivevegen	0.019	Bk10/50			22.0	Nei	
K	Øvrige veger	3.593	Bk8/32			22.0	Nei	

Agder, Evje og Hornnes kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 403	Hornesund bru - x rv. 9	0.032	Bk10/50			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Hornesund bru
Fv. 3772	Galteland x fv. 42 - Lauvland	3.121	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3772	Lauvland - Rogdevollen	6.114	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 3774	Hannåsmoen sør x rv. 9 - Abusdal	12.249	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3776	X rv. 9 - Krossen Birkeland bruer	0.175	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3776	Krossen - Fennefoss bru x rv. 9	2.760	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3778	Krossen x fv. 3776 - Gullsmedmoen x fv. 3780	9.890	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3778	Gullsmedmoen x fv. 3780 - Storestraumen x rv. 9	1.865	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3780	Gullsmedmoen x fv. 3778 - Byglandsfjord x rv. 9	0.485	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3782	Evje kyrkje x rv. 9 - Gautestad	14.997	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3786	Verksmoen x rv. 9 - Transportvegen	1.969	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3786	Transportvegen - Bjorå	1.843	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3788	Dåsnes x rv. 9 - Lognevatnet x fv. 4030	19.935	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3790	Moisund syd x rv. 9 - Moisund nord x rv. 9	1.088	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3792	Klepp x fv. 3792 - Vånne x fv. 3772	5.093	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3794	Hornnes x rv. 9/fv 42 - Dåsnes x rv. 9	0.980	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3796	Dåsnes x rv. 9 - Hornnes Gamleh x rv. 9	1.198	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3798	Evje syd x rv. 9 - Evje kyrkje x fv. 3782	1.658	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3798	Lomme Evjevegen	0.076	Bk10/50			19.5	Nei	

Agder, Evje og Hornnes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 6	X rv. 9 - x fv. 3790	0.111	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 15	Hornnes krk. - Valhall	0.549	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 120	Kv. 120 Flatebygd	0.076	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 121	Kv. 121 Flatebygd	0.346	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 122	Kv. 122 Flatebygd	0.154	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 147	X fv. 3778 - Moseid nord	0.445	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1063	Hovlandsdalen	0.953	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1402	Bjoråvika	0.388	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1420	Malmvegen	0.345	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1427	X rv. 9 - Valhall	0.653	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1428	Del av Verksvegen	1.929	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1432	Evje syd x rv. 9 - Evje kyrkje x fv. 3782	0.552	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1441	Arm til gml. Ferjest. Moisund	0.352	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1457	X fv. 3778 - Moseid sør	0.379	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1457	X fv. 3778 - Moseid nord	0.563	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1461	X fv. 3782 - Evjeplassen	0.824	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1462	X rv. 9 - Syrtveit	0.904	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1466	Rysemoen x fv. 42 – x pv. 1466 Hannåsleiren	1.789	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1466	X pv. 1466 Hannåsleiren - bru sør Hannåsfeltet	2.005	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1466	Bru sør Hannåsfeltet – x fv. 3774	0.450	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1467	X fv. 42 Tveit - Tveit gård	0.579	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1487	X fv. 3774 Tønnesland - Lie	1.687	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1487	Tønnesland - Fjelestad	1.188	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1496	X rv. 9 - Hodne sag	0.308	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1500	Stien x fv. 3792 - Landås (Iveland grense)	0.222	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1507	X fv. 42 - Åneland - x fv. 42	1.597	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1508	Åneland - Haugen	0.689	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1509	X fv. 42 - Omland	1.059	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1510	X fv. 42 - Undeland	0.680	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1513	X fv. 3782 - Jokeli	0.843	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1575	Evjevegen - Oddeskogen	0.288	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1575	Oddeskogen	0.111	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	27.817	BkT8/50			19.5	Nei	

Agder, Farsund kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 470	Sundestranda x fv. 43 - Lunde x fv. 4098	2.665	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 470	Lunde x fv. 4098 - Vanse x fv. 43	6.389	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 480	Bjørnevåg - Lyngdal gr.	7.340	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4092	Dåreid - Farbot	1.004	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4092	Dåreid-Udestad	4.656	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4094	Havik - Rødland -x fv. 43Vatsend	7.499	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4096	Eikevåg-Skjolnes	0.907	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4098	Lunde - Lista Aluminiumsverk - Eikvåg	3.134	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4098	Eikvåg - Loshavn	0.965	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 4100	Kjørrefjor-Sande	10.271	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 4102	Lyngdal gr - Åpta x rv. 465	12.492	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4104	Ore - Gjervolldstad	20.309	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4106	Hetland - Helvik	2.069	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4107	Helvik - Eitland	3.506	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4108	Høyland - Helvik N	1.409	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4108	Helvik N - Hansesund bru	2.688	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 4110	Grimsby V - Hananger Ø	2.852	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4112	Hananger V - Kviljo	1.508	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4114	Ore - Lista flyplass	0.266	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4116	Borhaug - Borshavn	0.204	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4118	Vetteland - Maberg Xf463	3.260	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4120	X rv. 43 - Vetteland	1.196	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4120	Vetteland - Tomstad	5.231	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4122	Langeland - Jøllestø - Heskestad	8.025	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 4124	Veg til Pennefeltet	0.615	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4126	Langåker - Nordberg V	1.944	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Farsund kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1100	Bjørkelia	0.252	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1150	Bjørkeskaret	0.213	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1650	Eikebakk	0.293	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1950	Ferjeveien	0.312	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2100	Gabriel Lunds gate	0.509	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 2150	Granli	0.347	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 2300	Havnegaten, nr 1 - 11	0.140	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 2700	Inger Sundts gate	0.067	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 3250	Kårsbakk	0.222	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 3300	Lauervik terrasse, x kv. 4000 Skipperv. - x kv. 6000 Lundevågv.	0.738	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3300	Lauervik Terrasse x kv. 6000 Lundevågv. - Fjellestad rkj. x fv. 470	0.691	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4250	Skougaards gate	0.351	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 6000	Lundevågveien	1.167	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6000	Lundevågveien	0.925	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6030	Ulgjellveien	3.580	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 6033	Håland	0.242	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6101	Vestheiveien	0.562	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 6114	Eikvåg	0.166	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 10.0 meter.
Kv. 6116	Lundeveien, nr. 117-125	0.351	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 6120	Oreveien	0.966	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6125	Kjørrefjordveien, fra x fv. 43 til Kjørrefjord	0.441	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6128	Stokkeveien	0.978	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 10.0 meter.
Kv. 6131	Kallshaugveien	0.624	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6200	Mabergveien	1.054	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6230	Nordbygdveien	1.594	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 6240	Museumsveien	1.832	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 6270	Kalleberg	0.271	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 6300	Brynebrinken	0.090	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 6370	Andråsen	0.352	BkT8/40			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 10.0 meter.
Kv. 6390	Litlandsveien	1.242	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 10.0 meter.
Kv. 6400	Klungelandsveien	2.199	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 6410	Tosås	0.392	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6430	Bulæg	0.536	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	
Kv. 6460	Briseidv., fra x kv. 7560 Sande til x Sv.62	0.549	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6470	Sævelandsveien	1.763	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 6490	Grimestadveien	4.606	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6520	Melandsveien	0.610	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6540	Fullandsveien	2.973	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6620	Øyvoll	0.135	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 6670	Bøensbakken	4.380	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	NB ! Maks vogntoglengde 8 meter
Kv. 6710	Ellestrandveien	0.787	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 10.0 meter.
Kv. 6720	Listeid	0.309	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	NB!
Kv. 6730	Viganveien	2.979	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	
Kv. 6740	Nørskårveien	1.864	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks vogntoglengde 8 m
Kv. 6760	Åptefossveien	0.092	BkT8/40			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks vogntoglengde 10 m
Kv. 6770	Svindalsveien	1.428	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6780	Sudlandsveien	0.760	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	NB! Tillatt aksellast 4 tonn
Kv. 6790	Trøyborgveien	1.428	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
								kjøretøylengde 10 m
Kv. 6790	Arm til Grostøl	0.294	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks kjøretøylengde 10 m
Kv. 6820	Logveien, fra x sv 62 til Logedalen	1.229	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6840	Østhasselststrand	1.243	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6860	Nordhasselveien	0.307	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6880	Nesheim	1.120	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6910	Haviksanden	1.269	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6930	Hervollveien	1.402	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 7040	Vestre Vere	1.109	BkT8/40			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks vogntoglengde 10 m
Kv. 7070	Vik	1.569	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 7080	Spindangerveien	2.255	BkT8/40			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks vogntoglengde 10 meter
Kv. 7090	Vågeveien	0.885	BkT8/40			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks kjøretøylengde 10 m
Kv. 7100	Havik	0.802	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks kjøretøylengde 10 m
Kv. 7110	Vestre Spindsvei	0.205	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 7120	Årikstadveien	1.291	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7130	Groboveien	0.553	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks kjøretøylengde 10 m
Kv. 7150	Bekkevik	0.628	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 7160	Vigeveien	1.817	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	NB!
Kv. 7180	Bjørgaveien	0.418	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde 10 meter
Kv. 7230	Viestadveien, fra x Kv. 7290 Tranevågv. til x	0.738	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7240	Fidjaveien, fra x Kv. 7230 Viestadv. til Hovden	0.806	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks vogntoglengde 10 m
Kv. 7270	Helleveien	0.570	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde 10 meter
Kv. 7320	Viestadveien, fra x Kv. 7290 Tranevågv. til x	0.520	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7340	Ytre Stautlands vei	1.387	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde 10 meter
Kv. 7530	Kårikstadveien	2.356	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 7540	Egelandsveien	0.824	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks kjøretøylengde 10 meter
Kv. 7550	Sandvikdalen	0.701	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	NB! Maks kjøretøylengde 10 m
Kv. 7560	Sande, fra x fv. 465 til x Kv. 6460 Briseidv.	0.318	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7590	Brynestien	0.156	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 7600	Vollmonaveien til Lundevågen kai	0.533	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7690	Røsseviga Næringsområde	1.567	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7700	Tareveien	0.254	Bk10/50			22.0	Nei	
K	Øvrige veger	81.245	Bk10/50			19.5	Nei	

Agder, Flekkefjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 469	Skolla x fv. 44 - Kvellandstrand x fv. 4134/910	0.232	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4128	X rv. 469 - Abelsnes Ferjek. - Andabeløy Ø	1.652	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4130	X rv. 469 - Erikstemmen (til søppelanlegg)	0.569	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4132	Eide - Veisdal - Rasvåg	4.865	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4134	Eide - Kirkehamn	2.137	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4134	Kirkehamn - Reinferdalen	0.399	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4136	Eide - Omland - Kirkehamn	2.618	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4138	Kvelland - x Kommv. til Fjelltun	3.917	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4138	X Kommv. til Fjelltun - Itland	0.331	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4140	X Kommv. Fjellså - Fjellså S x rv. 469	0.556	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4140	Fjellså N x rv. 469 - x Kommv. Fjellså	0.622	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4142	Midtbø x rv. 44 - Vaberget	2.465	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4142	Vaberget - Roligheten	0.825	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4144	Midtfjellså - Øvstefjellså	5.219	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4146	Eigebakken - x Kommv. Søyland boligfelt	1.224	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4146	X Kommv. Søyland boligfelt - Helle	0.808	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4148	Trolldalen - x rv. 44 - Flekkefjord Bygr.	3.090	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4150	Loga - Løgane bru	1.107	BkT8/50			19.5	Nei	Maks 2 t over Løgane bru
Fv. 4150	Løgane bru	0.051	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks aksellast 2 tonn | Maks vogntoglengde 12 meter
Fv. 4150	Løgane bru - øvre Loga	0.650	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4152	Trolldalen - Drangeid	0.315	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4152	Drangeid - Flikka + arm Flikka - x E39	4.673	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4152	Trolldalen - Flikka + arm Flikka - x E39	1.585	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4152	Flikka - Eide	3.717	Bk6/28			19.5	Nei	Kjøretøybredde 2,4m
Fv. 4154	Ov. Drangeid - Lilledrange	6.711	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4156	Nuland - x Kommv. til Reppen	3.735	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4156	X Kommv. til Reppen - Rødland	2.173	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4162	Kvinesdal gr. - Klungeland	5.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4200	X fv. 466 Nedland - x fv. 42 Urdal	8.967	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4202	Råna - Heggeland	7.076	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4204	Gausdal - Myrvik - Ersdal - Sira st.	14.267	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4204	Sira stasjon x fv. 467	0.158	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4204	Gausdal - Myrvik - Ersdal - Sira st.	0.132	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4208	Bakke bru	0.082	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Bakke bru stengt for kjøretøy
Fv. 4208	X Kommv. - Skogen	2.286	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4210	Osen bru - Brikland	7.483	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4210	Brikland - Dalen - Sirdal gr.	13.021	BkT8/40			19.5	Nei	

Agder, Flekkefjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1000	Abaldalen	0.261	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 1100	Abaldalveien	0.225	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1200	Allegaten til kai	0.232	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1400	Anitras vei	0.126	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1500	Anna Wahls gate	0.077	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1600	Austrebakken	0.758	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2000	Bjørkmyra	0.745	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2400	Dannevikveien	0.453	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2700	Ekornveien	0.301	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2800	Elvegata	0.272	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2900	Engvald Hansens vei	0.580	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3100	Fjellveien-Rauli boligfelt	0.377	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3200	Fløyveien-Rauli boligfelt	1.032	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3300	Frydenlundveien	0.169	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3400	Furuveien-Prestemoen - Sira boligområde	0.209	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3500	Grønnesveien	0.236	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3800	Høgåsveien	0.161	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4000	Jernbaneveien	0.358	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4200	Kirkegaten	0.094	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4500	Kråketonveien	0.958	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4700	Lyngveien Rauli boligfelt	1.185	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4700	Lyngveien	1.248	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5000	Mor Åsevei Rauli boligfelt	0.117	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5100	Mosevegen	0.349	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5100	Mosevegen	0.183	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 5300	Måltrostveien Prestemoen - Sira boligområde	0.258	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5600	Nygaten	0.198	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5700	Parkgaten	0.098	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5800	Per Gyntsvei Rauli boligfelt	0.251	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5800	Peer Gynts vei, arm	0.131	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5800	Peer Gynts vei, siste del	0.149	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5900	Planteskogveien	0.571	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6000	Prestemoen - Sira boligområde	0.224	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6100	Professor Waages gate	0.112	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6200	Prostebakken	0.154	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6400	Ringveien	0.786	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6400	Ringveien, arm	0.069	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6500	Røysslyngen Prestemoen - Sira boligområde	0.468	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6620	Sisikveien	0.098	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7000	Stareveien	0.214	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7100	Strandgaten	0.283	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7200	Sundegaten	0.340	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7200	Sundegaten	0.376	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 7300	Sykehusgaten	0.103	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7350	Trelleskaret	0.109	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7500	Tuedalen, Sira bf.	0.225	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 7600	Tunveien	1.418	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7700	Tyrihansveien Rauli boligfelt	0.057	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7900	Uenesveien	0.811	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8000	Urgaten	0.196	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8100	Utsiktsveien	0.242	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8200	Vestre gate	0.085	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 8300	Vollgaten	0.124	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8400	Øvre Sunde	0.103	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8510	Øvrevoll Prestemoen - Sira boligområde	0.234	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10004	Lillebakken	0.278	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10005	Øvre Loga	0.628	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10006	Logaåsen	0.452	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt: 12.0 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn.
Kv. 10009	Osen	0.309	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10011	Prestevegen	0.586	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 10014	Søylandsveien, x fv. 4146 - snuplass x pv. 98748	0.819	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10014	Søylandsveien, arm	0.730	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 10014	Søylandsveien, x fv. 4146 - x pv. 10014 (Søylandsv. 18)	0.143	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10015	Tjørsvågstrand	0.138	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10016	Tjørsvågveien	0.099	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10016	Søylandsveien Søyland boligfelt	0.140	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10017	Øvreid	0.526	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10019	Årenesplatået	0.386	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10025	Nygårdsveien	0.608	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10026	Stokkevoll - Soland	1.611	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10027	Stokkevoll - Soland	1.429	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10033	Årenesveien	0.226	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10034	Svegeskogen	1.432	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10035	Skådeviksveien	0.829	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10038	Nyveien	0.185	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10039	Litledalen Søyland boligfelt	0.706	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10040	Lossvollen Søyland boligfelt	0.485	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10040	Søyland boligfelt	0.028	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10041	Trøngsla	0.622	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10042	Eidsodden	0.076	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10045	Tverrteigen Søyland boligfelt	0.149	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10046	Tankveien	0.248	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10047	Gråsteinsveien	1.355	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10050	Fløyenterasse Rauli boligfelt	0.565	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10052	Sirnesvegen	0.199	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10052	Sirnesvegen	0.925	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10054	Sjåsam	0.204	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10054	Sjåsam	0.197	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10056	Nesbakken	0.212	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10057	Snerthammerveien	0.381	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10059	Sira Gård	1.151	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10060	Osen - Lendemoen	1.645	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10061	Bakke	0.461	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10090	Løland	1.507	Bk6/28			12.4	Nei	Tele-Bk 10/50, 60 tonn, 24m
Kv. 10093	Berrefjorden	1.729	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 10121	Lavoll	0.563	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10122	Flikkeid, første del	0.229	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10122	Flikkeid, andre del	0.942	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10123	Rekevik	0.621	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10124	Fodnestøl	0.898	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10133	Flikkaveien	0.169	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10134	Midtfjellse	0.093	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10137	Trellevika	0.229	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10138	Nedre Dannevikveien	0.450	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10156	Abelnes	0.058	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10156	Abelnes	0.161	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10159	Andabeløy	0.499	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10162	Karteidveien	2.163	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10162	Karteidveien	0.357	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10163	Strandeveien	0.188	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10163	Torsøy, Håsund, Strandeveien, Fjellseholmen	0.183	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10164	Gardsveien	0.131	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10165	Fredens vei	0.061	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10167	Mydlandsvegen, x fv. 466 - Mydland	0.300	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10167	Mydlandsvegen, Mydland - Hagefjell	0.299	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10167	Mydlandsvegen (Åtand), første del	0.244	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10167	Mydlandsvegen (Åtland), andre del	0.750	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10167	Mydlandsvegen (Hegglandsbakkene)	0.742	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10167	Mydlandsvegen (Heggland)	0.810	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10169	Gylandsvegen	0.531	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10169	Gylandsvegen	1.317	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10169	Grøttelandsvegen, Gylandsvegen	0.146	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10169	Veg til Ørnefjell	0.190	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt: 24.0 tonn. Maks aksellast: 6.0 tonn.
Kv. 10169	Gylandsvegen - Lunde m/bru	0.219	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt: 12.0 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn.
Kv. 10171	Eigåsveien, Myrvik - Store Eikås bru	2.501	BkT8/40			19.5	Nei	NB! Store Eikås bru er ikke tillatt
Kv. 10171	Store Eikås bru	0.030	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 10171	Eigåsveien, Store Eikås bru - Eigeland	1.731	BkT8/40			19.5	Nei	NB! Store Eikås bru er ikke tillatt
Kv. 10171	Eigåsvegen, Lille Eikås x fv. 466 - Store Eikås	1.019	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10171	Eigåsveien, Eigeland - Eikelandstøa x fv. 4202	0.909	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10172	Fossdalsvegen	5.154	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10175	Hjellesett	0.558	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 10175	Fedog m/bro	0.303	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 10176	Grøttelandsvegen	1.529	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10176	Grøttelandsvegen, Gylandsvegen	2.924	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10177	Laugstølvegen, x fv. 466 - Solbakken	0.298	Bk10/50		8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 10177	Laugstølvegen, x pv. 1077 - x avkj. Laugstølv. 19	0.374	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10177	Laugstølvegen, x avkj. Laugstølv. 19 - Myran x fv. 42	0.519	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10178	Konstaliveien	0.201	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10178	Viraksvegen	1.309	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10179	Modalslivegen	4.127	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10182	Lilledrange	0.184	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10183	Nulandsvika	0.743	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10187	Dypvik	3.123	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10196	Bukstadveien	0.289	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10197	Rasvågveien	0.053	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10200	Fidjeveien	1.081	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10202	Myran	0.043	Bk6/28				Nei	
Kv. 10204	Hæstadveien	0.744	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10205	Hummeråsveien, Veisdalveien	0.111	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10208	Kjøydeveien	0.264	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10209	Vallåsbakken	0.133	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10211	Neset, Grønnvikdalen	0.304	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10212	Manshausveien	0.096	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10216	Bjelland - Tjærland	0.108	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 10217	Birkeland	1.572	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10219	Bjelland - Tjærland	3.406	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 10220	Seland	0.319	Bk6/28			12.4	Nei	Tele-Bk 10/50, 60 tonn, 24m
Kv. 10226	Løvland	0.414	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 10227	Stølen	1.403	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10239	Kvinesdal gr. (Feda) - x rv. 466	2.839	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10240	Seland	0.269	Bk6/28			12.4	Nei	Tele-Bk 10/50, 60 tonn, 24m
Kv. 10291	Nonåsen	0.377	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	42.015	BkT8/40			12.4	Nei	

Agder, Froland kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3532	X veg sagbruk - Bjornes	0.046	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3606	Skiftenes x fv. 404 - Langemyr x fv. 3764	6.019	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3718	Blakstad bru x fv. 42 - Nes verk x fv. 415	13.152	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3720	Osedalen x fv. 42 - Heldalsmo	19.973	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3720	Helldalsmo - Oland	2.642	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 3722	Hurv x fv. 3718 - Lyngroth	3.736	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3724	Blakstadheia x fv. 42 - Gullknapp	3.883	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3726	Blakstad x fv. 42 - Neset x fv. 42	1.746	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3728	Mjølhuskleiv x fv. 3720 - Risland	2.519	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3730	Prestekleiva x fv. 3720 - Eivindstad x sv. 101	4.452	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3730	Eivindstad x sv. 101 - Eivindstad x sv. 88	0.240	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 3732	Skarsbru x fv. 3720 - Vestre Dale	2.068	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3734	Østre Dale x fv. 3720 - vestre Løvjomås	2.497	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3736	Ovelandsdalen x fv. 42 - Furre bru x fv. 3737	5.984	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3738	Trækleiva x fv. 42 - Kleivene x fv. 42	0.980	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3740	Vassenden x fv. 42 - Kverve	6.944	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3742	Mjåland x fv. 42 - Buflaten	5.835	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3764	Herefoss x rv. 41 - Øynaheia x fv. 3606 - Mjåvatn x fv. 42	7.093	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Froland kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 12	Fv. 42 Haugland - Ytre Lauvrak	0.128	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 28	Del av Rislandveien	0.031	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1001	Orrevegen	0.087	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1002	Heståsen - Plassen	0.104	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Heståskjerret	0.027	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Bjørumsvegen	1.005	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1050	Kristian Birkelandsvei	0.475	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1058	Gullknappveien	0.181	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1059	Messel x fv. 408 - Messel bro sør (bro o / jernbane)	0.114	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks totalvekt: 10.0 tonn. Maks aksellast: 5.0 tonn.
Kv. 1060	Bøylestadvegen	0.720	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt: 8.0 tonn. Maks aksellast: 4.0 tonn.
Kv. 1062	Hurveheia - siste del	0.167	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1063	Hantodalen - Hurvenes	0.672	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1064	Bøylestad - Hersel	1.639	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1064	Bøylestad x fv. 3718 - Hersel	0.160	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1068	Fv. 42 - Stien	0.124	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1069	Sleikbekk x fv. 3720 - Møglerød	1.240	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1070	Mjølhusmoen - stadion - verksted	1.009	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1070	Rislandsveien	0.070	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1070	Kv. 1070 Rislandsveien	0.424	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1071	Eivindstad - Øveland	0.690	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1072	Skarsbru - Nordbø	0.650	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1074	Jomås - Olsbu	4.498	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1075	Moen - Moripen	3.166	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1076	Heldalsmo - Vehus	0.545	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1077	Tresnes - Evjevollen	1.708	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1083	Fv. 42 - Augland	0.801	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1084	Fv. 42 Uvatn - Haugås	1.233	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1085	Kverveveien - Sandnes - Soysdal	1.507	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1087	Hampebk. - Skytterhus	2.387	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1088	X fv. 3764 - Bjorvatn	1.139	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1090	Dalen - Holtebu	2.188	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1092	Askeland x fv. 42 - Heldalsmoen x fv. 3720	6.580	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1094	Fv. 42 Haugland - Ytre Lauvrak	1.839	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1094	Mykland - boligfelt	0.356	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1094	Mykland skule	0.051	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1095	Fv. 42 Brubak - Belland	1.742	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1096	Åstveitveien Mykland sentrum	0.069	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1097	Fv. 42 Mykland - Mykland krk.	0.991	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1098	Risdalskryss - Sørli	2.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1103	Fv. 42 Haugland - Ytre Lauvrak	4.119	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1113	Løvjomås - Løvj. Hei	2.437	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 90000	Stemmen - Hoskuldsplass	0.399	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	30.323	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Gjerstad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 418	Akland x fv. 416 - Telemark gr. - Øy x rv. 41	18.943	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3682	Korsen x fv. 418 - Prestefoss bru	1.010	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3682	Prestefoss bru - Ausland x fv. 3694	1.493	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3682	Gammel vegbru	0.052	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	
Fv. 3684	Tveitane x fv. 418 - Melås	1.484	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3686	Frikyrkja x fv. 418 - Auslandshaugen x fv. 3694	4.533	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3688	Gml Sunde bru x fv. 418 - Telemark gr. Høgstli	6.936	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3690	Tellefsdal x E18 - Brokeland	0.520	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3692	Fiane x fv. 418 - Eikeland	2.421	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3694	Kongsnes x fv. 418 - Gunnustad	2.489	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3696	Østerholt x fv. 3688 - Holte	0.583	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Gjerstad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 600	Egddalen x fv. 418 - kom. grense Vegårshei	0.024	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1001	Brokelandsheia bru - Lindkjenn boligfelt	0.027	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1003	Atkomst avløpsrenseanlegg	0.160	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Del av Gjerstadveien	0.108	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Del av Gjerstadveien til brannstasjon	0.388	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1012	Hageroveien	0.790	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1012	Fiane boligområde	0.087	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1020	Brokelandsheia bru - Lindkjenn boligfelt	0.090	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1021	Brokelandsheia bru - Lindkjenn boligfelt	0.567	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1022	Lindvollheia	0.170	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1023	Brokelandsheia Næringsområde	0.233	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1023	Brokelandsheia	0.080	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1023	X fv. 418 - Haugbakken	0.143	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1025	Brokelandsheia	0.113	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Renstøl	0.139	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1033	Granheim	0.116	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1034	Granheim	0.138	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1040	Kvernvegen - Hedgebråten	1.064	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1047	Nessund x fv. 418 - Mo	1.745	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1051	Egddalen x fv. 418 - kom. grense Vegårshei	6.349	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1074	Rød - Mykland	3.275	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1074	Mykland - Vestøl	3.659	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1082	Trydal Vegdele - Holmen Vegdele	1.321	BkT8/40			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	5.506	Bk8/32			19.5	Nei	

Agder, Grimstad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 420	Fv. 420 Øygardsdalen kollektiv	0.081	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 420	Øygardsdalen x E18 - Dyreparken x E18	0.046	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3596	Risdal x fv. 420 - Bergemoveien	0.289	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3596	Bergemoveien - Beisland x fv. 3744	16.870	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3598	Bakken x fv. 404 - Landvik kirke	1.231	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3600	Spedalen x E18 - Bakken x fv. 3598	6.418	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3602	Bie x fv. 420 - Fjære kirke	1.251	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3602	Fjære krk. - Rykene tømmerterminal - Lunde fv. 407 x fv. 3602	8.114	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3604	Feviktoppen øst x fv. 420 - Engene x fv. 420 med arm Feviktoppen vest x fv. 420	3.981	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3606	Skiftenes x fv. 404 - Langemyr x fv. 3764	11.795	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3608	Hombor x fv. 420 - Omre x fv. 420	4.205	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3610	Enge x fv. 3608 - Kistevik	2.223	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3612	Brattåsen x fv. 3610 - Bufjord	1.853	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3614	Jodrtveit x fv. 3610 - Espevik	1.151	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3616	Molland x fv 420-Støle	2.212	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3616	Støle-slutt veg	0.413	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3618	Reddal x fv. 3596 - Dokkedal	2.371	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3620	Vikklien fv. 420 x fv. 3620 - Rønnes	5.396	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3622	Vesterled x fv. 420 - Molland nord x kv. 1055 Industrivn.	3.403	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3622	Fv. 3622 x fv. 420 - rundkj. Industrivn. kv. 1055	0.452	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3624	Frivoll x fv. 404/E18 - Øygardsdalen x fv. 420	1.544	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3626	Søm x fv. 3604 - Haslatangen	1.001	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3628	Vessøy x fv. 420 - Vessøy x fv. 3604	0.429	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3630	Birketveit x fv. 420 - Kvikshaug x fv. 3634	2.191	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3632	Lia x fv. 3634 - Nilsesvold	1.847	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3634	Konnestad x fv. 407 - Lunde x fv. 407	2.396	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3636	Bergemoen x fv. 420 - Gjærbrønnen x fv. 3600	0.702	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3638	Kroken x fv. 3602 - Tørvolt	0.989	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3640	Tønnevold x fv. 420 - Langemyr x fv. 3622	1.815	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3744	Årdalen x rv. 41 - Grøsle x fv. 404	10.587	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Grimstad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 8	X pv. Kilandssenteret - Kiland	1.764	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1070	Arendalsveien	0.356	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1074	Østerlød x fv. 420 - Arnevik (Arnevigveien)	1.617	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1119	Hålandsveien	0.892	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1120	Bioddgt. x fv. 420	0.469	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1125	Boes Bakke, veg til Brygga	0.155	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1190	Fjellknattveien	0.377	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1249	Gamlevei	1.637	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1295	Gunder Danielsens vei	0.885	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1296	Hansplassveien	0.103	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1298	Hardebergveien	1.504	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1320	Havgløttveien	0.279	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1344	Holvigasvingen	0.071	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1345	Hommedalskogen	0.828	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1355	Industriveien	1.295	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1356	Hålandsveien	2.536	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1357	Hålandsvegen	0.973	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1357	Hålandsveien	0.633	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1358	Dalholt x fv. 3596 - Reddalskanalen bru	0.583	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1358	Reddalskanalen bru - Tangen bru	1.215	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	Snumulighet i T-kryss v / Tangen bru
Kv. 1358	Tangen bru - Inntjore	1.486	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1414	Vassbotnen x fv. 404 - x pv. Kilandssenteret	0.544	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1445	Langestrand	0.332	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1452	Langhaveheia, første del	0.220	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1452	Langhaveheia, siste del	0.307	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1455	Lauråslia	0.762	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1470	X fv. 420 - Levermyr	0.149	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1470	Levermyrveien	0.240	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1490	Lillerore	0.210	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1520	Markveien	0.265	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1555	Moneveien	0.413	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1560	Myrsvingen	0.189	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1634	Ospelia S.	0.086	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1684	Salverødsvingen	0.012	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1692	Sandvadheia	0.575	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1700	Skaregrømsvei	0.376	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1720	Skjærgårdsveien	0.320	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1827	Molland x fv. 420 - Støle	0.184	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1841	Svennevigveien	0.277	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1868	Viggo Ullmanns vei	0.085	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1868	Torjus Hansens vei	0.381	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1887	Trolldalstunet (Rundkjøringer)	0.044	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1900	Trålumbakken	0.530	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1955	Vegårveien	0.556	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1955	Moneveien	0.227	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1996	Viggo Ullmanns vei	0.318	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 2021	Westermoenveien	1.241	Bk10/50		8 tonn	22.0	Nei	
Kv. 2027	Østerhusmonen	1.210	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2030	Østerskogen	0.909	Bk10/60			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	79.563	Bk10/50			22.0	Nei	

Agder, Hægebostad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 42	Hornnes x rv. 9 - Kvinlog x fv. 4194	0.334	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4040	Kvåle - Åseral gr.	7.099	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4042	Øv. Øydne - x fv. 4186	3.984	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4045	Ytre Øydne x fv. 460 - Nagelstad - Tingvatn x fv. 43	9.093	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4046	Audnedal gr. - Naglestad	0.987	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4184	Kollemo - Eikeland-Kvinesdal gr.	7.770	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4186	X fv. 752 Bjærum - x kv16 Blåka	7.130	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4186	Bloka - Grostøl x rv. 43	1.497	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4188	X fv. 43 Birkeland - x fv. 42	15.716	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4190	Bryggeså - Meland	0.166	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4190	Bryggeså - Meland	2.017	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4192	Haddeland - Rossevatn	4.299	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Hægebostad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1020	Del av Øvregardsveien	0.229	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1070	Eilevstadveien	1.001	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1690	Kollemo - Eikeland-Kvinesdal gr.	0.273	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 90000	Bryggeså - Meland	0.194	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	33.015	Bk10/60			24.0	Ja	

Agder, Iveland kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3766	Iveland x fv. 403 - Vassvatn bru	9.843	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3768	Ivedal x fv. 403 - Vatnestraum x fv. 405	10.858	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3770	Fosstveit x fv. 3766 - Eretveit	2.083	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 3772	Lauvland - Rogdevollen	1.039	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 3772	Rogdevollen - Stolpemyr x fv. 3766	2.278	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3784	Iveland bru	0.016	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3784	Iveland bru x kv. 2370 - Skaiå x fv. 403	0.960	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Iveland kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 12	Rossåsveien	2.608	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 20	Steane x kv. 1018 - Omestad	0.646	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 45	Birketveit x fv. 391 - Ivelandshallen	0.291	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1011	Tverrå bru x fv. 403 - Leesland	6.119	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1012	Tveit x fv. 403 - Øyna bru	5.208	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1012	Øyna bru - Øyna	1.297	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1013	Rossåsveien	1.447	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1014	Grossås x fv. 403 - Odderstøl	2.123	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1015	Limyr x fv. 403 - Solberg	3.841	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1016	Ljosland - Elshaugen	3.372	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1017	Håland - Støledalen	1.357	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1018	Steane x fv. 405 - Omestad	1.587	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1020	Fjærevad - Mjåland sag	1.072	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1021	Samklang - Ranestad	3.096	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1022	Evje og Hornnes gr. - Landås	2.157	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1023	Møkjålavegen	1.241	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1024	Fjermedalsveien (Hauglandstjønn - Nedre Fjermedal)	2.586	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1024	Fjermedalsveien (Engestøl - Eikeland)	1.414	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1026	X fv. 403 - Trekløver - boligfelt - skoleområde	0.504	Bk10/56			24.0	Ja	
Kv. 1033	Bakkane	0.833	Bk10/60			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	10.298	Bk10/50			22.0	Nei	

Agder, Kristiansand kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 401	Dvergsnes x fv. 494 - Hånes x E18	0.191	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 439	Ime x E39 - Døle bru - Grauthellerenkrysset	21.518	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 439	Ime x E39 - Døle bru - Grauthellerenkrysset	0.146	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 453	Vennesla x fv. 405 - Go Betong x pv.	0.026	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 461	X E39 Brennåsen-Kleveland bru	0.234	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Kleveland bru
Fv. 471	Bjørndalsletta-Gartnerløkka	0.162	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 478	Aukland x rv. 9 - avkj, Vennesla Transport	1.151	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 478	Avkj Vennesla Transport - Songdalen gr.	4.103	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 478	Kristiansand gr. - Kulia trafostasjon	0.996	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 478	Kulia trafostasjon - Nodeland bru (Nodeland sentrum)	3.225	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 479	Hølledalen - Vaglen x159	1.571	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 482	Lund torg - Vennesla gr.	0.472	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 482	X E18 - x fv. 405	9.079	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 483	Møllevannsveien	1.887	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 484	X Dronningens gt. - Festningsgt. - x Tordenskjoldsgate	0.617	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 486	Elvegaten (fra Tollbodgt. - Dronningens gt.)	0.077	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 486	Tollbodgt.	0.824	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 488	Marvikveien	0.910	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 490	Østre Ringvei - Xev18	1.183	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 492	Grauthellerenkrysset - Mjåvann ind. område	1.932	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 494	Strømme - Dvergsnesveien	0.262	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 494	Dvergsnesveien - Korsvik	1.308	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 496	Rona - Korsvik - Dvergsnes	6.512	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 496	Varoddbrua - Korsvik - Dvergsnes	0.205	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 496	Dvergsnes - Kongshavn	3.251	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 496	Dvergsnes - Kongshavn	0.100	Bk10/50			12.4	Nei	
Fv. 496	Kongshavn - Drange	8.882	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 498	Barstøvlveien (Randesund Indust.)	2.878	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3746	Erkleiv - Vennesla gr.	5.072	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3748	Krageboen x rv. 41 - Urdalen x fv. 3750	4.319	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3900	Frisktad S. - Stangenes	2.283	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3902	Bjørnstad x fv. 401 - Kongshavn x fv. 496	3.114	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3902	Bjørnstad - Kongshavn	0.055	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3904	Randesund x fv. 3902 - rkj. pv. Holteheia	1.763	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3904	Rkj. pv. Holteheia - Tømmerstø x kv. Holteveien	0.439	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3904	Tømmerstø x kv. Holteveien - Tømmerstø brygge	0.732	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3906	Kryss fv. 496 Odderhei - Dvergsnes	0.840	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3906	Dvergsnes - Tangen	0.814	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3908	Åshavn - Geiderøy	2.500	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3910	Ve - Lundshaug	6.088	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3912	Ålefjær - Erkleiv	6.966	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3920	Mosby x fv. 405 - Hallandsfoss bru	1.301	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3934	Kilen - Brokka	7.166	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3936	Brandsvoll - Breivoll x fv. 3938	2.247	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3936	Breivoll x fv. 3938 - Koland	7.560	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3938	Frikstad-Marnadalgr.	3.756	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3940	Skinsnes - Hønemyr	4.930	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3942	Reisersdal bru - Songdalen gr.	4.896	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3946	Vennesla gr. - Underåsen	0.491	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3948	Vehus - Songdal gr.	6.442	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3950	Augeland Xfv.461 - Eidså	4.838	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3952	Brennåsen - Birkenes bru - Greipstad kirke + arm til Birkelid kirke	3.910	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3954	Søvik - Nodenes	0.458	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3956	Pålsnesvegen	0.640	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3958	Søgne Landbrukskole - Berge	0.911	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3960	X114 Tofteland bru - x456 Torvmoen	2.671	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3962	X fv. 4234 - Kleppland	1.144	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3964	Tangvall x114 - Sangvik x fv. 479	1.306	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3966	Lunde - Vaglen x fv. 479	2.037	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3968	X165 - Åros	1.406	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3970	Hallandsvik - Trysnes	4.758	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3972	Mandal gr. - Røsstad	3.774	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3972	Skarpeid -Røstad	4.192	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3972	Ormestad - Åsane	3.302	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3972	Røsstad - Ausvigheita boligfelt	1.650	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3972	Ausvigheita boligfelt -x E39	2.043	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3972	Lunde x E39 - Lunde x fv. 114	0.373	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3974	Lonelia - Eikstøl - Holmen x E39	3.931	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3975	X456 Tangvall - x fv. 3964	0.749	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3975	Lohnelier ind.omr. - x fv. 3964	4.834	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3975	X E39 (Lindelia) - Lohnelier ind.omr.	0.962	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3976	Lunde - Tronstadstemmen	5.095	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3976	Tronstadstemmen - Marnardal gr.	4.752	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3978	Try - Brunvatne - avkj. Kjær gård	5.572	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3980	Mandal gr. - Ø. Eid	2.301	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4014	Marnardal gr. - x Kommv. Lauvsland	2.226	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4234	Brennåsen x E39 - Søgne gr.	5.576	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4236	Stausland x fv. 456-Hølledalen	0.361	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4236	Hølledalen - Høllen	1.029	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4238	Nodeland x fv 461 - Øyslebø x fv 4226	10.511	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Kristiansand kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10110	X fv.457 - Andøyvegen 27	0.605	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10330	Baneheiveien	0.389	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10535	Fv.490 - Prestebekken bru S	0.098	Bk10/50			19.5	Nei	NB: Prestebekken bru Bk T8/40
Kv. 10535	Prestebekken bru	0.025	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10535	Prestebekken bru N - Bispegra ende	0.342	Bk10/50			19.5	Nei	NB: Prestebekken bru Bk T8/40
Kv. 11350	Elisenlund	0.154	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12410	Snuplass Trangedalen - Bom Kjerrane	1.695	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12410	Bom Kjerrane - Kvislevatnet	0.028	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12770	Grostølveien, siste del	0.893	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 13040	X E39 - x Breimyrveien	2.378	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14063	X Fv. 456 - Ende	1.130	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14210	Klynga - Siste del	0.063	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15020	Lumberveien	0.486	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15460	Marvikveien	0.214	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 15567	Del av Mosby ringvei	0.035	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 15570	Myrbakken	0.716	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15790	Narvigakrysset - Vige Havnevei	0.035	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16780	Rv.9 - Ravnedalsveien bru S	0.089	Bk10/50			19.5	Nei	NB: Ravnedalsveien bru Bk6/28
Kv. 16780	Ravnedalsveien bru	0.038	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 16780	Ravnedalsveien bru N - Ravnedalen	0.391	Bk10/50			19.5	Nei	NB: Ravnedalsveien bru Bk6/28
Kv. 16789	X E39 - Rige næringsområde	0.248	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16789	X E39 - Rigetjønnveien 50	0.322	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16838	Ryensveien	0.266	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 16975	Sømsveien-Vardåsveien	0.694	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17190	Mestadveien	0.022	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 17400	Sjømannsgata	0.098	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 17460	Skibåsen N x fv. 498 - Skibåsen S x fv. 498	1.726	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17460	Skibåsen N x fv. 498 - x rkj. Grasdalen	0.196	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 17540	Skolebakken	0.130	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 17980	X fv. 457 - Voie Ringvei	1.596	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18300	X fv.453 - Gamle Mandalsvei	0.481	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18884	Sømsveien-Vardåsveien	0.462	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 19210	Vardåsen skole Nordlia	2.544	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 19210	Torsvikleiva- Vardåsen skole	1.681	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 19480	Falconbridge x rkj. E39 - Hannevika x rkj. E39	0.630	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 19550	Tollbodgt.	0.062	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 19693	Fv. 456- Steindalen	1.161	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20010	Breimyrveien	2.003	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20031	Rv. 9- bussnuplass	1.447	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20035	Fv. 453-Brattvollplatå	0.771	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20049	Espestølveien	1.573	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 20053	Kystveien	0.330	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20054	Mestadveien	1.260	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 20068	Gillsveien, siste del	0.262	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 20090	E39- Nils Fidjelandsvei	0.663	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20153	Dvergsnesveien-Høvågveien	0.911	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20153	Ronatoppen, Strømmeveien	0.092	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 20184	X E39 - Rige næringsområde	0.953	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20206	X Barstølveien - Buråsen	0.506	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20206	Buråsen	0.250	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20210	Ådnevikveien	0.911	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 20225	Kalvåsveien, første del	0.054	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20225	Kalvåsveien, siste del	0.628	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20226	Ormeliveien, siste del	0.141	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 20238	X E18 - Vige Havnevei 75	1.468	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20259	Sydinga	0.095	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20274	Lauvåsen x E18 - x rkj. Skibåsen	0.521	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20275	Lauvåsen x E18 - Timenes X E18	1.510	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20363	Havnegata	0.189	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20418	Mjåvannsvegen	1.863	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 41080	X fv. 479 - Høllen vest ind.omr.	1.693	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 41150	Daleheia	0.157	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41196	Eikestølveien	0.458	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 41250	Eiketjønnveien	0.235	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41360	Frøyslandsveien	2.121	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41370	Furumoen	0.232	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41390	Gamle Lundevei	0.133	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41395	Gml. - Årosveg	1.210	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41445	Giskedalen	0.148	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41570	Hakleiva	0.190	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41653	Høllesanden	0.261	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41699	Kleivsetveien Del 1	2.068	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 41699	Kleivsetveien Del 2	2.321	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 41701	Kleivtunet	0.176	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41730	Kossevigheia	0.050	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41855	Linneflaten	0.356	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 41857	Linnegrøvan	0.240	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 41857	Linnegrøvan	0.111	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41860	Lohnelia	0.733	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 41893	Moneveien	0.143	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 41987	Ospedalsvegen	0.250	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 42007	Brunvatne - Ramsland	2.366	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 42007	Ramslandsveien (Brunvatne - Ramsland)	0.278	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 42037	Røsstad x fv. 3972 - Svalemyr x Trånevn.	1.437	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 42105	Myran - Skuggedal	0.583	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 42105	Lonemyr - Skuggedalsbekken	0.850	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 42160	Veg til Solberg	0.743	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 42190	Stemveien	0.201	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42190	Stemeveien	0.094	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42290	Mandal gr. - Stupstad	1.841	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 42440	Søvigneset	0.107	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42515	Teland bru	0.016	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 42520	Tingstuveien	0.120	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42522	Tingvollen	0.192	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42607	Ospedalsvegen	0.815	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 42630	Svalemyr x Røsstadvn. - x Gamle Søgnevei	3.231	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 42644	Tånevig x fv. 3972 - x Gamle Søgnevei	0.726	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 42708	Vedderheia	0.306	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42720	Vestrusveien	0.102	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42720	Vestrusveien	0.021	BkT8/40			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 42740	Vigeboveien	0.126	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 42800	Øygarden	0.293	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42820	Øygardsheia	0.267	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42900	Årossanden	0.213	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 42920	Åros x FV3968 - Åros x Krossnesveien	0.137	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 42920	Åros x Krossnesveien - Årosskogen	0.667	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 43000	Svemland - Årstøl	2.221	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 43089	Havåsen	0.275	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 43095	Hølleverven	0.072	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 51160	Brennåsvegen - fv. 461	0.062	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 51185	Rv. 461 - Stemmen v/Farvannet	0.233	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 51245	Gjervoldstad bru	0.088	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 51310	Rv. 461 - Hagen	0.340	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 51620	Mjåvannsvegen	1.992	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51805	Rv. 461 - Heggland	0.653	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 51805	Fv.461 - Gjervoldstad bru	0.041	Bk10/50			19.5	Nei	NB: Gjervoldstad bru Bk8/32
Kv. 51809	X fv. 461 - Spjotnesvegen 41	0.670	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 52040	Fv. 3940 - Djubesland	0.901	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52050	Rv. 461 - Dynestøl	2.039	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52080	Fv. 3936 - Eikeli/Hagen	0.986	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52130	Fv. 3938 - Follerås	0.506	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52170	Fv. 3936 - Helland/Omsland	1.363	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52180	Fv. 3936 - Hærås	0.867	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52210	Rv. 461 - Lauvsland - rv. 461	0.876	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52210	Lauvslandsvegen	0.121	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52230	Fv. 3936 - Helland/Omsland	0.228	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52230	Åmsland	0.492	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 52270	Øvlandsvegen	2.267	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	476.849	Bk10/50			19.5	Nei	

Agder, Kvinesdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 461	Føreland bru - Liknes x E39	0.084	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 465	X E39 - Liknes x fv. 461	0.076	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 465	Liknes x fv. 461 - Kvinlog x fv. 42	0.284	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4090	Opofte x fv. 465 - Revurdalen avkj. Lister Næringspark	0.869	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4090	Revurdalen avkj. Lister Næringspark - Liknes	10.804	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4091	Lyngdal gr. - Lande	0.202	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4091	Lande - Oppofte	3.041	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4091	Oppofte - x Ny rv. 465	0.827	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4091	Oppofte - x Ny rv. 465	0.129	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 4158	Feda x fv. 4160 - Sande	1.907	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4160	Hangelandsvika x E39 - Feda	2.700	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4160	Feda - Birkeland x E39	2.128	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 4162	Feda x fv. 4160 - Flekkefjord gr.	7.274	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4164	Øye - Frøytland	5.116	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 4166	Åmot x rv. 465 - x arm til Hamre	1.362	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4166	X arm til Hamre - Hunsbedt	0.590	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4166	Åmot x rv. 465 - Hunsbedt	1.479	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4166	Arm til Hamre	2.146	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4168	Hunsbedt - Austerdalen skole.	4.139	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4168	Austerdalen skole - Gjemlestad bru x fv. 4194	0.329	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4170	Dambrua - Jerstad	2.156	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4172	Fv. 4194 - Sandvatn st. + arm	0.963	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4174	Nygård bru x fv. 4194 - Nygård bru Ø	0.114	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4174	Nygård bru Ø - Kalvestøl	4.541	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4176	Skjekkeland - Basgård	1.734	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 4178	Storekvina - Bjåstøl	2.094	BkT8/40			24.0	Nei	Maks totalvekt sommer 40 tonn
Fv. 4180	Tjørnhom - Vatland	5.544	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4182	Oksesteinen bru - Røiseland	3.348	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4184	Hægebostad - Moi	5.223	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4194	Øvre Egeland - x fv. 42 Eiesland	23.761	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4196	Åsemoen - Røynebu	7.396	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4198	X fv. 465 - Knaben Gruver	13.670	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Kvinesdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	Arm Røynestad	0.010	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 118	Kvinaosen	0.112	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 811	Fjotlandsvegen (Daland)	0.234	Bk8/32			24.0	Ja	
Kv. 1001	Arm til Austerdalsvegen 2170	0.548	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1008	Bruvegen	0.073	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1013	Åmodt industriområde	0.048	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1016	Egelandsmyra	1.069	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1018	Øyebergan adkomst + Bolig	0.111	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1023	Elvevegen	0.815	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1029	Farmonen	0.146	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Farvegen	0.089	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1032	Faråsvegen	0.346	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1034	Fjotlandsgata	0.159	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1037	Granlunden	0.192	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1041	Åmodt industriområde	0.264	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1045	Helleråsvegen	0.414	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Industrigata, Åmodt Industriområde	0.702	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1050	Industrivegen Øye Smelteverk - Kvina Gamle brygge	0.539	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1053	Øye Smelteverk - Kvina Gamle brygge	0.387	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1054	Kvitlevegen	0.170	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1057	Øyebergan adkomst + Bolig	0.781	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1059	Øyebergan adkomst + Bolig	0.150	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1060	Åmodt industriområde	0.463	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1073	Nesgata	0.347	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1079	Rødlandsvegen	0.272	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1084	Siniusvegen	0.276	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1085	Slettevegen	0.723	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1086	Vallenknuten - Slimestad bru	0.074	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1086	Vallenknuten - Slimestad bru	0.449	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1086	Slimestad bedehus	0.062	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1086	Lindland	0.058	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1089	Siniusvegen, Stadionvegen	0.393	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1090	Steindørvegen	0.085	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1093	Tverrvegen	0.092	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1102	Egeland - Lindland	0.564	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1102	Lindland	0.234	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1102	Lindland - Slimestad	0.671	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1103	Øyebergan adkomst + Bolig	1.109	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1106	Åmotsvegen	0.269	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1108	Jerstadmonen	0.218	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1113	Åmodt industriområde	0.161	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1115	Utsikten	0.248	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1127	Tøffelgata	0.129	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1129	Bakken	0.363	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1131	Feda småbåthavn	0.091	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1139	E39 - Svinland	0.772	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1142	Birkelandsbakken	0.529	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1142	Feda - Flekkefjord - kirke	0.012	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1146	Birkelandsbakken	8.381	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1155	Håland	1.710	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1155	Hålandsvegen	1.479	Bk6/28			24.0	Ja	
Kv. 1157	Ulland	0.308	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1162	Fv. 551 - Lande	1.064	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1164	Rørviksveien	3.387	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1166	Teistedal	1.014	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1168	Braudeland	0.557	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1168	Kyrkjebakken	0.678	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1171	Kyrkjebakken	0.361	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1175	Fv. 462 - Rebbåsen	0.725	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1177	X fv. 461 - Viga	3.314	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1180	Nordhelle - Sørhelle	0.903	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1181	Sørhelle	1.836	BkT8/50			24.0	Ja	Maks totalvekt sommer 40 tonn og 50 tonn vinter
Kv. 1181	Nordhelle Sørhelle	1.657	BkT8/50			24.0	Ja	Maks totalvekt sommer 40 tonn og 50 tonn vinter
Kv. 1182	Sørhelle	0.787	BkT8/50			24.0	Ja	Maks totalvekt sommer 40 tonn og 50 tonn vinter
Kv. 1189	Laulia	0.280	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1189	Hægebostad gr. - Moi	0.756	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1192	Hægebostad gr. - Moi	0.845	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1193	Fv. 4194 - Jerdal	0.743	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1194	Gjemlestadvegen	1.555	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1194	Arm fra Gjemlestadvegen	0.361	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1195	Espeland	0.289	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1199	Nedre Haugland	0.274	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1202	Verslandsveien	0.315	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1203	Bruliveien	1.393	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1204	Fv. 4194 - Knibestøl	1.761	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1205	Veggelandsvegen	0.905	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	Maks totalvekt sommer 40 tonn og 50 tonn vinter
Kv. 1206	Valdroveien	0.174	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1207	Fv. 4194 - Høydal	0.184	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1214	X rv. 465 - Egenes	0.296	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1214	Egenes	0.737	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1215	X rv. 465 - Egenes	0.084	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1215	Lyding	0.849	BkT8/50			24.0	Ja	Maks totalvekt sommer 32 tonn
Kv. 1217	Rafoss	0.470	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1218	Nedre Omland	0.338	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1219	Øvre Omland	0.637	BkT8/40			24.0	Ja	Maks totalvekt sommer 40 tonn og 50 tonn vinter
Kv. 1220	Sjekkeland - Lundefjellet	0.576	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1225	Kregjen	0.526	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1225	Midtre Røynestad	0.677	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1227	Fv. 465 - Biktjørn	2.369	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1229	Hagan	0.379	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1230	Røyseland	0.343	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1232	Narvestad	0.499	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1233	Nedre Kvinlog skole - nedre Kvinlog	1.307	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1234	Årlia - Årland	1.455	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1238	Svindlandsveien	0.331	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1239	Helle	0.482	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1240	Kjermyra	0.435	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1241	Øvre Røynestad	0.567	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1251	Hålen	0.352	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1252	Kvinlog industriområde	0.490	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1256	Fossdal	0.672	Bk8/32			24.0	Ja	Maks totalvekt sommer 32 tonn og 40 tonn

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
								vinter
Kv. 1257	Spillebrok	0.848	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1258	Eiesland	0.513	BkT8/40			24.0	Ja	Maks totalvekt sommer 40 tonn og 50 tonn vinter
Kv. 1259	Kjølnes	1.156	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1260	Myglandsveien	0.248	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1263	Eikeland	0.814	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1264	Lindeland bru - Lindeland	1.103	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1265	Lindelandsveien	2.477	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1266	Bergesli - Røyland	1.411	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1269	Solivegen	1.761	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1283	Fjotlandstjønna - Kragedalen	2.960	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1283	Fjotlandstjønna - Kragedalen	1.426	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 1291	Industrigata	0.143	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 97774	Oppofte - x Ny rv. 465	1.050	BkT8/40			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	63.315	BkT8/40			19.5	Nei	

Agder, Lillesand kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 402	Øvre Tingsaker x fv. 420 - Birkeland x rv. 41	1.499	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3642	Indre Årsnes x fv. 401 - Ulvøysund	6.051	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3644	Ribe x fv. 3642 - Hæstad x fv. 3642	4.574	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3646	Hellenes x fv. 3644 - Langholmsund	0.903	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3648	Hesthagen x fv. 3642 - Omlandsnes	1.677	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3650	Eidjord x fv. 401 - Opseng	1.042	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3652	Høvåg x fv. 401 - Kvanneidfjorden	1.825	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3652	Kvanneidfjorden - Blikksund	0.289	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3654	Ørsland x fv. 401 - Krossen	2.842	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3656	Holteveien x fv. 401 - Kjøpmannsvik snuplass	2.416	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3656	Kjøpmansvik snuplass - Kjøpmansvik brygge	0.200	Spesiell begrensning			15.0	Nei	
Fv. 3658	Trøe x fv. 420 - Åbåll x rv. 41	6.434	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3660	Fjelldalstrand x fv. 420 - x kv. 29	0.594	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 3660	Fjelldal x kv. 29 - Bjelland	1.953	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3662	Kleivsmoen x fv. 420 - Glamsland	1.877	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3664	Sangereid x fv. 420 - Brekkestø	6.623	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3666	Fv. 3666 x E18 - Asko Agder	0.030	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3666	Skuggeviksletta x fv. 420 - Skuggevik	0.626	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3668	Borkedalen x fv. 3670 - Furulunden	1.223	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3670	Oddekleiva - Viadukten x fv. 420	1.177	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3672	Sentrum x fv. 402 - Solheimsveien	0.746	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3672	Solheimsveien - x fv. 3674 Tingsaker	0.336	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3672	Tingsaker x fv. 3674 - øvre Tingsaker x fv. 420	0.711	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3672	Kollektiv Tingsaker	0.059	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3674	Nedre Tingsaker x fv. 3672 - Heldal x fv. 420	2.500	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3676	Ålebekk x fv. 3674 - Breivik	3.010	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3676	Flørnesveien 268 - Breiviga	0.149	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3678	Heldal x fv. 420 - Frydentopp industriområde	1.614	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3680	Langedalstjønn x fv. 3674 - Dyvik	0.894	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Lillesand kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 45	Ytre Årsnes - Skottevik	0.269	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1190	Nyland - Fjeldal skole	0.390	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1730	Frillestadveien	1.416	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1751	Gitmarksveien	0.546	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1765	Storemyr x fv. 402-Grimenesveien 31	2.220	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1765	Grimenesveien 31-Grimenes bru Ø	4.188	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1765	Grimenes bru Ø-Grimenesveien 110	2.896	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1765	Grimenesveien 110-Birkeland gr.	1.171	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1788	Ånastrand - Grunnebu	2.494	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1900	Hvitveislia	0.247	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1960	Kvåse x fv. 401 - Isefær	2.861	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2120	Strandgaten - Kokkenesgate	0.247	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2145	Nyland x E18 - Kosvik	0.969	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2175	Hæstad - Krossen	1.159	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2180	Kassen - Kvannes	1.228	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2460	Bjelland - Buene	2.953	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2460	Buene-Eikeland	4.170	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2580	Strandgaten - Nygårdsgate	0.146	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2580	Strandgaten - Nygårdsgate	0.294	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3050	Skauveien	0.379	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3050	Skauveien	0.319	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3375	Strandgaten x fv. 3670 - x Vestregate	0.257	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3400	Svåbekk (inds.)	0.744	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3470	Heldal - Stordalsmyr	0.868	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3500	Borkedalen x E18 - Furulunden	0.009	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3580	Kråkeveien x E18 - Urdalen	1.802	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3599	Kaldvellfjorden - Vatne	3.021	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3600	Strandgaten x fv. 3670 - x Vestregate	0.175	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3670	Ytre Årsnes - Skottevik	0.611	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3820	Østregate	0.169	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3825	Østre Vallesverd - Gåsetjønn	1.525	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4017	Svåbekk (inds.)	0.142	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4018	Del av Lundemoveien	0.261	Bk6/28			24.0	Nei	
Kv. 4019	Møglestu x fv. 402 - Prestegården	0.858	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4023	Svåbekk (inds.)	0.103	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4034	Svåbekk (inds.)	0.093	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4040	Sydinga	1.461	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4044	Kv 4040 Sydinga	0.032	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4044	Snelldalen	0.404	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4047	Trøe - vestre Vallesverd	1.369	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4050	Møglesu - Holta	0.305	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4051	Møglesu - Holta	0.436	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4056	Møglestu x fv. 402 - Prestegården	0.167	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4056	Norton - Moelva	0.752	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4077	Gaupemyrheia, industriområde	0.385	Bk10/60			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	44.612	Bk10/50			22.0	Nei	

Agder, Lindesnes kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 230	Ime - x pv. Strømsvika	2.607	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 439	Ime x E39 - Døle bru - Grauthellerenkrysset	13.763	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 455	X E39 Mandal - x fv. 459	0.177	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Møll bru
Fv. 455	X fv. 459 - Homme bru sør	0.136	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Homme bru
Fv. 455	Arm til plass	0.116	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 459	Døle bru x E39 - Ytre Nøding x fv. 455	0.044	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 474	Malmø x fv. 458 - Hald x E39	1.949	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 477	Mandal gr. - Øyslebø N	0.271	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 477	X fv. 474-Lindland	2.874	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3936	Breivoll x fv. 3938 - Koland	3.273	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3938	Songdalen gr. - Mannflå	2.149	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3972	Lindland - Valand - Harkmark	2.080	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3972	Harkmark- Søgne gr.	3.764	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3973	Valand x fv. 439 - Valand V x E39	3.071	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3976	Sløgedal x Kommv. - Søgne gr.	4.105	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3976	Skjævesland sag - Sløgdal x Kommv.	5.835	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3976	Skjævesland bru - Skjævesland sag	1.088	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3976	Skjævesland bru	0.067	Bk6/28			19.5	Nei	Kjøretøy bredde: Maks 2.4 m
Fv. 3976	Øyslebø - Skjævesland bru	0.941	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 3980	V. Eid - Fuglevik - Søgne gr.	5.776	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3982	Sti - Ousland	2.436	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3984	Storaker - Aurebekk	1.225	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 3986	Ormestad - Hjorteland	1.061	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3988	Sånum - Rennes	1.603	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3990	Toftenes - Hoven - Hogganvik	3.750	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3992	Lunde - Lundevik	1.331	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 3994	Fr. Nansensveg - Banke bru	1.173	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3994	Reibakken x E39 - Banke bru vest	8.256	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3996	Ø. Skogsfjord - Sandberg - Lia	4.142	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3998	V. Skogsfjord - Lindesnes gr.	1.963	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 3998	Mandal gr. x kv. Møglandsveien	2.602	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3998	X kv. Møglandsveien - Tredal x E39	1.242	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3998	X kv. Møglandsveien - Tredal x E39	0.802	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4000	Sodeland - Spetteland	3.654	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4002	Halshaug - Gjervoldstad - Krossen	14.571	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4004	Fasseland - Støle	3.573	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4006	Fuskeland - Lindesnes gr.	6.436	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4006	Mandal gr. - Skofteland	10.441	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4008	Lindesnes gr. - Manneråk	1.376	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4008	Ertseid - Marnardal gr.	8.829	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4010	Skjævesland bru - Usland	1.362	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4012	Lindesnes gr. - Heddeland	8.031	BkT8/40			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 4012	Spilling - Marnardal gr.	6.456	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4014	Marnardal gr. - x Kommv. Lauvsland	0.009	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4014	Bue - Finnsådal - Sogndalen gr.	7.914	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4016	Voan (X rv. 455) - Tjomsland bru - Kaddan - Lindesnes gr.	10.182	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4016	Opsal - Vassland - Marnardal gr.	5.273	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4018	Eldalen - Åkset	1.405	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4020	Audnedal gr. - Abelset	1.193	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4022	Sveinall x rv. 461 - Bekkestean	1.457	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4022	Bekkestean - Åkset - Abelset	14.096	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4022	Abelset - Rydlende	2.769	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4024	Tønnesland bru - Sindrebakken	0.370	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4024	Sindrebakken - Valebrokk	8.036	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4026	X fv. 455 Foss - x fv. 460 Byremo	1.815	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4044	Hepteli - Rydlende - Audnedal gr.	7.438	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4052	Eikedal - Gåselandsvegen	4.373	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4054	Vigeland V - x E39 - Vigeland sentrum - øvre Foss x fv. 4056 - Akland	0.747	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4054	Vigeland V - x E39 - Vigeland sentrum - øvre Foss x fv. 4056 - Akland	20.845	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4054	Akland - Tryland x rv. 460	0.305	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4056	Melhusmoen - øvre Foss	0.542	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4058	Vallemoen	2.756	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4060	Einarsmo - Vigmostad	4.291	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4068	Kommv. Hestehaven industri - Tjøm	5.412	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4068	Valle x E39 - Kommv. Hestehaven industri	0.565	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4070	Lonestrand - Syrdal - Åvik	3.908	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 4072	Svennevik - Syrdal	1.856	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4074	Fjellskår - Lillehaven	0.947	Bk10/50			12.4	Nei	
Fv. 4076	Gare - Grønsfjord	2.598	Bk10/50			12.4	Nei	
Fv. 4078	Spangereid kirke - Jåsund bru - Lyngdal gr.	0.357	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4214	Kryss E39 Fardal-kryss E39 Udland	3.397	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4226	X fv. 477 - Prestegården	12.447	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4226	Prestegården - x kv. 35300	5.759	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 4226	X kv 35300 - x fv. 544 Øyslebø	0.216	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4228	Ime - Harkmark kirke	10.588	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4232	Avkj. søppelanl. - Skjernøysund bru - Farestad - Dyrstad + arm til Farestad	6.395	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4232	Arm til Farestad	0.599	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4238	Nodeland x fv 461 - Øyslebø x fv 4226	14.567	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Lindesnes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Stovelandsveien	0.065	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1	Stoveland bru	0.064	Spesiell begrensning			19.5	Nei	
Kv. 1	Stovelansveien	0.133	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4	Lindesnesveien, nr. 426 og 428	0.364	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5	Gamle Ime skole	0.400	Bk6/28				Nei	
Kv. 31	Rv. 460 - Lone + arm til Tarvannet	0.191	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 48	Gatenavn mangler	0.483	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 58	Gatenavn mangler	0.300	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 60	Gatenavn mangler	0.280	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 71	Gatenavn mangler	0.089	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1000	Timberåsen	0.742	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1010	Bjørkåsveien	0.200	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1020	Farmoveien	0.015	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1030	Fjellveien	0.071	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1040	Hestehaven, Fredheim	0.258	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1050	Gamleveien	0.874	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1060	Vigelandsveien	0.371	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1070	Kvernhusbakken	0.473	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1090	Løkkeveien	0.281	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1100	Mjunebrokkveien	0.234	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1120	Peder Claussøns vei	1.023	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1130	Fjellia	0.435	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1140	Lilleveien	0.062	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1150	Smibakken	0.185	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1160	Rødbergsveien	0.270	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1170	Trean	0.259	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1180	Gatenavn mangler	0.210	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1180	Bjørkåsveien	0.051	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1190	Volleveien	0.258	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1200	Øvre Vigeland	0.319	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1210	Elveveien	0.287	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1220	Rådhusveien	0.328	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1230	Sølvbergveien	1.170	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1230	Sølvbergveien	0.576	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1240	Livoldveien	0.111	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1250	Solkroken	0.135	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1260	Langfjellveien	0.272	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1270	Langfjellveien	0.148	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1280	Fløyveien	0.197	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1290	Ytre Haven	0.095	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1300	Lindesnesveien	0.302	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1340	Rødbergsveien	1.450	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1340	Rødbergsveien, Gjedelandsveien	0.126	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1350	Rødbergsveien, Gjedelandsveien	1.011	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1360	Ekeland - Kåfjord	2.194	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1370	Kåfjordnes	1.456	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1380	Unnerøy	1.884	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1400	Remekollen	0.356	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1400	Fardal - Gåsestein - Reme	8.374	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1410	Remesvik - Hesteland Lindland	2.749	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1410	Udland - Tjorteland + Remesvik - Gåstein	2.251	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1420	Udland - Tjorteland + Remesvik - Gåstein	2.611	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1430	E39 - Molandsli	0.588	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1440	E39 - Molandsli	1.406	BkT8/40			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1460	Bålyvegen	0.788	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1480	Øvrenesveien	4.965	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1490	Rv. 460 - Goksem	0.632	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1510	Øvre Våge - Vågestrand	0.401	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1520	Våge - Syrdal	1.237	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1530	Fasselandsveien	0.804	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1550	Haraldstad	0.529	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1570	Romedalsveien	1.066	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1600	Fiskebekken - Holmesland - Berva bru	4.597	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1640	Selandsveien	3.906	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1660	Auklandsveien	2.314	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1680	Rødlandsveien	3.941	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1690	Brådlandsveien	1.439	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1700	Støleveien	4.342	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1710	Akland - Landås	0.597	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1710	Lelandsveien	0.732	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1740	Døblavegen	1.518	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1750	Roland - Stiland	8.136	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1810	Rv. 460 - Lone + arm til Tarvannet	0.156	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1810	Lone veg langs Lonetjønna	0.752	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1860	Svennevik boligområde	0.233	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1980	Remekollen	0.505	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1980	Fardal - Gåsestein - Reme	0.111	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2010	Møgedalen	0.192	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2110	Øvre Njerve	0.846	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2120	Hølleskaret	0.268	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2170	Njerveåsen	0.735	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2210	Presthusmoen	0.305	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2220	Garemoen	0.214	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2240	Garebakken	0.143	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2260	Presthuskollen	0.568	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2270	Kyllinggata	0.138	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2370	Ramsland	0.462	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2520	Syrdal	0.573	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2560	Rymtelandsveien	0.508	Bk10/50				Nei	
Kv. 2570	Høylandsveien	2.429	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2790	Skarstad - Norum	1.097	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2800	Melhus bru (ikke over Melhus bru) - Haga	1.204	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2850	Tjomslandsveien	1.735	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2860	Vormevatn - Hennestad	2.114	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2870	Lysestølveien	0.825	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2880	Vigmostad - Vigmostad kirke	0.324	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2910	Lille Risdal	0.215	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2920	Røsstadvatn - Kleiven Ytre	2.220	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2930	Grisleosen - Øygarden	1.980	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3030	Øvre Sjølingstad	0.795	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3080	Rv. 460 - Lilleopshus	0.427	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3090	Kommunale veger i Hestehagen	0.589	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3090	Veger i Hestehaven	0.006	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3090	Hestehaven, Fredheim	0.176	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3250	Vestheia	2.707	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3350	Glomsåveien	0.831	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3500	Smalsund/Buråsen	0.074	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3500	Smalsund/Buråsen	0.052	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3750	X rv. 455 - x rv. 461	0.936	Bk6/28			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3800	Vedmyr - Øyan	0.483	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 3950	Tislandsveien	3.356	Bk10/60			24.0	Nei	Bruksklasse tele BkT8 - 40 tonn
Kv. 4550	Hessåveien	0.432	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4600	Giert Giertsensgate	0.100	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5011	Veg Rundt Øyslebø kirke	0.020	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 5030	Halseveien	0.168	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5150	Åsanveien, Stedjansveien	0.319	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 5150	Stedjanvegen	0.538	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5200	Haugen	0.200	Bk6/28				Nei	
Kv. 6700	Gada (Kleven)	0.264	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 6700	Gada (Kleven)	0.428	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 7059	X fv. 4000 Haddeland - Undal	0.978	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 7061	X fv. 4000 Kjær - øvre Undal	0.558	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 7900	Leirvollen	0.097	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8100	Livegen	0.103	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 9250	Oksevollen	0.445	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 9250	Oksevollen	0.033	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10000	Rundveien	0.140	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 10000	Rundveien	0.207	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10250	Seljeveien	0.042	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10250	Seljeveien	0.090	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 10260	Hobdeodden	0.411	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10600	Skjebestadvegen	1.474	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11350	Solhøgdaveien	0.234	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 11350	Solhøgdaveien	0.241	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11600	Seljeveien	0.050	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 12000	Sverresgate	0.097	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 12600	Valleveien	0.086	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12650	Vassmyrveien	0.104	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 13270	Elveveien	0.138	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13400	X fv. 4006 - Solås	0.479	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 14020	Skriversmauet	0.137	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 14024	X fv. 4002 Holmegård - Holum kirke	0.676	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 14026	X fv. 201 Falitten - x fv. 4002 Holmegård	0.062	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 14030	X fv. 4002 Holmegård - Holum kirke	0.382	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 15016	X fv. 4002 Hesland - Rosseland	0.829	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 15021	X E39 Berge V - x E39 Berge Ø	0.506	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 15214	Blørstad skole (X fv. 3998) - Mandal gr.	3.927	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15214	Møglandsvegen	1.971	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 15220	X fv. 4000 Kjær - Løvestø	0.362	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 15408	Romedalsveien	0.098	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15455	Veg Rundt Øyslebø kirke	0.058	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 19430	X fv. 3994 - Oddan (Sånum)	0.217	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 19431	Sånum	0.095	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 19436	Sånum	0.190	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 19580	Linegralia	0.640	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 19750	Møgeland - Vrå	0.262	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20100	X fv. 4006 Fodnebø - Svinestad	1.911	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20110	X fv. 4006 - Eikeland	0.798	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20120	X fv. 4006 - Solås	1.226	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20140	X fv. 4002 Li - Aurebekk	3.209	BkT8/40			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 20150	X fv. 4002 Skrøvje - Håland	1.694	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20230	Sudermoen	0.398	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20270	X fv. 4000 Haddeland - Skogen	0.438	Spesiell begrensning			12.4	Nei	maks aksellast 2 tonn
Kv. 20280	X fv. 4002 - Hageland - Homme	0.883	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20310	X fv. 216 Holte	0.758	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20330	Krosshaven	0.447	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20350	X fv. 3994 Rege - Engedal	1.421	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20360	X fv. 3992 Lundevik brygge	0.156	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20370	X fv. 3990 Hoven - Sjøbodvik	0.768	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20380	Høgsås	0.504	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20390	X fv. 3990 Lande	0.945	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20410	X fv. 3994 - Nesehaven	0.825	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20420	X fv. 3994 - Lavollen	0.283	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20500	X rv. 455 - Skreppestad	0.939	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20510	X rv. 459 Nøding - Bringsdal	1.533	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20520	X rv. 459 Nøding - Bringsdal	0.055	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20530	X fv. 455 - Bringsdalsvegen	1.474	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20540	X rv. 459 Røyseland V. - Nomedal	1.441	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 20550	X rv. 459 Røyseland Ø. - Helle	1.639	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20560	X rv. 459 - Systad	0.322	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20570	X E39 Vatne - Fjell	2.412	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20590	X fv. 474 Skoie - Skagestad	1.343	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20610	X rv. 455 - Stusvik	0.462	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20620	X rv. 455 Greipsland - Øya	0.958	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20630	X rv. 455 - Støa	0.800	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20640	X rv. 455 Venselmyra - Vatnedal	0.783	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20640	X rv. 455 Venselmyra - Vatnedal	0.197	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20650	X rv. 455 Greipsland - Øya	0.685	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20660	X E39 Ro - Ø. Håland	0.529	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20670	X E39 - Dybo	0.294	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20731	X fv. 203 - Tregde brygge	0.056	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20740	X fv. 230 Skjermøysundveien - x fv. 203 Kige	1.516	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20770	X fv. 230 Berge - Bergeneset	0.543	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20780	X fv. 203 - Eigebrekke brygge	0.116	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20790	Farestad - Rossnes	0.561	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 20810	X fv. 203 - Gamle Tregdeveien	0.263	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20820	Kvistedalsvegen	0.270	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 20830	X fv. 203 - Tregde brygge	0.128	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20840	X fv. 203 - Veien til Skogøy	0.682	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20850	X E39 Vatne Ø. - Søgne gr.	1.743	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20860	X fv. 203 - Veien til Skogøy	0.596	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20870	X fv. 3980 Gjellsmyr - Ås brygge + arm til Dalen	0.456	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20880	X fv. 3980 Gjellsmyr -	1.520	BkT8/40			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Ås brygge + arm til Dalen							
Kv. 20890	X fv. 3980 Dal Tånes	1.123	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20900	X fv. 3980 Fuglevik - Fuglevikstrand	1.113	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 20910	X fv. 204 - Frydnes	0.347	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20920	X fv. 3992 Lian - Søgne gr.	1.618	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 20920	X fv. 204 - Ormestreng	0.376	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 31050	Manneskaret	0.620	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 31100	Skjeggestadlia	0.482	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 31150	Kjerrevaneset	0.580	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 31250	Matkroken	0.736	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 31300	Brendebakke	0.499	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 31450	Nomeveien	1.524	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 31550	Surtelandsveien	1.298	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 31650	Høyeveien	0.285	BkT8/50			24.0	Nei	Tele Bk8-32
Kv. 31650	Høyeveien	5.129	BkT8/50			19.5	Nei	Tele Bk8-32
Kv. 31650	Høyeveien	0.283	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 31800	Bjeddansvegen	0.180	Bk10/60			24.0	Nei	Tele Bk8-32
Kv. 31800	Bjeddansvegen	1.624	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 31850	Bjørnestølvegen	0.345	Bk10/60			24.0	Nei	Tele Bk8-40
Kv. 31850	Bjørnestølvegen	2.426	Bk10/60			24.0	Nei	Bruksklasse tele BkT8 - 40 tonn
Kv. 31950	Øyslebøveien	0.233	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 31950	Veg Rundt Øyslebø kirke	0.024	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 32150	Røkkingveien	0.715	Bk10/60			24.0	Nei	Tele Bk8-32
Kv. 32200	Solåsveien	0.984	Bk10/60			24.0	Nei	Tele Bk8-32
Kv. 32200	Solåsveien	3.027	Bk10/60			24.0	Nei	Tele Bk8-40
Kv. 32250	Sløgedalvegen	1.358	Bk10/60			24.0	Nei	Tele Bk8-32
Kv. 32500	Gangsåvegen	0.910	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 32550	Høyland	2.307	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 32800	Heddeland industriområde	0.709	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 33200	Fuglestveitveien	1.136	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 33300	Homestadveien	4.580	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 33400	Hønelandsveien	0.757	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 33500	Uglandsveien	0.756	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 33700	Lauudalsgarden	0.265	Bk10/60			24.0	Nei	Tele Bk8-32
Kv. 33700	Laudalsgarden	0.328	Bk10/60			24.0	Nei	Tele Bk8-32
Kv. 33700	Lågåna bru	0.105	Bk6/28			19.5	Nei	Maks bredde 2.4 m
Kv. 33900	Auklandsvegen	1.729	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 34000	Tislandsveien	3.011	Bk10/60			24.0	Nei	Bruksklasse tele BkT8 - 40 tonn
Kv. 34100	Tjønnåsen	0.860	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 34100	Tjønnåsen	0.312	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 34150	Bruskelandsvegen	0.650	Bk10/60			24.0	Nei	Bruksklasse tele Bk8 - 32 tonn
Kv. 34350	Apeslandsveien	1.476	Bk10/60	Bk10/50		24.0	Nei	Bruksklasse tele BkT8 - 40 tonn
Kv. 34500	Ytre Homme	1.089	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 35200	Åsanveien, Stedjansveien	2.681	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 35300	Øyslebøgåren	0.131	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 42250	Presthusbakken	0.253	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 42600	Remesvik - Hesteland Lindland	1.156	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 42900	Kyrehagen	0.789	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 50120	X fv. 230 Skjernøysundv. - Homsvik	0.477	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 50130	X fv. 204 - Lindland - x rv. 455	0.292	Bk6/28			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	98.916	Bk10/50			19.5	Nei	

Agder, Lyngdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 43	X E39 Rom-x fv. 42 Skjeie	0.068	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 460	Vigeland-Konsmo	0.125	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 460	Konsmo - Håland x fv. 42	0.017	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 461	X fv. 455 Laudal - Konsmo x pv. 1202	0.048	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 472	X fv. 472 - x fv. 4078	0.742	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 472	Kvavik x fv. 43 - Agnefest x fv. 480	2.086	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 480	Agnefest - Svenevik	1.850	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 480	Svenevik - Farsund gr.	7.036	BkT8/50			12.4	Nei	
Fv. 480	Farsund gr. - Kollevoll	1.117	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4020	Øydneskleiv - Marnardal gr.	4.955	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4026	X fv. 455 Foss - x fv. 460 Byremo	6.634	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4042	Øv. Øydne - x fv. 4186	3.400	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4044	Marnardal gr. - Ågedalstø	3.546	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4045	Ytre Øydne x fv. 460 - Nagelstad - Tingvatn x fv. 43	5.298	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4046	Øydneskleiv - Røynesdal sag - Hægebostad gr.	7.020	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4048	V. Barstad - Ubostad	1.733	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4050	Viblemo - Birkeland	3.959	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4062	Oftedal - Oppsal	2.707	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4062	Oppsal - Markeland - Moi	11.151	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4064	X553- x E39	3.537	BkT8/40			22.0	Nei	
Fv. 4066	X575 - Folkvelland - Lindlia	4.764	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 4066	X410 -x575	4.366	BkT8/40			22.0	Nei	
Fv. 4078	X rv. 43 - "Alleen" - Lindesnes gr.	13.122	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4080	Skomrak- Korshamn	13.607	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4082	Lervikveien	0.859	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4084	"Alleen"	0.500	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4086	Fidja - Meland - Skreli	9.204	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4088	Meland - Røyseland	1.827	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4091	Dragedal - Kvinesdal gr.	11.457	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4091	Rogaland gr. Uran - Kristiansand x E18	0.038	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 4102	Faret bru - avkj. søppelanlegg	6.286	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4102	Avkj. søppelanlegg - Farsund gr.	4.788	BkT8/40			19.5	Nei	

Agder, Lyngdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 201	Lindesnes grense - Nepstad	0.687	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 213	Brandsdal	0.062	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 214	Øvre Flottorpsvei	0.127	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1007	Vårdalen	4.979	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1008	Evjeveien (Fugletveit)	0.387	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1050	Abraham Berges gate	0.438	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1105	E39 - Konsmo	0.491	Bk10/56			22.0	Nei	
Kv. 1111	Hellevannsveien, x fv. 461 - Nepstad x pv. 1111	1.593	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1111	Hellevannsveien, Nepstad - Røynesdal sag x fv. 4046	5.882	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1112	Hundsdal	0.362	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1113	Strislandsveien	0.921	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1121	Botnan	1.006	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1122	Brandsdal	0.919	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1125	Smedslandsveien	2.264	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1126	Butveitsveien	0.961	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1204	Gamle Nepstadvei	0.840	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1211	Øvre Helle	0.801	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1212	Breilimoen	0.316	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1213	Havnavegen	0.476	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1215	X fv. 460-Øygarden	0.281	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1224	Hårtveithei	0.792	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1227	Byremosandvegen	0.220	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 1230	Smedsland	0.226	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1310	Berge Terasse	0.471	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1428	Bronemyra	0.529	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1430	Broneskogen	0.272	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1440	Bustølveien	0.145	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1450	Bøkeveien	0.123	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1530	Fiboveien, arm Lyngdal krk.	0.173	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1550	Fjellmannsveien	0.444	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2010	Industriveien, Kvavik industriområde	0.582	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2040	Kalvehagsveien	0.383	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2050	Kirkeveien	0.233	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2150	Gater Litlandsfeltet	0.044	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2410	Naveråsen	0.667	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2450	Nordliveien	0.057	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2500	Gater Bergsaker/Oftebro/Ofytebro terrasse	0.703	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2530	Gater Årnes	0.243	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2560	Gater byggefelt nord for E39 på Rom	0.054	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2600	Høylandsvegen (E39) - x Utsiktsveien	0.050	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2700	Rosfjord Veien	0.124	Bk10/50	Bk8/32		19.5	Nei	
Kv. 2700	Rosfjord Veien	0.568	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2725	Sandveien, Kvavik industriområde	0.557	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2750	Seljeveien	0.149	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2800	Gater Bergsaker/Oftebro/Ofytebro terrasse	0.079	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2850	Skolegata	0.074	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2900	Solbakken	0.264	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2920	Gater Skomrak	0.200	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2975	Stamsøyveien, Kvavik industriområde	0.711	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3000	Stasjonsgata	0.423	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3250	Torggata	0.105	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3260	Travveien, Kvavik industriområde	0.261	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3380	Vemestadlunden	0.698	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3510	Åneveien, Kvavik industriområde	0.347	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3640	Vei på Bringsjord (E39)	0.196	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3690	Neseveien	0.177	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3731	Åveslandveien	2.162	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3760	Nye Monoddveien, Kvavik industriområde	0.655	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3820	Møskelandsveien	0.189	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3900	Hagekleiva	0.607	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3970	Hagekleiva	0.543	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3980	Parallellvei Rom Ø. - Gå-gate (Lindeveien)	0.042	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4000	Røyskårveien	0.566	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4010	Vestre Høylandsvei	0.107	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4015	Fleselandsstrånda	0.012	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 4040	Hårekstad bru - Grøvan bru m/arm Ttil Lilleekvelland	0.026	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4040	Vintlandsveien	0.905	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4050	Hestadveien	5.485	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4050	X rv. 461- Røyseland	0.016	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4050	Basteliveien	0.757	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4070	Vintlandsveien	3.293	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4110	Vegge bru - Skjerland	0.245	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4110	Stuestølveien	3.075	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4130	Lølandsveien	3.635	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4150	Åmlandsveien	0.213	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 4160	Hauanveien	0.131	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4190	Skreliveien	0.301	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 4200	Bjergeveien	0.986	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4240	Tjerslandsveien	2.130	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 4250	Homelandsveien	3.206	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4260	Homsveien	3.158	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4270	Veg til Skrumoen industriområde	0.136	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4300	Flaten	1.037	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4310	Haddelandsveien	1.998	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4350	Lenesfjordveien	0.360	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4381	X rv. 43 - Birkeland m/rundkjøring	0.081	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4381	X rv. 43 - Birkeland m/rundkjøring	0.928	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 4430	Svenevigsveien	2.535	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4450	Langegra	0.258	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4470	Kvernhusveien	0.042	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4470	Kvernhusveien	0.296	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 4510	Vei til Li	0.596	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4520	Glomshellerveien	2.201	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 4530	Trælandsveien	3.446	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4560	Fleselandsveien, Ballestad x fv. 4078 - x pv. 4560	4.992	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4560	Fleselandsveien, x pv. 4560 - Myra x fv. 4078	1.610	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4570	Jåsundveien	0.206	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4580	Kittelsnes	0.413	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4620	Hompelandsveien	1.669	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4690	Fossgarden	0.189	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4760	Vintlandsveien	0.732	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4770	X E39 - Gauvik - Rudlende	1.608	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 4790	Bringsjordneset	0.824	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks 3 tonn akseltrykk over bru
Kv. 4830	Kvålsvik	0.315	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 4840	Byggefelt Aunevik	0.299	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 4840	Byggefelt Aunevik	0.208	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 4850	Tdl rv. 43 på Kvavik (gml. bru)	0.368	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 4850	Tdl rv. 43 på Kvavik (gml. bru)	1.154	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4860	Djupviksveien	0.789	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 4910	Eierslandsgården	0.320	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4930	Paradisveien	0.328	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4980	Gater Kvavik industriområde	0.206	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5000	Åsanveien, første del	0.397	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5000	Åsanveien, siste del	2.901	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5040	Gamle Austadvei	0.898	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 5080	Knudeveien	2.169	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 5100	Åsbakkan, x kv. 5090 - Birkeland (nr. 395)	1.194	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5100	Åsbakkan, Birkeland (nr. 395) - x pv. 5100 (nr. 174)	2.180	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5100	Åsbakkan, x pv. 5100 (nr. 174) - x fv. 4080 Rosnesv.	1.725	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5110	Saudlandsveien	0.488	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5120	Nakkestad	1.162	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5130	Epledalen	0.821	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5150	Bjørnevågsveien	0.613	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5160	Kårikstadveien	0.722	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5180	Holvikveien	0.259	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5190	Prestjordveien	0.509	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5230	Hundingslandsveien	0.877	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5250	Hovdaveien	1.977	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5260	Fleselandsstrånda	0.370	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 5320	X rv. 461 - Solvang	1.014	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5330	Bordvikveien	2.137	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5470	Oftedal	1.003	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5530	Hausvik	0.374	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 5560	Eikenes	0.485	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 5590	Gitlestadveien	0.622	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5600	Vågeveien	0.606	BkT8/50	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 5620	Årdalskilen	0.343	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5680	Hågehaugveien	0.201	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 5700	Aanen O. Bergsakers gate	0.062	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5780	Nyland	0.641	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5810	Løландsveien	0.956	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5830	Gamle Skomragvei	0.469	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5860	Ramsjordveien	2.341	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5960	Korshavn	0.086	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5960	Skomrak- Korshamn	0.064	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 90000	Tdl rv. 43 på Kvavik (gml. bru)	0.785	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 90000	Tdl rv. 43 på Kvavik (gml. bru)	0.402	Bk10/50			22.0	Nei	
K	Øvrige veger	83.436	Bk10/50	BkT8/40		19.5	Nei	

Agder, Risør kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3438	Laget x fv. 411 - Fie	8.352	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3440	Moensmyrene x fv. 416 - Moen	0.559	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3442	Akland x fv. 418 - Rykenefossen bru	2.483	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3442	Rykenefosssen bru	0.021	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 3444	Vormli x fv. 418 - Kvernvik Bruk	1.004	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3446	Søndeled x fv. 418 - Steinhvelvsbru øst	0.039	Bk6/28			19.5	Nei	
Fv. 3446	Steinhvelvsbru øst - Hasåsmyr	1.198	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3448	Søndeled kai x fv. 3446 - Sjåvåg	4.857	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3450	Hødnebøkilden x fv. 351 - Røysland	4.856	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3452	Frydendal x fv. 416 - Holmen	3.272	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3452	Holmen - Solsiden	0.476	BkT8/40			19.5	Nei	Kjøring kun offentlige servicebiler og buss
Fv. 3452	Solsiden - Kragsgate x fv. 416	0.168	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3454	Trondal x fv. 416 - Frydeldal x fv. 416	3.977	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3456	Akland x E18 - Røed x fv. 416	0.899	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3458	Stea bru - Sauvika x fv. 416	3.156	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3460	Hopestrand x fv. 3438 - Nipe	2.527	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Risør kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 125	Rød x fv. 416 - Rød brygge	0.088	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 126	Privat avkjørsel til kommunalt renseanlegg/ oppstillingsplass på Røed	0.048	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 141	Nistevåg x fv. 351 - Ormdal	0.139	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1010	Almeveien (vogntog tillates ikke)	0.226	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 1013	Dørsdal x fv. 416 - Ausland	0.951	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1035	Del av Buvikbakken	0.055	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1035	Buvikbakken	0.051	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1052	Hjalsedalen - Dale	0.958	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1080	Flinten	0.231	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1100	Frikirkegt (vogntog Tilltes ikke)	0.188	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 1300	Gamle Kranvei (vogntog tillates ikke)	0.279	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 1320	Gloppemyra - Gloppe	0.237	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1350	Gneisen	0.102	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1370	Granitten m/Avstikk	0.791	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1477	Kortemyra x fv. 351 - Hansemyra	0.535	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1500	Hasdalsgt.	0.692	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1800	Heiveien	0.504	Bk8/32			19.5	Nei	Stengt for gjennomkjøring med bom ca. m 160
Kv. 1920	Hestemyr	0.306	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 2100	Kamperhaugveien (vogntog tillates ikke)	0.140	Bk6/28			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen.
Kv. 2200	Kastellveien (vogntog tillates ikke)	0.206	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 2400	Kirkeberget (vogntog tillates ikke)	0.119	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 2600	Kirkegårdsbakken (vogntog tillates ikke)	0.218	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen.
Kv. 2600	Kirkegårdsbakken (vogntog tillates ikke)	0.050	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 2680	Raukleiv x fv. 351 - Kjødvik kai	0.623	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3000	Korstvedtveien (vogntog tillates ikke)	0.161	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen.
Kv. 3500	Lille Trappegt. (vogntog tillates ikke)	0.077	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på strekningen
Kv. 3600	Lillevardsgt (vogntog tillates ikke)	0.068	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 4200	Løkkeveien (vogntog tillates ikke)	0.126	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 4490	Molandsveien - Moland vest	0.146	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4565	Gloppeveien	0.565	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4840	Nistevåg x fv. 351 - Ormdal	1.117	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4950	Porsveien - Moland øst	0.489	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5050	Første del av Randvikveien til avkj. renseanlegg	0.630	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5360	Rød x fv. 416 - Rød brygge	0.339	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5500	Rådhusstredet (vogntog tillates ikke)	0.064	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 5700	Siris vei	0.344	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5750	Sjåvåg - Hjalsedalen	0.397	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6100	Løkkeveien (vogntog tillates ikke)	0.036	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 6100	Løkkeveien (vogntog tillates ikke)	0.358	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen.
Kv. 6300	Skolegata	0.126	BkT8/40			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 6600	Solhaugsveien (vogntog tillates ikke)	0.124	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 7100	Storgt. fra x fv. 416 - Hasdalsgt.	0.163	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 7100	Innkjørsel Storgata til Lille Trappegata	0.094	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7600	Sundsveien	1.213	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 7890	Sørbøveien, første del	2.515	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 7890	Sørbøveien, siste del	1.478	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 8100	Tangenstredet (vogntog tillates ikke)	0.024	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 8350	Akland x E18 - Torbjørnsdal x fv. 416	0.042	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 8700	Trappegata	0.072	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9100	Urbakken (vogntog tillates ikke)	0.251	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen. Største bredde 2m.
Kv. 9300	Vardeveien (vogntog tillates ikke)	0.149	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Vogntog tillates ikke på vegen
Kv. 9400	Vestlandstykket	0.594	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9680	Ørnevveien	0.740	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 9702	Øysang x fv. 351 - Øysang fergekai	0.348	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 9705	Sundet - Tjenndalstjern	0.006	Bk8/32				Nei	
Kv. 9705	Øyaveien	4.057	Bk10/50			24.0	Nei	Snuplass må befares, må bruke privat veinett
Kv. 9800	Åkvågveien, første del	0.232	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9800	Åkvågveien, siste del	3.027	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 9850	Trondal - Åmland	1.782	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 97572	Hestemyr øst rundkjøring	0.055	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 97573	Hestemyr øst rundkjøring	0.049	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 97574	Hestemyr industriområde øst	0.497	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	34.949	Bk8/32			19.5	Nei	

Agder, Sirdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 42	Kvinlog x fv. 4194 - Rogaland gr.	1.738	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 450	Rosskreppfjorden - Suleskard x fv.4222	15.369	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 450	Suleskard - Svartevatn	15.787	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 468	Tonstad-Svartevann	0.124	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4210	Brikland - Dalen - Sirdal gr.	0.007	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4210	Flekkefjord gr. - Lilland	2.729	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4210	Liland - Finsnes x rv. 42	10.969	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4212	Haugom - Åvedal	7.683	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4216	Tonstad - Josdal	5.609	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4218	Åmli - Tveiten bru - Skreå	4.801	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4220	Tjørhom X Pv.1092	4.092	Bk10/50			19.5	Nei	Flesebekk bru har BkT 8/40
Fv. 4222	Svartevatn - Suleskard - Ådneram	2.091	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4224	Lysbotnvegen til Rogaland gr.	14.712	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4258	Bjørnestad - Hammersmark - Rogaland gr.	3.980	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Sirdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1002	Adkomstveg	0.041	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1004	Indregarden (gravplass)	0.755	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1006	Ytregarden	0.416	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1007	Hauanveien	0.115	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1009	Austvollen	0.168	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1010	Søkkjebakken	0.103	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1011	Litleli	1.067	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1012	Adkomstveg	0.197	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1015	Høgåsveien	0.377	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1016	Rolf Tonstad vei	0.374	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1018	Nedre Høgåsen	0.453	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1019	Øvre Høgåsen	0.296	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1020	Storebakkmyr	0.354	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1022	Bakken	0.291	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1024	Bekkjedalen	0.272	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1025	Viraksveien	0.195	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1027	Øyghedlar	0.522	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1028	Fintlandsmonan	0.643	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1029	Stronda	0.394	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1035	Sporklandsveien	3.336	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1037	Strandeliveien	0.689	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1039	Haughom	0.541	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1042	Haughom-Øksendal	1.951	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1044	Øksendal boligfelt	0.207	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1046	Skogestadveien	1.202	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1048	Skarsvollveien	0.689	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1056	Parsell på Josdal	0.472	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1063	Adkomstveg	0.573	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1072	Lilandsveien	3.176	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1074	Guddal	0.251	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1075	Rosstølveien	2.709	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1079	Ousdal	0.705	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1079	Ousdal bru - Ousdal	0.897	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Tillatt aksellast 5 tonn
Kv. 1081	Skreå	0.170	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1085	Bakkenveien	0.992	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1086	Klattane	0.995	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1101	Samleveg	0.479	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1144	Myraleidet	0.043	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1167	Samleveg	0.108	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1179	Bråde	0.233	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1186	Samleveg	0.249	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1188	Jogledalsveien	1.219	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1218	X fv. 4210 - Virak	0.453	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1225	Veg til Øyna, Lunde	0.667	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1230	Fintlandsmoen mek.	0.195	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2007	Lieveien	0.179	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4001	Kvæven kommunal bolig	0.277	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4001	Ytre Tjørhom	0.227	BkT8/40			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	4.732	Bk6/28			15.0	Nei	

Agder, Tvedestrand kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 411	Bergendal - Tvedestrand x fv. 410	0.104	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 422	Goderstad x E18 - Strengereid x fv. 410	5.684	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3438	Laget x fv. 411 - Fie	0.504	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3442	Rykenefosssen bru	0.017	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 3442	Rykenefossen bru - Songedumpa x E18	4.246	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3458	Klodvika x E18 - Stea bru m. arm Songedumpa x E18	4.219	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3458	Stea bru	0.020	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 3458	Stea bru - Sauvika x fv. 416	1.858	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3458	Klodvika arm x E18	0.206	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3462	Laget x fv. 411 - Tveite x fv. 3486	9.900	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3464	Bergendal x fv. 411 - Gjeving kai	2.187	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3466	Gjeving x fv. 3464 - Risøya bru	1.219	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3468	Nes verk x fv. 415 - Rosseland	1.979	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3470	Lunde x fv. 3486 - Skjerkholt	3.208	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3472	Sandvad x fv. 3486 - Fosstveit	1.842	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3474	Dypvåg x fv. 411 - Normannvik	2.275	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3476	Størdal x fv. 411 - Reinsfjell	2.205	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 3478	Eidbo x fv. 411 - Sandvika kai	6.127	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3480	Dalane x fv. 3478 - Hagefjord kai	0.645	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3482	Goderstad x E18 - Holt kirke	0.611	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3484	Fiane x fv. 415 - x Gangdalen	1.320	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3484	X Gangdalen - Lillegård x fv. 3718	0.906	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3718	Blakstad bru x fv. 42 - Nes verk x fv. 415	11.388	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Tvedestrand kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 6	Blivollenveien	0.124	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 131	Saga x fv. 416 - Vierli (begge steder i Vegårshei kom.)	0.017	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1006	Hovedgt. x fv. 411 - Holgt. x fv. 411	0.194	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1006	Hovedgt. x Bedehusbakken - Hovedgt. x Kirkekleiva	0.125	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1006	Hovedgt. x fv. 411 - Hovedgt. x Kirkekleiva	0.116	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1007	Hovedgt. x fv. 411 - Holgt. x fv. 411	0.073	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1009	Jakob Thorsens gate	0.159	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1011	Bedehusbakken	0.109	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1014	Madam Ellingsens gate	0.065	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1015	Middelskolevn. x fv. 410 - Middelskolevn. x Hanthobakken	0.073	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1015	Middelskolevn. x Hanthobakken - Middelskolevn. x p-plass -	0.162	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1015	Middelskolevn. x p-plass - Middelskolevn. x Måneveien	0.049	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1016	Hanthobakken	0.109	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1017	Kirkekleiva	0.182	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1018	Måneveien	0.158	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1022	Hotellkleiva	0.078	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1023	Fritz Smithsgt. x fv. 411 - Rådhusbrygga	0.031	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1025	Bakkeskåt	0.316	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1027	Nyvei	0.694	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Østerkleiv	0.457	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1032	Arne Garborgs vei	0.482	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1034	Bibliotekveien	0.097	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1040	Solfjellveien	0.062	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1045	Elgfaret	0.114	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Lyngmyrveien	0.731	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1053	Høyheiveien	0.378	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1056	Margrethes vei	0.051	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1057	Ola Dyrmyrs vei	0.102	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1058	Bakkevei, første del	0.544	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1058	Bakkevei, andre del	0.750	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1061	Kirkegårdsveien	0.120	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1064	Terrassestien	0.076	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 1067	Skogfaret	0.342	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1067	Skogfaret	0.650	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1073	Fururabben	0.262	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1087	Tjuvåsen	0.241	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1088	Rørkilveien	0.236	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1095	Valbergheia	0.460	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1096	Ramsdalsveien	0.635	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1102	Sagkleiva x fv. 411 - Sagkleiva x Fagermyrveien	0.015	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 1102	Sagkleiva x Fagermyrveien - Sagveien x Sandveien	0.174	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1108	Grønlandsvn. x Skipperheia - Grønlandsvn. x fv.411	0.049	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1111	Nes - Apalen	1.230	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1123	Borøy torv - Borøykilen	0.513	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1131	Krokvåg x fv. 411 - Nor	0.657	BkT8/60			24.0	Ja	
Kv. 1134	Postkjærveien	0.645	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1137	Dypvåg krk. - Dypvåg brygge	0.315	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1147	Gjeving x fv. 3464 - Gjeving skole	0.208	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1169	Laget x fv. 411 - Rommundstad	1.130	Bk6/28			24.0	Ja	
Kv. 1192	Lauvåsen	0.719	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1198	Røyslandsveien	0.666	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1203	Harebakken x E18 - Rømyr x E18 (gamle E18)	1.886	BkT8/60			24.0	Ja	
Kv. 1205	Klepshaugen	0.138	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1206	Fianhagen	0.514	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1209	Korsenveien	1.353	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1232	Nesgata	0.309	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1245	Stormo x fv. 415 - Midtbø	3.239	BkT8/60			24.0	Ja	
Kv. 1262	Valbergheia	0.541	Bk8/32			22.0	Nei	
Kv. 1268	Valbergheia	0.209	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1271	Terje Solbergs vei	0.707	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1272	Solbergfaret	0.397	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1273	Berits vei	0.308	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1274	Svennskotveien	0.410	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1293	Grethes vei	0.504	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1299	Blivollveien	0.405	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1327	Arm til brygge Vestgårdsveien	0.043	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1328	Østegårdsveien	2.281	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1329	Havenveien	0.430	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1332	Hellaveien	0.205	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1333	Killandveien	0.474	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1334	Strandaveien	0.294	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1380	Tangenheia	1.112	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1409	Slettenplatået	0.241	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1414	Vennevannsveien	0.652	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1433	Langesandheia	0.295	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1434	Olav Sverres vei	0.043	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1437	Ospelia	0.335	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1438	Lindveien	0.371	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1441	Kalsåsveien	0.816	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1442	Østre Grenstøl	1.404	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1442	Arm Østre Grenstøl	0.087	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1452	Saga x fv. 416 - Vierli (begge steder i Vegårshei kom.)	0.912	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 99264	Kirkegårdsveien	0.018	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	20.420	BkT8/50			19.5	Nei	

Agder, Valle kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 450	Nomeland x rv. 9 - Rosskreppfjorden	26.997	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3808	Dale x rv. 9 - Skiptebekken	1.768	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3808	Skiptebekken - x rv. 9 ved Kallefoss	0.300	Bk6/28			19.5	Nei	Største bredde 2,1m
Fv. 3810	X rv. 9 - over Hallands bru	0.175	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3810	Hallands bru - Prestefossen x rv. 9	3.054	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3812	Skagen x rv. 9 - Kåsland	2.646	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3814	Holtesvingen x fv. 337 - Brokke med arm Håmårsvingen x fv. 3814 - Brokke x fv. 337	3.219	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3816	Hovet x fv. 3812 - Dokki	0.925	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3818	Homme x fv. 3820 syd - Homme x fv. 3820 nord	1.064	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3820	Valle skule x rv. 9 - Einang x rv. 9	7.588	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Valle kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1012	Flateland x rv. 9 - Rygnestad	1.898	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1018	Tveitebøvegen	0.872	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1018	Espetveit	0.559	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1019	Espetveit	0.624	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1020	Øynevegen	1.691	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1034	Harstadvegen første del	0.471	Bk8/32			22.0	Nei	
Kv. 1034	Harstadvegen andre del	0.513	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1038	Åmli - Berg	1.867	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1038	Bergsvegen	0.094	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1039	Stigeglora - Bø	2.243	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1041	Harstadberg - Brottveit	2.308	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1044	Kåvenes x rv. 9 - Uppstad	1.432	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1061	Rysstad industriveg	1.166	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1065	Brokke - Haugland	0.966	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1087	Straumsvegen, andre del	0.498	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1092	Besteland x rv. 9 - Ø. Besteland	0.630	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1101	Åmli - Berg	1.680	Bk10/60			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	21.277	BkT8/50	Bk10/50		22.0	Nei	

Agder, Vegårshei kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 414	Myra x fv. 416 - Hergun med arm Vegårshei stasjon	23.915	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 414	Hergun - Seland x fv. 415	3.109	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 415	Fianesvingen x E18 - Rislandsfeta x rv. 41	0.077	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3698	Selåsvassenden x fv. 415 - Storbrua x fv. 415	10.057	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3700	Moland x fv. 414 - Espelandsmyr x fv. 414	6.796	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3702	Sundet x fv. 414 - Vollane	7.713	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3704	Svinvika x fv. 415 - Våje	2.441	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Vegårshei kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1013	Monane	0.012	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1019	Raudsandmoveien	5.001	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1022	Kleivaneveien	1.629	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1023	Kaldalsveien	2.573	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1024	Gisletveitveien	1.136	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1025	Kilsveien	4.068	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1026	Sinesveien	3.630	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1027	Løvnesveien	0.720	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1028	Stokksundveien - Merrtangen	1.466	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1028	Stokksundveien Merrtangen - Stokksundøya	1.099	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1029	Solbergveien	0.832	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1030	Lauveveien	1.689	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1031	Presteveien	9.978	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1032	Kvisliveien	2.136	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1033	Takseråsbakken	1.008	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1034	Harekjærveien	1.189	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1035	Arnheimsveien	0.927	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1036	Værlandsveien	4.984	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1037	Slettåsveien	3.819	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1038	Vierliveien x fv. 416 - Risør gr.	1.464	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1038	Vierliveien Risør gr.- Vierli	1.307	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1039	Åsveien	3.481	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1041	Grasåsliveien	0.561	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1044	Grasåsliveien	0.042	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1047	Kongeveien, siste del	0.560	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1049	Kvennvollveien	0.726	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1050	Slettaheia	0.480	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1050	Hovdalen	0.151	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1051	Ljøstadsaga	0.315	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1052	Hovdalen	0.156	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1053	Hovet	0.207	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1057	Saghølveien	0.303	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1058	Gatenavn mangler	0.171	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1059	Djuptjennveien	0.388	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1060	Kittilsmyrveien	0.509	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1060	Kittilsmyrveien	0.139	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1061	Djuptjennhaugen	0.429	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1064	Kviengveien	0.523	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1065	Myrekjærveien	0.101	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1066	Kviåsen	0.070	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1160	Revehallveien	0.123	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1161	Djuptjennhaugen	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	3.947	Bk10/50			19.5	Nei	

Agder, Vennesla kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 405	Venneslaveien 233 - Engesland x fv. 3766 med armer til Vatnestraum og Oggevatn st	0.050	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 454	Skarpengland - Moseidmoen	0.145	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn over Vennesla bru
Fv. 482	X E18 - x fv. 405	0.661	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3746	Kristiansand gr. - Graslia x fv. 405	3.487	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3762	Trongedal x fv. 3750 - Samkom x fv. 405	3.431	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3783	Tverrbakken - Røyknes	3.749	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3784	Tverrbakken x fv. 454 - Iveland bru	12.845	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3784	Iveland bru	0.071	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3914	Storevoll - Verås	5.335	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3916	Smimoen - Rønningen	1.569	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3918	Heisel bru - Vikeland	1.063	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3920	Mosby x fv. 405 - Hallandsfoss bru	4.632	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3920	Hallandsfoss bru	0.064	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 3920	x fv. 405 - Hallandsfoss bru	0.413	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3922	Veg til Støleheia Avfallsanlegg	1.970	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3924	Tverrforbinnelser rv. 9 og rv. 454 på Skarpengland	0.132	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3926	Sandripsveggen	1.720	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3928	Klomra - Li sag - Øvrebø kirke	3.765	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3930	Reiersdal - Ropstad	2.622	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3932	Tromyr x rv. 9 - Røyneland	3.337	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3934	Kilen - Brokka	8.623	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3942	Reisersdal bru - Songdalen gr.	6.585	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3944	Kirkebrua - Stallemokrossen	3.510	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3946	Homstean - Stallemokrossen - Songdalen gr	9.475	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3948	Vehus - Songdal gr.	0.734	Bk10/60			24.0	Ja	

Agder, Vennesla kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1100	Askedalsvegen	0.348	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1150	Auravegen	0.619	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1230	Bevervegen	0.829	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1670	Båselandsvegen	3.106	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1850	Drivenesvegen	0.924	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1960	Fv. 454 Vestbø-Dynestøl	2.474	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1960	Dynestøl - Horrisland	2.709	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2060	X fv. 3914 - Eikelandsvannet	0.356	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2065	Rv. 9 - øvre Eikeland	0.792	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2195	Fjellestadvegen	2.801	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2220	Furuvegen	0.696	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2230	Gamlevegen Kile	0.636	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2300	Granlivegen	1.058	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2370	Gåseflåvegen	10.350	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2390	Holtanvegen	0.886	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2415	Hommeneset	0.691	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2420	Hommelia	1.523	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2610	Horrislandsvegen	2.948	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2650	Heptekjærrvegen	1.822	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2750	Hunemyr	0.481	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2945	Hægelandssletta	1.172	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2980	Kjørkebrotet	0.215	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3055	Langelandsvegen	1.314	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3057	Lauvåsvegen	3.121	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3120	Lindehei	0.352	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3560	Moskedalen	0.241	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3570	Myrvegen	0.289	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3590	Mushomvegen	2.329	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4020	Reiersdalsvegen	3.991	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4265	Røyknes	0.282	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4350	Kommunale veger Saga	0.374	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4400	Saga terrasse	0.568	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4405	Samkomheia	0.505	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4430	X rv. 9 - Stølen	0.684	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4430	X rv. 9 - Hommelia	0.292	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4430	Kile	0.184	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4455	Skjervedalsvegen	0.665	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4458	Skårelandsvegen	1.926	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4460	Slettebrotan	1.950	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4500	Skolevegen øst for jernbanen	0.318	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4540	Smååsane	2.177	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4600	Solknipen	1.053	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4640	Solknipen Vest	0.467	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4645	Vikstøl - Steinsland	3.129	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 4645	Steinsland - Haugland	3.041	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4675	Steinsfossvegen	2.790	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4675	Drivenes - Steinfoss - Steinfoss bru	0.038	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4810	X fv. 3922 - Statnett	0.581	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4890	Fv. 3942 Reiersdal - gml Riksveg - rv. 9	0.572	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 5240	X fv. 405-Bjelkedal	0.083	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5245	Vorelandsvegen	0.670	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10040	Gåseflå gml Setesdalsbane-Trase	2.204	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Stengt for alminnelig ferdsel
K	Øvrige veger	47.546	Bk10/50			19.5	Nei	

Agder, Åmli kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 412	Hovde bru x fv. 415 - Nelaug stasjon	0.194	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 415	Fianesvingen x E18 - Rislandsfeta x rv. 41	5.107	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 418	Akland x fv. 416 - Telemark gr. - Øy x rv. 41	4.801	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3384	Javenesmoen x rv. 41 - Rukkedalen	33.001	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3384	Rukkedalen - Telemark gr. Nesvatn	8.179	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3698	Selåsvassenden x fv. 415 - Storbrua x fv. 415	1.477	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3706	Bås x fv. 413 - Dale	26.697	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3708	Mosberg x fv. 415 - Flaten jernbaneovergang	6.688	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3708	Flaten jernbaneovergang - Flaten	0.465	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 3710	Vallekilen x fv. 415 - x fv. 3712	1.124	Bk10/60			24.0	Nei	NB Ikke over Åmfoss bru
Fv. 3710	X fv. 3712 - Åmfoss bru	3.436	Bk10/60			24.0	Nei	NB Ikke over Åmfoss bru
Fv. 3712	Valle x fv. 3710 - Tveit	2.225	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3714	Åmfoss bru x fv. 3716 - Gjøvland avkjørsel	4.126	Bk10/60			24.0	Nei	NB Gjelder ikke over Gjøvland bru
Fv. 3716	Solås x rv. 41 - Åmfoss kraftverk	5.021	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3716	Åmfoss kraftverk - Åmli vest x fv. 3714	0.316	Bk10/60			24.0	Nei	NB Ikke over Åmfoss bru
Fv. 3716	Åmli vest - Åmfoss bru - Åmli sentrum	0.119	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 3716	Åmli sentrum - Åmli nord x rv. 41	0.257	Bk10/60			24.0	Nei	

Agder, Åmli kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1000	Rv. 41 - Åmli skule/ Skulekleiva	0.445	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1009	Åmli krk. / Kyrkekleiva	0.265	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1010	Veg til aldersbustader	0.155	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1011	H. Sosialsenter / Fossvegen	0.307	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1024	Vegst. Idretsplass Engenesvegen	0.409	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1024	Engenesvegen - Munkefabrikken	0.156	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1024	Industriområde Mezina	0.057	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1024	Engenes bustadsfelt	0.119	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1025	Rv. 41 - Åmli skule/ Skulekleiva	0.007	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1025	Bruer på Gamle Telem.Vn	0.036	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1026	Bruer på Gamle Telem.Vn	0.014	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1027	Gjøvdalsvegen - Gjøvland bru nord	0.457	Bk10/60			24.0	Nei	NB Gjelder ikke over Gjøvland bru
Kv. 1027	Gjøveland bru	0.041	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1028	Tveit - Dukane kryss	0.949	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1030	Sandå - A . Fiskvatn	0.156	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1031	Sandå - A . Fiskvatn	1.872	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1032	Raudåna - Kateråsvegen	5.205	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1046	Fånes x fv. 3384 - Mjåland	2.222	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1050	Sigridnesvegen	2.399	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1052	X rv. 41 - Vehusheia x pv. 1053	2.753	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1053	Vehusheia	0.318	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1061	Moen - Vehus / Vehusvegen	2.310	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1070	Komgr. - Skjegged. / Skjeggedalsvn	8.213	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1073	Fv. 415 -Jordøyvegen (Nidarå)	0.340	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1073	Fv. 415 - Jordøyvegen (Nidarå)	0.032	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1084	Kraftverket - Høgdebass	0.135	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2910	Fv. 415 - Jordøyvegen (Nidarå)	0.374	Bk10/60			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	8.993	Bk10/50			19.5	Nei	

Agder, Åseral kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3788	Dåsnes x rv. 9 - Lognevatnet x fv. 4030	8.902	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4028	Kylland - Solvoll - Eikså skole	9.886	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4028	Eikså skole - Flystveit	4.610	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 4030	Kyrkjebygd - Åknes - Langatjønna	28.082	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4030	Langatjønna - Beinsvatnet	5.567	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 4032	Sveindal x fv. 455 - x fv. 4034	0.358	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4032	X fv. 4034 - Røysland - Ljosland	24.069	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 4034	Åseral kyrkje - Åsland	1.523	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4036	Lognavatn bru nord - Espeli	1.638	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4036	X fv. 4030 Åknes - Lognavatn bru nord	2.114	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4038	X fv. 455 - Eikerapen	4.729	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 4040	Hægebostad gr. - Geitskar bru	6.366	BkT8/40			19.5	Nei	

Agder, Åseral kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1101	Åseral kyrkje - Åsland	0.376	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1103	X fv. 4034 - Karten	0.029	Bk10/60			22.0	Nei	
Kv. 1103	X fv. 4034 - Karten	0.251	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1105	Heslingbrokka	0.110	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1107	Bordalsbakken	0.172	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1115	Bro Kjyddingbergknodden - Romonen	0.187	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 1117	Vormeli	0.733	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1118	X fv. 4028 - Nesland	0.040	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1118	X fv. 4028 - Nesland	0.754	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1121	X fv. 4028 - Stinemyr	0.895	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1126	Håvestøl	0.431	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1133	Tupten - Kittelstad	0.395	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1144	X fv. 4030 - bro	0.092	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1144	Bro - Hodne	2.584	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1151	Røysland	1.069	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1158	Torsland - bommen	0.480	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1161	X fv. 4030 - Hamkoll	2.661	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	14.077	Bk10/50			19.5	Nei	