Vestfold - vegliste 12/65-mobilkran oppdatert per 01. november 2026

Vestfold fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
E18	Telemark gr. - Buskerud gr.	141.659	12	65		
E18	Arm Fokserød rkj. (x nr. 41) - Sandefjord lufthavn Torp	3.512	12	65		
Rv. 19	Horten fk. - E18 Undrumsdal (x nr. 34)	8.510	12	65		
Rv. 400	Larvik fk. Revet - Bommestad x E18 (x nr. 45)	5.942	12	65		

Vestfold fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Fv. 32	E18 Island vest (x nr. 30) - Buskerud gr. Mossåsen	8.443	12	65		
Fv. 32	Steinsholt x fv. 40 - Telemark gr. Høgebåren	5.916	12	65		
Fv. 35	Syrbekk x fv. 325 - Viken gr./Tryterud	52.481	12	65		
Fv. 40	E18 Bommestadkrysset (kryss 45) - Buskerud gr.	49.489	12	65		
Fv. 256	Bommestad x fv. 3020 - Ås x kv. Åshaugveien	29.336	12	65		
Fv. 300	Kilen rkj x fv. 311 - Aulerød x E18 (x nr. 37)	8.436	12	65		
Fv. 301	X kv. Agnes allè - Søndersrød x fv. 302	12.994	12	65		
Fv. 302	Farriseidet x E18 (x nr. 46) - Søndersdrød x fv. 301	11.803	12	65		
Fv. 303	Farriseidet x E18 - Jarlsberg x rkj. fv. 300	44.810	12	65		
Fv. 305	Sandefjord rkj x fv. 303 - Andebu sentrum x fv. 307	24.942	12	65		
Fv. 306	E18 Undrumsdalskrysset (kryss nr. 34) - Nes Høyjord x fv. 307	25.453	12	65		
Fv. 307	Gravdal x fv. 312 - Nes x fv. 306	10.572	12	65		
Fv. 308	E18 Gullikrysset (kryss 35) - Kjelle S rkj. x fv. 300	4.767	12	65		
Fv. 310	Kopstad x E18 (x Nr 33) - Sollistrand rkj x rv. 19	13.081	12	65		
Fv. 311	Kilen rkj x fv. 300 - Slagen x kv. Bliksekilveien	7.919	12	65		
Fv. 312	Gravdal x fv. 307 - Dokka x fv. 32	25.313	12	65		
Fv. 313	r.kj Sande krk - X fv. 319 Sandbuktveien	0.642	12	65		
Fv. 313	X fv. 319 Sandbuktveien - Gravningen x fv. 319	0.688	12	65		
Fv. 313	Holmestrand torv x fv. 315 - Holmestrand S x fv. 315	2.525	12	65		
Fv. 313	Holmestrand S x fv. 315 x fv. 3240 - Helland x E18 (x nr. 32)	3.745	12	65		
Fv. 315	Holmestrand N x fv. 313 - E18 Islandkrysset (kryss 30)	9.512	12	65		
Fv. 315	Kleivbrottet - x E18 Bentsrud	1.109	12	65		
Fv. 319	Buskerud gr. - Gravningen x fv. 313	12.276	12	65		
Fv. 319	Buskerud gr. - Gravningen x fv.313	0.092	12	65		
Fv. 319	Gravningen x fv. 313 - Stua x fv. 35	14.713	12	65		
Fv. 325	x fv.3120 Grev Wedels gt - x fv.3104 Halfdan Wilhelmesens gt	0.240	12	65		
Fv. 325	Syrbekk rkj. fv. 35 x fv. 3138 - Borre rkj. rv. 19 x fv. 3204	11.528	12	65		

Vestfold, Holmestrand kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Fv. 2714	Buskerud gr./Skoger - Gutu x fv. 313	2.902	12	65		
Fv. 2718	Buskerud gr. Skoger st. - Skoger st. S x fv. 2714	0.071	12	65		
Fv. 3184	Grefsrud V rkj. x fv. 315 - x fv. 3186 Kopstadveien	2.335	12	65		
Fv. 3234	Hoff x fv. 35 - Haslestad x fv. 32	2.484	12	65		
Fv. 3248	X fv. 313 Gamle Sørlandske - pg Flow Solutions As	0.104	12	65		

Vestfold, Holmestrand kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Kv. 1247	Kleivabakken	0.521	12	65		
Kv. 1247	Hanekleiva	0.101	12	65		
Kv. 1360	Holmestrand N x fv. 313 - E18 Island (x nr. 30)	0.196	12	65		
Kv. 1360	Holmestrand torv x fv. 315 - Holmestrand S x fv. 315	0.257	12	65		
Kv. 2290	Orhusveien	1.443	12	65		

Vestfold, Horten kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Fv. 310	E18 Kopstadkrysset (kryss 33) - Sollistrand rkj. x rv. 19	0.189	12	65		
Fv. 3176	Pauli x fv. 3180 - Emmerød rkj. x fv. 3176	0.151	12	65		
Fv. 3180	E18 Koppstadkrysset (kryss 33) - Viulsrød x rv. 19	7.504	12	65		
Fv. 3184	Grefsrud V rkj. x fv. 315 - x fv. 3186 Kopstadveien	1.372	12	65		
Fv. 3186	Kopstad x E18 (x nr. 33) - Svinevoll x fv. 35 Bispeveien	1.579	12	65		
Fv. 3202	Lystlunden N x fv. 2962 - Horten krk	0.725	12	65		

Vestfold, Horten kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Kv. 4902	Innlaget	0.252	12	65		

Vestfold, Larvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Fv. 2962	Sky rkj. sør E18 x fv. 2962 - Telemark gr.	8.172	12	65		
Fv. 2970	Søndersrød x fv. 301 x fv. 302 - Nevlunghavn	2.457	12	65		
Fv. 2974	Skåra x fv. 301 - Berg x fv. 301	5.297	12	65		
Fv. 2980	Dolven x fv. 302 - Telemark gr.	7.652	12	65		
Fv. 3020	Bommestad x fv. 256 - Bommestadmoa	0.487	12	65		
Fv. 3022	Verningen x fv. 3026 - Tjøllingvollen x fv. 303	5.074	12	65		
Fv. 3024	Verningen N x fv. 3026 - Verningen Ø fv. 3022	0.269	12	65		
Fv. 3026	Svenerød x fv. 256 - Bommestad x fv. 256	3.760	12	65		
Fv. 3034	Ringdal x fv. 256 - Ringdalskogen N Næringsområde	1.030	12	65		

Vestfold, Larvik kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Kv. 11738	Heggdal industriområde	1.604	12	65		
Kv. 11739	Heggdal industriområde	0.535	12	65		
Kv. 41200	Brunlanesveien	0.749	12	65		
Kv. 43110	Strandebakken	0.881	12	65		

Vestfold, Sandefjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Fv. 3052	X fv. 3054 Krokemoa - Nedre Gokstad x rkj. fv. 303 Helgerøveien	5.991	12	65		
Fv. 3056	Kilen rkj. x fv. 3060 - Rørvika	8.037	12	65		
Fv. 3058	Framnes x fv.3056 - x kv Verkstedveien	0.681	12	65		
Fv. 3058	X kv. Langestrandveien - Buer x fv. 3056	3.109	12	65		
Fv. 3060	Kilen rkj. x fv. 3056 - Hegna rkj. x fv. 3062	0.718	12	65		
Fv. 3060	Kilen rkj x fv. 3060 - Hystadveien x fv. 303	1.808	12	65		
Fv. 3062	Nedre Gokstad x rkj. fv. 303 Helgerøveien - Skogan	8.277	12	65		
Fv. 3158	Tassebekk x fv. 256 - Kihle bru	2.448	12	65		
Fv. 3158	Kihle bru - Stokke sentrum x fv. 3160	1.637	12	65		
Fv. 3160	Stokke krk x fv. 303 - Borgeskogen N Næringsområde	4.579	12	65		
Fv. 3170	Skjelland x fv. 305 - Berg x fv. 307	3.759	12	65		

Vestfold, Tønsberg kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Fv. 3104	x fv.325 - Halfdan Wilhelmsens alle - x Håkon V gate (Sykehuset Vestfold)	0.477	12	65		
Fv. 3120	x fv. 308 Kjelle - fv 325 Halfdan Wilhelmsens alle	1.307	12	65		
Fv. 3124	Presterød x fv. 3126 - Narverød x fv. 3126	5.209	12	65		
Fv. 3126	Presterød rkj. fv. 311 Valløveien - x fv. 3124 Klopp	3.034	12	65		
Fv. 3132	Auli rkj x fv. 300 - Sem N x fv. 256	0.307	12	65		
Fv. 3134	Aulerød x E18 (x nr. 37) - Askjer bru x fv. 306	13.785	12	65		
Fv. 3136	Lensberg x fv. 3134 - Rygg Næringsområde x pv. 4040	1.769	12	65		
Fv. 3152	X kv. Wigernes vei - Emmerød x fv. 3176	0.148	12	65		
Fv. 3176	Pauli x fv. 3180 - Emmerød rkj. x fv. 3176	10.845	12	65		
Fv. 3184	Grefsrud V rkj. x fv. 315 - x fv. 3186 Kopstadveien	3.405	12	65		
Fv. 3186	Kopstad x E18 (x nr. 33) - Svinevoll x fv. 35 Bispeveien	7.544	12	65		
Fv. 3206	Bjune x fv. 35 - x pv. Haukeveien	1.108	12	65		
Fv. 3218	Brårveien x Fv 3220 - Brårveien x Fv 3134	2.200	12	65		
Fv. 3220	Lunntegen - fv.3220 x Brårveien	0.857	12	65		

Vestfold, Tønsberg kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Maks Aksellast	Maks totalvekt	Aksellast teleløsning	Merknad
Kv. 2280	Jarlsøveien, x fv. 3126 - Jarlsø	1.985	12	65		
Kv. 4565	Wirgenes vei	0.404	12	65		