Trøndelag - vegliste Normaltransport oppdatert per 01. november 2026

Trøndelag fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
E6	Innlandet gr. - Nordland gr.	517.454	Bk10/50			19.5	
E6	Brattørbrua	0.031	Bk6/28			19.5	
E6	Arm til Værnes	0.867	Bk10/50			19.5	
E6	Arm Vist - Frøset - Mære	3.673	Bk10/50			19.5	
E6	Arm Vist - Frøset	1.811	Bk10/50			19.5	
E14	Stjørdal x E6 - Riksgr. Storlien	68.339	Bk10/50			19.5	
E39	Klett x E6 - Møre og Romsdal gr.	155.297	Bk10/50			19.5	
Rv. 3	Innlandet gr. - Ulsberg x E6	13.893	Bk10/50			19.5	
Rv. 70	Oppdal x E6 - Møre og Romsdal gr. / Gråura	30.531	Bk10/50			19.5	
Rv. 706	Okstadbakken x E6 - Rotvoll x E6	18.736	Bk10/50			19.5	
Rv. 706	Sluppen bru - Sluppenv. Ø x E6	0.433	Bk10/50			19.5	
Rv. 706	Havneg. Rkj. - NSB rampe	0.152	Bk10/50			19.5	
Rv. 706	Steinberget Rkj. - Ilaparken Rkj.	0.165	Bk10/50			19.5	

Trøndelag fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 17	Asp x E6 - Nordland gr. v/ Lien	165.745	Bk10/50			19.5	
Fv. 17	Arm Høknes - x fv. 769 (Namdalsvegen)	1.812	Bk10/50			19.5	
Fv. 30	Støren x E6 X fv. 6558 - Innlandet gr.	111.531	Bk10/50			19.5	
Fv. 31	Bersveinsåsvn x fv. 30 - Riksgr. Vauldalen	45.721	Bk10/50			19.5	
Fv. 31	Sjøbakken x fv. 31 - Øra x fv. 30	1.557	Bk10/50			19.5	
Fv. 65	Bårdshaug x E39 - Møre og Romsdal gr.	60.775	Bk10/50			19.5	
Fv. 65	Møre og Romsdal gr. Haugavatnet - Betna x E39	7.217	Bk10/50			19.5	
Fv. 72	Stamphusmyra x E6 - Riksgr. Åbo	52.962	Bk10/50			19.5	
Fv. 72	Arm fra Stamphusmyra - til og med jernbaneundergang Kjæran	0.993	Bk10/50			19.5	
Fv. 72	Fra jernbaneundergang Kjæran - Havneveg-rkj.	0.692	Bk10/50			19.5	
Fv. 72	Sandvika x fv. 72 - Riksgr. Sandvika	0.520	Bk10/50			19.5	
Fv. 74	Bjørgan x E6 - Riksgr. Murumoen	97.678	Bk10/50			19.5	
Fv. 680	Stormyra x E39 - Møre og Romsdal gr. / Eiteråa	44.174	Bk10/50			19.5	
Fv. 682	Møre og Romsdal gr. Arasvikfjorden - Hennset x E39	0.128	Bk10/50			19.5	
Fv. 700	Svorkmo x fv. 65 - Berkåk x E6	53.001	Bk10/50			19.5	
Fv. 701	Storås x fv. 65 - Meldal x fv. 700	9.207	Bk10/50			19.5	
Fv. 704	Sandmoen x E6 - Brøttem x fv. 6704	11.777	Bk10/50			19.5	
Fv. 705	Hell x fv. 950 - Brekken x fv. 31	143.572	Bk10/50			19.5	
Fv. 707	Flakk x fv. 715 - Klett S x E39	21.340	Bk10/50			19.5	
Fv. 708	Melhuskrysset Ø rkj. - Korsvegen x fv. 6588 X fv. 6592	20.780	Bk10/50			19.5	
Fv. 709	Børsa x fv. 6630 - Hove x fv. 708	14.042	Bk10/50			19.5	
Fv. 710	Gjølme x E39 - Krinsvatn x fv. 715	88.342	Bk10/50			19.5	
Fv. 713	Sandstad x fv. 714 - Gryta x fv. 6458	60.547	Bk10/50			19.5	
Fv. 713	Gryta x fv. 6458 - Eintrøa x veg til vindpark	16.399	BkT8/50			19.5	
Fv. 713	Eintrøa x veg til vindpark - Volden x fv. 714	6.697	Bk10/50			19.5	
Fv. 714	Gangåsvatnet x E39 - Hellesvik x fv. 716	98.828	Bk10/50			19.5	
Fv. 714	Fillvatn x fv. 714 - Mastad x fv. 6448 X fv. 6450	10.604	Bk10/50			19.5	
Fv. 714	Vikstrøm x fv. 6456 - Vettastraumen bru Sør	0.410	Bk10/50			19.5	
Fv. 714	Vettastraumen bru	0.122	Bk6/28			19.5	
Fv. 714	Vettastraumen bru Nord - Breidvoll x fv. 6454	0.140	Bk10/50			19.5	
Fv. 715	Ilsvikrkj. - Årgård x fv. 17	177.466	Bk10/50			19.5	
Fv. 716	Hellesvik x fv. 714 - Straumøybotn x fv. 6466	1.050	Bk10/50			19.5	
Fv. 716	Straumøybotn x fv. 6466 - Nordskag x fv. 6460	15.713	BkT8/50			19.5	
Fv. 716	Nordskag x fv. 6460 - Hammeren x fv. 714	15.643	Bk10/50			19.5	
Fv. 717	Sund x fv. 718 - Rørvik x fv. 715	21.127	Bk10/50			19.5	
Fv. 718	Leira x fv. 715 - Rødsjø x fv. 715	47.188	Bk10/50			19.5	
Fv. 720	Hjellbotn x fv. 17 -	104.467	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	Keiserås x fv. 715						
Fv. 720	Arm til Hogsdalsveien	0.041	Bk10/50			19.5	
Fv. 721	Botngård x fv. 710 - Val x Valsnesvegen	11.504	Bk10/50			19.5	
Fv. 721	Val x Valsnesvegen - Jøssund bru V	8.259	Bk10/50			19.5	
Fv. 721	Jøssund bru	0.055	Bk8/32			19.5	
Fv. 721	Jøssund bru Ø - Teksdal x fv. 6344	5.491	BkT8/50			19.5	
Fv. 721	Teksdal x fv. 6344 - Mebostad x fv. 721	11.007	Bk10/50			19.5	
Fv. 723	Å i Åfjord - Vassnes - Revsnes - Stokkøya x fv. 6320	27.869	Bk10/50			19.5	
Fv. 752	Hegramo x E14 - Okkelberg	8.673	Bk10/50			19.5	
Fv. 753	Vedul x E6 - Mostad x fv. 6830	21.772	Bk10/50			19.5	
Fv. 753	Arm Vollamarka - x fv. 753	0.055	Bk10/50			19.5	
Fv. 754	Skogn x E6 - Hynne	4.768	Bk10/50			19.5	
Fv. 754	Hynne - Markabygd	6.439	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 754	Arm Bjørnangvegen - x fv. 754	0.058	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 755	Røra x E6 - Volden x fv. 715	91.523	Bk10/50			19.5	
Fv. 757	Verdal havn - Stiklestad - Vuku - Vollen	29.033	Bk10/50			19.5	
Fv. 759	Stiklestad x fv. 757 - Sannan x fv. 762	32.747	Bk10/50			19.5	
Fv. 759	Arm Vistvikvegen - x fv. 759	0.061	Bk10/50			19.5	
Fv. 760	Bjøra bru x fv. 17 - Grong x E6	19.756	Bk10/50			19.5	
Fv. 761	Straumen nord x fv. 755 - Vist x E6	14.626	Bk10/50			19.5	
Fv. 762	Figga rkj. x E6 - Støa x fv. 6966	16.141	Bk10/50			19.5	
Fv. 762	Arm Sannankrysset - Amfi x E6	0.567	Bk10/50			19.5	
Fv. 762	Arm til Steinkjer stasjon	0.113	Bk10/50			19.5	
Fv. 763	Steinkjer x E6 - Vegset x E6	63.359	Bk10/50			19.5	
Fv. 764	Lassemo x E6 - Lassemovegen x Grøndalsvegen	0.237	Bk10/50			19.5	Skal ha BK10-50
Fv. 764	Lassemo x E6 - Busstopp	0.132	Bk10/50			19.5	
Fv. 764	Lassemo x Grøndalsvegen	0.541	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 764	Lassemo x E6 - Skorovatn x fv. 7026	20.628	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 764	Arm til Lassemo stasjon	1.968	Bk10/50			19.5	
Fv. 765	Eidet bru x fv. 74 - Riksgr. Grensvika	53.413	Bk10/50			19.5	
Fv. 766	Sjøåsen x fv. 17 - Vik kirke x fv. 7084	54.203	Bk10/50			19.5	
Fv. 767	Lænn x fv. 769 - Skomsvoll x fv. 7068	12.989	Bk10/50			19.5	
Fv. 768	Strandval x fv. 769 - Abelvær	17.686	Bk10/50			19.5	
Fv. 769	Spillum x fv. 17 - Lund fk. - Geisnes fk. - Hofles fk. - Sørlikorsen x fv. 770	77.515	Bk10/50			19.5	
Fv. 770	Nordlandskorsen x fv. 17 - Austafjord x fv. 7094	85.208	Bk10/50			19.5	
Fv. 770	Arm til Rørvik	2.078	Bk10/50			19.5	
Fv. 771	Saltbotnkorsen x fv. 770 - Nordland gr. v/Bogen bru	30.546	Bk10/50			19.5	
Fv. 771	Trøndelag / Bogen - Trøndelag / Horsfjordbotnen	0.019	Bk10/50			19.5	
Fv. 771	Nordland gr. Horsfjordbotn - Gutvik fk.	5.194	Bk10/50			19.5	
Fv. 773	Brekkvasselv x E6 - Gjersvik - Røyrvik x fv. 7016 X 362	31.514	Bk10/50			19.5	
Fv. 774	Mule x E6 - Levanger fk.	4.402	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 775	Gartland x E6 - Høylandet x fv. 17	13.900	Bk10/50			19.5	
Fv. 776	Høylandet N x fv. 17 - Geisnes fk. x fv. 769	57.851	Bk10/50			19.5	
Fv. 777	Myrvik x fv. 769 - Ølhammeren fk.	7.846	Bk10/50			19.5	
Fv. 802	Nordland gr. Valalia - Bogen bru x fv. 771	0.543	Bk10/50			19.5	
Fv. 6435	Åstfjorden (gammel veg)	10.785	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Flatanger kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6304	Håstad - Drageid	16.676	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6304	Arm til Småværet	1.353	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6306	Fjell x fv. 766 - Gråhammeren - Vontfjell - Bøle x fv. 6304	27.288	Bk10/50			19.5	
Fv. 6306	Arm til Jøssund kai	0.557	Bk10/50			19.5	
Fv. 6306	Arm Jøssund - Aune	6.393	Bk10/50			19.5	
Fv. 6928	Namsos/Flatanger - Utvorda	8.651	Bk10/50			19.5	
Fv. 6928	Arm til Sitter	7.957	Bk10/50			19.5	
Fv. 7084	Vik kirke x fv. 766 - Kvaløysæter	5.111	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Flatanger kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 49114	x fv. 766 Brandsmo - Ribsskog	2.749	BkT8/40			19.5	
K	Øvrige veger	41.710	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Frosta kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6818	Juberg x fv. 753 - grense Levanger	13.013	Bk10/50			19.5	
Fv. 6820	Kvamme x fv. 6818 - Ulvik x fv. 753	4.054	Bk10/50			19.5	
Fv. 6822	Logtun x fv. 753 - Presthus x fv. 6818	4.086	Bk10/50			19.5	
Fv. 6822	Arm til Juberg Ytre	0.360	Bk10/50			19.5	
Fv. 6824	Alstad x fv. 6822 - Staur x fv. 6818	9.057	Bk10/50			19.5	
Fv. 6824	Arm Alstad x fv. 6824 - Småland	2.626	Bk10/50			19.5	
Fv. 6824	Arm til Nåvik - Rismark	1.798	Bk10/50			19.5	
Fv. 6826	Viken x fv. 753 - Vinge x fv. 6822	1.174	Bk10/50			19.5	
Fv. 6828	Kråklund x fv. 753 - Lein	2.683	Bk10/50			19.5	
Fv. 6830	Mostad x fv. 753 - Haugan	3.501	Bk10/50			19.5	
Fv. 6830	Arm til Tautra	4.270	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Frosta kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 17001	Tautra	1.840	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17002	Tautra	0.757	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17004	x fv. 6830 v/Hernes øvre - Island - Oldret	1.354	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17008	Mostad - Sørgrenda	2.221	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17013	Mostad - Sørgrenda	0.174	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17015	Elverhaug	0.205	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17023	Ådalen	2.094	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17056	x fv. 753 v/ Viken austre - Moksnes	1.045	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17057	x fv. 753 v/Viken øvre - Manneset	1.138	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17065	Hovdalen	3.757	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17111	Brenneskorsen	1.929	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 17111	Svenskhalla	1.398	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	24.639	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Frøya kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 714	Gangåsvatnet x E39 - Hellesvik x fv. 716	0.141	Bk10/50			19.5	
Fv. 6460	Nordskag x fv. 716 - Titran	15.078	Bk10/50			19.5	
Fv. 6462	Storhallaren x fv. 716 - Avløs	3.102	Bk10/50			19.5	
Fv. 6462	Avløs - Fillingsnes snupl.	0.401	BkT8/50			19.5	
Fv. 6464	Valen x fv. 716 - Bergli x fv. 716	1.919	BkT8/50			19.5	
Fv. 6466	Strømøybotn x fv. 716 - Seterholmen	8.485	Bk10/50			19.5	
Fv. 6466	Seterholmen - Sør-Dyrøy	2.020	BkT8/40			19.5	
Fv. 6466	Skjellvik x fv. 6466 - Leirvik havn snupl.	2.693	Bk10/50			19.5	
Fv. 6466	Sæter x fv. 6466 - Nord-Dyrøy kai	1.073	Bk10/50			19.5	
Fv. 6466	fv. 6466 Dyrøyvegen	0.047	Bk10/50			19.5	
Fv. 6468	Gårdsøy - Purkvik	1.740	Bk8/32			12.4	
Fv. 6468	X fv. 6468 - Mausund bru	0.202	Bk8/32			12.4	
Fv. 6468	Måøy - Lille Aursøy	0.887	Bk8/32			12.4	
Fv. 6470	Sula N - Føllingen	3.372	Bk6/28			12.4	
Fv. 6470	Sula N - Føllingen	0.462	Bk8/32			12.4	
Fv. 6472	Hellesvik x fv. 714 - Strømøy x fv. 6466	5.019	Bk10/50			19.5	
Fv. 6474	Sistranda x fv. 714 - Siholmen kai	0.141	Bk10/50			19.5	
Fv. 6476	Massvåg x fv. 714 - Uttian snupl.	3.117	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Frøya kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 20001	Nordfrøyveien	0.550	Bk10/50			19.5	
Kv. 20002	Nordskag x fv. 6460 - Hammeren x fv. 714	0.974	Bk10/50			19.5	
Kv. 20002	fv. 716 - Sætervolden gravplass	0.329	BkT8/40			12.4	
Kv. 20007	fv. 6466 - Kveldro gravplass	0.644	BkT8/40			12.4	
Kv. 20010	fv. 6460 - Titran kapell	0.076	BkT8/40			12.4	
Kv. 20011	Avløs - Fillingsnes snupl.	4.255	BkT8/50			19.5	
Kv. 20039	fv. 714 - Rabben boligfelt	0.808	BkT8/40			15.0	
Kv. 20040	fv. 714 - Rabben boligfelt	0.428	BkT8/40			15.0	
Kv. 20057	fv. 716 - Kv.61 (Hamarvikbakken)	0.318	BkT8/40			15.0	
Kv. 20067	fv. 6460 - Nordskag boligfelt	0.835	BkT8/40			15.0	
Kv. 20085	fv. 714 - Nesset boligfelt	0.450	BkT8/40			15.0	
Kv. 20103	fv. 6472 - Sletta kirkegård	0.160	BkT8/40			12.4	
Kv. 20134	fv. 716 - Tuvnes	0.685	Bk8/32			12.4	
Kv. 20137	Veger på Titran	0.060	BkT8/40			12.4	
Kv. 20139	fv. 716 - Loknes gravplass	0.024	BkT8/40			12.4	
Kv. 20139	Loknes gravplass	1.269	BkT8/40			12.4	
Kv. 20142	Veger på Titran	0.159	BkT8/40			12.4	
Kv. 20154	fv. 6460 - Stabben	1.067	BkT8/40			12.4	
Kv. 20155	fv. 6460 - Kjervågsund	2.367	BkT8/40			12.4	
Kv. 20155	fv. 6460 - Titran gravplass	0.140	BkT8/40			12.4	
Kv. 20160	Veger på Titran	0.068	BkT8/40			12.4	
Kv. 20161	Veger på Titran	0.284	BkT8/40			12.4	
Kv. 20163	fv. 6468 - Mausund boligfelt	0.348	Bk6/28			12.4	
Kv. 20164	fv. 6468 - Måøy gravplass	0.360	Bk6/28			12.4	
Kv. 20170	D/S kai Gjetøy - Storaursøya	0.711	Bk6/28			12.4	
Kv. 20176	D/S kai Gjetøy - Storaursøya	0.613	Bk6/28			12.4	
Kv. 20179	fv. 6468 - Mausund skole	0.041	Bk6/28			12.4	
Kv. 20192	D/S kai Gjetøy - Storaursøya	0.147	Bk6/28			12.4	
Kv. 20204	fv. 6460 - Håvik gravplass	0.266	BkT8/40			12.4	
Kv. 20207	D/S kai Gjersingen - Gjærsingen	0.567	Spesiell begrensning			12.4	Aksellast 5 tonn totalvekt 28 tonn
Kv. 20210	Veger på Sørburøy	1.546	Spesiell begrensning			12.4	Aksellast 5 tonn totalvekt 28 tonn
Kv. 20231	Veger på Sørburøy	0.015	Spesiell begrensning			12.4	Aksellast 5 tonn totalvekt 28 tonn
K	Øvrige veger	34.407	BkT8/40			19.5	

Trøndelag, Grong kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 760	Bjøra bru x fv. 17 - Grong x E6	0.062	Bk10/50			19.5	
Fv. 7030	Formofoss Sør x fv. 74 - Medjå bru x E6	10.054	Bk10/50			19.5	
Fv. 7030	Arm til Grong stasjon	0.063	Bk10/50			19.5	
Fv. 7032	Medjå x fv. 7030 - Dun bru x fv. 7040	1.311	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7034	Vie x fv. 760 - til Skottleikbrua	0.811	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7034	Skottleikbrua	0.097	Spesiell begrensning			19.5	- Aksellast 4 tonn - tot.vekt 7,5 tonn
Fv. 7034	Fra Skottleikbrua - Valskrå	0.214	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7034	Arm ved Vie x fv. 760	0.036	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7036	Gartland x E6 - Elstad bru	1.551	Bk10/50			19.5	
Fv. 7038	Aunfoss x E6 - Aunfoss st.	1.479	Bk10/50			19.5	
Fv. 7040	Langnes x E6 - Grong gr./Overhalla gr.	11.522	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Grong kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 42035	x fv. 760 - Tinghaugen	0.196	Bk10/50			19.5	
Kv. 42037	x fv. 760 - Tinghaugen	0.635	Bk10/50			19.5	
Kv. 42045	fv. 7030 X Ravnkloa - Møllemoen	0.644	BkT8/40			19.5	
Kv. 42065	x fv. 74 - Bjørgan	1.720	Bk10/50			19.5	
Kv. 42109	x E6 - Sagmohaugen - Aksellast 4 t - tot.vekt 7 t	1.341	Spesiell begrensning			19.5	
K	Øvrige veger	46.596	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Heim kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6176	Åsletta x E39 - Korsneset	9.399	Bk10/50			19.5	
Fv. 6178	Halsanausta x E39 - Innreitan	3.177	Bk10/50			19.5	
Fv. 6179	Klett x E6 - Møre og Romsdal gr.	0.259	Bk10/50			19.5	
Fv. 6180	Liabøen x E39 - Vågland - Taksneskrysset x E39	14.076	Bk10/50			19.5	
Fv. 6182	Hestnes x E39 - Valsøybotn - Leirvika x E39	17.077	Bk10/50			19.5	
Fv. 6182	Klett x E6 - Møre og Romsdal gr.	0.255	Bk10/50			19.5	
Fv. 6192	Øydalssaga x fv. 680 - Møre gr./Brekka	4.328	Bk10/50			19.5	
Fv. 6428	Å x fv. 680 - Gjengstø snupl.	13.393	Bk10/50			19.5	
Fv. 6428	Heim x fv. 6428 - Heimsjø snupl.	1.512	Bk10/50			19.5	
Fv. 6430	Kyrksæterøra x fv. 680 - Storoddan snupl.	11.275	Bk10/50			19.5	
Fv. 6432	Våvatnet x fv. 714 - Kyrksæterøra x fv. 680	23.673	Bk10/50			19.5	
Fv. 6436	Holla x fv. 6432 - Seter snupl.	3.842	BkT8/50			19.5	
Fv. 6438	Svanem x fv. 680 - Hellandsjø	1.973	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Heim kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 2	Halsavegen	0.227	Bk10/50			19.5	
Kv. 6	Kleivset	0.058	Bk10/50			19.5	
Kv. 18	Hyllberget boligfelt	0.166	BkT8/50			19.5	
Kv. 39	Over Engdalsbrua	0.169	BkT8/40			12.4	
Kv. 1004	Skeiet	0.688	Bk10/50			19.5	
Kv. 1006	Prinsengata (X Øregata - hotellet)	0.457	Bk10/50			19.5	
Kv. 1007	Elvegata	0.363	Bk10/50			19.5	
Kv. 1010	Bugen, Hasselveien	0.140	BkT8/50			19.5	
Kv. 1011	Bugen, Hasselveien	0.670	BkT8/50			19.5	
Kv. 1014	Øragata	0.278	Bk10/50			19.5	
Kv. 1015	Prinsengata (X Øragata - hotellet)	0.060	Bk10/50			19.5	
Kv. 1016	Roøyvegen	1.572	Bk6/28			19.5	
Kv. 1020	Støa	0.397	Bk10/50			19.5	
Kv. 1023	Lankan	0.219	Bk10/50			19.5	
Kv. 1024	Industrivegen	0.765	Bk10/50			19.5	
Kv. 1025	Vessevegen	0.194	Bk10/50			19.5	
Kv. 1056	Vessøra (Grønli - Lervik)	0.117	Bk10/50			19.5	
Kv. 1068	Vessesetervegen Stølan - x grustak	1.483	Bk10/50			19.5	
Kv. 1075	Asplibru N - Asplisæter	0.460	BkT8/50			19.5	
Kv. 1078	FV680 Trondheimsveien - x Leneselvbru	0.933	Bk10/50			19.5	
Kv. 1078	Lenesvegen	0.602	Bk6/28			19.5	
Kv. 1078	Naustbakken x fv. 680 - x veg til Mo-Momyr	0.086	Bk10/50			19.5	
Kv. 1081	KV1004 Skeiet - x Holstgardseterveien	0.734	Bk10/50			19.5	
Kv. 1200	Haugaberget	0.372	Bk10/50			19.5	
Kv. 1201	Lokkarvegen	0.184	Bk10/50			19.5	
Kv. 1202	Sagtran - Sinnes snuplass	2.161	Bk10/50			19.5	
Kv. 1203	Sagtran - Sinnes snuplass	0.223	Bk10/50			19.5	
Kv. 1203	Sødal - Eidsfoss	4.417	Bk10/50			19.5	
Kv. 1204	Sagtran - Sinnes snuplass	1.190	Bk10/50			19.5	
Kv. 1279	FV6428 Gjengstøveien- x Bjrknesveien	0.120	Bk10/50			19.5	
Kv. 1279	Belsvikvegen	1.610	Bk6/28			19.5	
Kv. 1351	Granveien	0.206	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1353	Russerveien	0.317	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1359	Skei - Brekkan	2.072	Bk10/50			19.5	
Kv. 2001	Utistuvegen, Furukamvegen	0.587	BkT8/40			12.4	
Kv. 2002	Furukamvegen	0.136	BkT8/40			12.4	
Kv. 2003	Vågland Båtbyggeri	0.314	Bk10/50			19.5	
Kv. 2004	Haugan	0.548	BkT8/40			12.4	
Kv. 2005	Liabø sentrum	0.991	BkT8/50			15.0	
Kv. 2006	Glåmsmyrvegen	0.241	BkT8/40			12.4	
Kv. 2006	Liabø sentrum	0.285	BkT8/50			15.0	
Kv. 2007	Liabøveien fra Våglandsveien	1.630	Bk10/50			19.5	
Kv. 2008	Gurålivegen	0.179	BkT8/40			12.4	
Kv. 2008	Liabø sentrum	0.059	BkT8/50			15.0	
Kv. 2013	Betna boligfelt	0.731	BkT8/50			19.5	
Kv. 2014	Sjøvegen	0.860	BkT8/40			12.4	
Kv. 2017	Halsa - Hønsvik - Kornsnes	0.744	Bk10/50			12.4	
Kv. 2018	Halsahagan	0.982	BkT8/40			12.4	
Kv. 2019	Vullumstranda	0.308	BkT8/40			12.4	
Kv. 2019	Røe industriområde	0.199	Bk10/50			19.5	
Kv. 2020	Halsa - Hønsvik - Kornsnes	12.018	Bk10/50			19.5	
Kv. 2020	Halsavegen	1.007	Bk10/50			19.5	
Kv. 2021	Fredheimvegen	0.298	BkT8/40			12.4	
Kv. 2022	Åsbøvegen	0.473	BkT8/40			12.4	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 2024	Kleivset	0.484	Bk10/50			19.5	
Kv. 2025	Kleiva	0.230	BkT8/40			12.4	
Kv. 2026	Bårsetvegen	0.307	BkT8/40			12.4	
Kv. 2030	Gammelvegen	1.105	BkT8/40			12.4	
Kv. 2034	Glåmen	0.817	Bk10/50			19.5	
Kv. 2035	Klettavegen	0.975	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2038	Blekkenvegen (til Massetak)	0.707	Bk10/50			19.5	
Kv. 2040	Gammelstuvegen	0.625	BkT8/40			12.4	
Kv. 2048	Otnesvegen	0.474	Bk10/50			19.5	
Kv. 2049	Slettavegen	0.305	BkT8/40			12.4	
Kv. 2052	Valsøyfjordvegen	0.129	BkT8/40			12.4	
Kv. 2054	Kleivalivegen	0.609	BkT8/40			12.4	
Kv. 2055	Saltbunesvegen	0.441	BkT8/40			12.4	
Kv. 2056	Byåsen	0.168	Bk10/50			12.4	
Kv. 2057	Villkattstredet	0.078	BkT8/40			12.4	
Kv. 2059	Hjeldnesvegen	0.568	BkT8/40			12.4	
Kv. 2060	Arntrøvegen	0.473	BkT8/40			12.4	
Kv. 2061	Villavegen	0.251	BkT8/40			12.4	
Kv. 2064	Haugaslettvegen	0.974	Bk10/50			12.4	
Kv. 2072	Fjærlivegen	0.578	BkT8/40			12.4	
Kv. 2074	Bøkkervegen	0.408	BkT8/40			12.4	
Kv. 2076	Klett x E6 - Møre og Romsdal gr.	0.183	Bk10/50			19.5	
Kv. 2077	Sollivegen	0.594	Bk10/50			19.5	
Kv. 2080	Sjølivegen	0.831	BkT8/40			12.4	
Kv. 2083	Solbakkvegen	0.802	BkT8/40			12.4	
Kv. 2084	Engdalsvegen	0.741	BkT8/40			12.4	
Kv. 2087	Skolevegen	0.073	BkT8/40			12.4	
Kv. 5008	Hyllberget boligfelt	0.445	BkT8/50			19.5	
Kv. 5009	Hyllberget boligfelt	0.285	BkT8/50			19.5	
Kv. 5011	Vennadalsveien	0.062	Bk10/50			19.5	
Kv. 5015	Åsen x fv. 6432 - Skårill kai	1.537	Bk10/50			19.5	
Kv. 5080	Hyllveien	0.135	BkT8/50			19.5	
K	Øvrige veger	44.329	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Hitra kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 714	Gangåsvatnet x E39 - Hellesvik x fv. 716	0.080	Bk10/50			19.5	
Fv. 714	Vettastraumen bru Nord - Breidvoll x fv. 6454	1.583	Bk10/50			19.5	
Fv. 6424	Vasslag x fv. 714 - Kongensvoll snupl.	11.290	BkT8/50			19.5	
Fv. 6426	Sunde x fv. 714 - Vågan snupl.	9.797	BkT8/50			19.5	
Fv. 6440	Sandstad Ø x fv. 714 - Hestvika x fv. 6440	7.429	Bk10/50			19.5	
Fv. 6440	Hestvika x fv. 6440 - Nordvik snupl.	3.690	BkT8/50			19.5	
Fv. 6440	Hestvika x fv. 6440 - Hestvika kai	0.262	Bk10/50			19.5	
Fv. 6442	Innerdal x fv. 714 - Utset	9.618	BkT8/50			15.0	
Fv. 6442	Utset - Badstuvik x fv. 6440	5.636	Bk10/50			19.5	
Fv. 6444	Kalvøya x fv. 714 - Jostenøya gml. fk.	0.289	Bk10/50			19.5	
Fv. 6446	Fillaune x fv. 714 - Fillan kai	0.675	Bk10/50			19.5	
Fv. 6448	Mastad x fv. 714 - Skjerbusdal x fv. 6450	2.039	Bk10/50			19.5	
Fv. 6448	Skjerbusdal x fv. 6450 - Kvalvika	0.479	BkT8/50			19.5	
Fv. 6448	Kvalvika - Ulvan snupl.	3.254	Bk10/50			19.5	
Fv. 6448	Knarrlagsund Ø x fv. 6448 - Selvåg snupl.	1.288	BkT8/50			15.0	
Fv. 6448	Knarrlagsund V x fv. 6448 - Knarrlasund kai	0.148	Bk10/50			15.0	
Fv. 6450	Mastad x fv. 6448 X fv. 714 - Holavollmyr	3.988	BkT8/50			19.5	
Fv. 6450	Holavollmyr - Skjerbusdal x fv. 6448	11.873	Bk10/50			19.5	
Fv. 6452	Grønningen x fv. 6450 - Reksa	3.317	BkT8/50			15.0	
Fv. 6452	Fjellvær x fv. 6452 - Fjellvær kai	0.161	BkT8/50			15.0	
Fv. 6454	Kjerringvåg x fv. 714 - Beknes vegkryss	6.674	Bk10/50			19.5	
Fv. 6456	Kvernhusvik x fv. 714 - Strøm x fv. 713	21.203	Bk10/50			19.5	
Fv. 6458	Grefsnes x fv. 713 - Grefsnesvågen	0.763	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Hitra kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1023	fv. 714 - Olderviksneset	0.280	BkT8/50			19.5	
Kv. 1024	fv. 714 - Olderviksneset	0.533	BkT8/50			19.5	
Kv. 1041	Heimstadkleiva - Glørstad - Eid	2.043	BkT8/50			19.5	
Kv. 1047	fv. 714 - Grønvollan - Ansnes kai	1.734	BkT8/50			19.5	
Kv. 1052	fv. 714 - Grønvollan - Ansnes kai	0.222	BkT8/50			19.5	
Kv. 1056	Asnes - Jektvik	1.242	BkT8/50			19.5	
Kv. 1062	fv. 6456 - Mellandsjø - Bakken	1.303	BkT8/50			19.5	
Kv. 1062	fv. 6456 - Ringblomdal - Leikvam	2.317	BkT8/50			19.5	
Kv. 1070	fv. 713 - Håvik - Helgebostad	4.522	BkT8/40			19.5	
Kv. 1087	fv. 713 - Vikan boligfelt	0.414	BkT8/50			19.5	
Kv. 1091	fv. 713 - Kvenvær - Kvenvær kai	0.076	BkT8/50			19.5	
Kv. 1102	fv. 6450 - Holavollmyr - Brøttingsvåg	2.370	BkT8/50			19.5	
Kv. 1148	Gangåsvatnet x E39 - Hellesvik x fv. 716	0.785	Bk10/50			19.5	
Kv. 1170	Morvika - Knutshaug	1.828	Bk10/50			19.5	
Kv. 1171	Morvika - Knutshaug	0.230	Bk10/50			19.5	
Kv. 1171	Morvika - Strømsvik	1.154	Bk10/50			19.5	
Kv. 1181	fv. 6456 - Ringblomdalen - Hestnes hvalstasjon	1.984	Bk10/50			19.5	
Kv. 1181	Hestnes - Hestnes kai	0.533	Bk10/50			19.5	
Kv. 1182	fv. 6456 - Ringblomdalen - Hestnes hvalstasjon	1.452	Bk10/50			19.5	
Kv. 1189	Kalvøya x fv. 714 - Jostenøya gml. fk.	0.025	Bk10/50			19.5	
Kv. 1190	Kalvøya x fv. 714 - Jostenøya gml. fk.	0.137	Bk10/50			19.5	
Kv. 1197	fv. 6440 - Grønnbakken boligfelt	0.912	BkT8/50			19.5	
Kv. 1240	Forsnes x fv. 713 - Forsnes fk.	0.622	Bk10/50			19.5	
Kv. 5040	X fv. 6424 - Snuplass Vingan	0.741	BkT8/50			19.5	
Kv. 5046	Samvirkelag - boligfelt (Sunde)	0.712	BkT8/50			19.5	
Kv. 5046	X Boligfelt - aldersbolig (Sunde)	0.129	BkT8/50			19.5	
Kv. 5049	X fv. 6426 - Rottem kirkegård	1.234	BkT8/40			15.0	
Kv. 5057	Hemnskjel for øvrig	3.431	BkT8/50			19.5	
Kv. 5062	Hemnskjel skole - Hamna	0.597	BkT8/40			12.4	
Kv. 5078	Hemnskjel for øvrig	1.482	BkT8/50			19.5	
Kv. 5088	Hemnskjel for øvrig	0.296	BkT8/50			19.5	
K	Øvrige veger	25.693	BkT8/50			15.0	

Trøndelag, Holtålen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 30	Støren x E6 X fv. 6558 - Innlandet gr.	0.143	Bk10/50			19.5	
Fv. 6540	Unsholtet x fv. 30 - Reitan x fv. 6542	2.740	Bk10/50			19.5	
Fv. 6542	Lund x fv. 30 - Rena store bru N	1.791	Bk10/50			19.5	
Fv. 6542	Rena store bru N - Rena store bru S	0.013	Bk8/32			19.5	
Fv. 6542	Rena store bru S - Reitan st.	4.841	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6544	Mo x fv. 30 - Stensli	2.730	Bk10/50			19.5	
Fv. 6546	Myrhaug x fv. 30 - Hessdalen s.lag	10.123	Bk10/50			19.5	
Fv. 6546	Hessdalen s. lag - Jenshaugen snupl.	4.681	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6548	Haltdalen x fv. 30 - Tverrå nordre bru V x privat veg	8.691	Bk10/50			19.5	
Fv. 6548	Tverrå nordre bru V x privat veg - Tronsaune rundt	4.095	BkT8/50			19.5	

Trøndelag, Holtålen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1007	Lunderengshagan	1.054	BkT8/50			12.4	
Kv. 1008	Lunderengshagan	0.725	BkT8/50			12.4	
Kv. 1010	Skands - Ålen st. - Stor-Rena	1.111	BkT8/50			12.4	
Kv. 1011	Eidet - Stensli	0.098	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1015	Lervegen	2.361	BkT8/50			19.5	
Kv. 1018	Engan - Nesvold	6.000	Bk10/50			19.5	
Kv. 1021	Bårdstu - Engan	1.622	Bk10/50			19.5	
Kv. 1024	Eidet - Stensli	0.743	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1028	Gamle rv.30 Stranden - Moen	0.991	Bk10/50			19.5	
Kv. 1030	Grøt - Haugen	0.678	BkT8/50			19.5	
Kv. 1032	Elvebakken - Rønningen	2.297	Bk10/50			19.5	
Kv. 1033	Elvebakken - Rønningen	0.458	Bk10/50			19.5	
Kv. 1035	Gamle rv.30 - Prestgården	1.059	BkT8/50			15.0	
Kv. 1047	Gamle rv.30 Grøt - Ramlo	0.864	Bk10/50			19.5	
Kv. 1056	Malmvegen	0.495	Bk10/50			19.5	
Kv. 1057	Ysetmoan	0.231	BkT8/50			12.4	
Kv. 1079	Skands - Ålen st. - Stor-Rena	1.185	BkT8/50			12.4	
K	Øvrige veger	8.441	Bk8/32			12.4	

Trøndelag, Høylandet kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 17	Asp x E6 - Nordland gr. v/ Lien	0.056	Bk10/50			19.5	
Fv. 7042	Eida bru x fv. 17 - Lilleenget	4.190	Bk10/50			19.5	
Fv. 7044	Tyldum x fv. 17 - Mevassvik	5.512	Bk10/50			19.5	
Fv. 7046	Flått x fv. 17 - Hognes	5.018	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7048	Kongsmo sør x fv. 17 - Aune	2.305	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Høylandet kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 43004	x fv. 17 - Aavatsmarka	0.834	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43004	Arm til Moen	0.439	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43009	Tyldom	0.169	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43009	x fv. 17 - Hammer bru/Hopengmoen	0.416	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43017	x fv. 17 - Råum	0.462	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43017	Sørsivegen	1.758	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43017	x fv. 775 - Sandtrongan	0.319	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43029	x fv. 17 - Lauvåsen	1.266	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43036	x fv. 17 - Lona	0.850	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 43036	Arm til H. Aar	0.825	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	19.875	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Inderøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 755	Røra x E6 - Volden x fv. 715	0.049	Bk10/50			19.5	
Fv. 6918	Braset x fv. 755 - Prestvågen x fv. 6922	28.432	Bk10/50			19.5	
Fv. 6918	Arm Hovd - Trongsundet	1.281	Bk10/50			19.5	
Fv. 6920	Grande x fv. 755 - Sliper	12.230	Bk10/50			19.5	
Fv. 6922	Steinkjer/Mosvik - Melting x fv. 755	8.158	Bk10/50			19.5	
Fv. 6930	Røra x E6 - Sund x fv. 755	6.566	Bk10/50			19.5	
Fv. 6932	Røskje x E6 - Loråsmarka x fv. 755	4.103	Bk10/50			19.5	
Fv. 6934	Sundnes x fv. 755 - Sundneshamn	1.591	Bk10/50			19.5	
Fv. 6936	Røvik x fv. 755 - Gangstad x fv. 761	17.093	Bk10/50			19.5	
Fv. 6936	Arm til Kjerknesvåg kai	0.478	Bk10/50			19.5	
Fv. 6938	Utøy x fv. 755 - Kjerknesvåg x fv. 6936	11.354	Bk10/50			19.5	
Fv. 6938	Arm til Norum	2.639	Bk10/50			19.5	
Fv. 6940	Klepp x fv. 6938 - Oksål x fv. 6936	2.508	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6942	Lie x fv. 761 - Hastad	9.028	Bk10/50			19.5	
Fv. 6944	Heggstad x fv. 761 - Krogs x fv. 761	4.314	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6944	Krogs x fv. 761 - Gangstad x fv. 6936	3.333	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6946	Brakstad x fv. 761 - Gjørv x fv. 6944	3.716	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6946	Arm Torgeirgjerdet - Hegstad krk. x fv. 761	1.530	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6954	Mære x E6 - Korsen x fv. 6944	0.038	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Inderøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 3001	Vangsvegen fra Sundfærvegen til fv. 755 ved Sakshaug krk.	1.053	Bk10/50			19.5	
Kv. 3002	Andsetvegen fra fv. 6942 v/ Flatås til kv. 3008	1.961	Bk10/50			19.5	
Kv. 3008	Hellhaugan fra fv. 761 - Manem - til fv. 6936	4.319	Bk10/50			19.5	
Kv. 3016	Loråsvegen fra fv. 755 - Loråsvegen - til E6	3.286	Bk10/50			19.5	
Kv. 3017	Sundnes - fv. 755 v/Vist	1.390	Bk10/50			19.5	
Kv. 3025	Vangshyllvegen fra fv. 755 til Vangshylla	1.181	Bk10/50			19.5	
Kv. 3028	Floåsvegen fra E6 - Steinsdalen - til Røflo	3.406	Bk10/50			19.5	
Kv. 3029	Hastadvegen fra fv. 6942 - Råstad - til fv. 6936	4.212	Bk10/50			19.5	
Kv. 4071	Kalkverkvegen fra fv. 6930 til Kalkverket	0.409	Bk10/50			19.5	
Kv. 4080	Nessveet fra fv. 755 til Nessberget	0.738	Bk10/50			19.5	
Kv. 4100	Sundfærvegen fra fv. 755 til Muusbrua	0.500	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	95.468	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Indre Fosen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 715	Ilsvikrkj. - Årgård x fv. 17	0.585	Bk10/50			19.5	
Fv. 717	Sund x fv. 718 - Rørvik x fv. 715	0.252	Bk10/50			19.5	
Fv. 720	Hjellbotn x fv. 17 - Keiserås x fv. 715	0.070	Bk10/50			19.5	
Fv. 6362	Mælan x fv. 718 - Råkstad snupl.	6.283	BkT8/50			19.5	
Fv. 6362	Råk x fv. 133 - Råkvåg V	1.012	BkT8/50			19.5	
Fv. 6364	Fevåg x fv. 718 - Fevåg kai	0.996	Bk10/50			19.5	
Fv. 6366	Vestre Naust x fv. 717 - Kvithyll	1.998	Bk10/50			19.5	
Fv. 6368	Flyta x fv. 720 - Reinsklosteret x fv. 717	7.430	BkT8/50			19.5	
Fv. 6370	Foss x fv. 720 - Bestvoll x fv. 718	7.063	BkT8/50			19.5	
Fv. 6372	Tjønnbakken x fv. 720 - Denstad x fv. 196	2.891	BkT8/50			19.5	
Fv. 6374	Einbakken x fv. 720 - Kvitland	1.748	BkT8/40			19.5	
Fv. 6374	Kvitland - Seter x fv. 720	3.619	BkT8/50			19.5	
Fv. 6382	Stadsbygd x fv. 717 - Dalen x fv. 717	3.103	BkT8/50			19.5	
Fv. 6384	Dammyra x fv. 715 - Kvernsjø	2.108	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6384	Kvernsjø - Valså N x fv. 717	11.978	BkT8/50			19.5	
Fv. 6386	Mo x fv. 720 - Hermstad x fv. 195	6.046	BkT8/50			19.5	
Fv. 6388	Prestelv x fv. 717 - Rødberg x kv.	1.531	BkT8/50			19.5	
Fv. 6388	Rødberg x kv. - Rødberg kai	0.262	BkT8/50			19.5	
Fv. 6390	Bradden x fv. 717 - Itab Industrier AS	4.769	BkT8/50			19.5	
Fv. 6390	Itab Industrier AS - Valså S x fv. 717	0.383	Bk10/50			19.5	
Fv. 6390	Bliksås N x fv. 201 - Ersland x fv. 195	2.476	BkT8/50			19.5	
Fv. 6390	Bliksås S x fv. 201 - Grønningen x fv. 717	2.339	BkT8/50			19.5	
Fv. 6834	Grande x fv. 755 - Skjelbred	4.731	Bk10/50			19.5	
Fv. 6836	Grandefjæra x fv. 755 - Aune x fv. 755	8.365	Bk10/50			19.5	
Fv. 6838	Lerstad x fv. 86 - Kråkmo x fv. 82	19.110	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6840	Hagen x fv. 755 -Testmann Minne x fv. 86	1.306	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6842	Røstad x fv. 755 - Dretvik Øvre	7.810	Bk10/50			19.5	
Fv. 6922	Fines x fv. 720 - Steinkjer/Mosvik	5.175	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Indre Fosen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 2	Gatenavn mangler	0.470	Bk8/32			15.0	
Kv. 7	Fv. 718 – Husby gravplass	0.349	Bk8/32			15.0	
Kv. 18	Hjørunghølen Ø - Kattvadet - Alseth	0.758	Bk8/32			15.0	
Kv. 25	Gatenavn mangler	0.044	Bk8/32			15.0	
Kv. 28	Gatenavn mangler	0.034	Bk8/32			15.0	
Kv. 29	Veg til idrettshall	0.377	Bk10/50			19.5	
Kv. 29	Gatenavn mangler	0.535	Bk8/32			15.0	
Kv. 45	Gatenavn mangler	0.107	Bk8/32			15.0	
Kv. 46	Gatenavn mangler	0.095	Bk8/32			15.0	
Kv. 48	Buan - Rødberg	0.047	Bk10/50			19.5	
Kv. 50	Gatenavn mangler	0.041	Bk8/32			15.0	
Kv. 51	Gatenavn mangler	0.309	Bk8/32			15.0	
Kv. 66	Gatenavn mangler	0.142	Bk8/32			15.0	
Kv. 68	Gatenavn mangler	0.118	Bk8/32			15.0	
Kv. 110	Finnsmyrveien	0.390	Bk10/50			19.5	
Kv. 1015	Vanvikveien	1.256	Bk10/50			19.5	
Kv. 1020	Bjørganveien	0.673	Bk10/50			19.5	
Kv. 1031	Alsethmarka med arm til Fagerli	1.921	Bk10/50			19.5	
Kv. 1036	Alsethmarka med arm til Fagerli	3.214	Bk10/50			19.5	
Kv. 1041	Askim - Buan	1.663	Bk10/50			19.5	
Kv. 1050	Vollaveien	0.436	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1071	Badstuveien	0.172	Bk8/32			15.0	
Kv. 1080	Kroveien	1.201	Bk10/50			19.5	
Kv. 1091	Salbubækveien	1.270	Bk10/50			19.5	
Kv. 1165	Trondvikvegen (x fv. 89 - Trondvik - x fv. 89 Dretvik) Maks. 42 tonn totalvekt gjelder for gjennomkjøring	8.418	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1175	Roliveien	3.260	Bk10/50			19.5	
Kv. 1180	Hellåsveien	1.350	Bk10/50			19.5	
Kv. 1181	Bergeekra	0.163	Bk8/32			15.0	
Kv. 1195	Setergårdsveien	1.872	Bk10/50			19.5	
Kv. 1200	Brudalsveien	1.262	Bk10/50			19.5	
Kv. 1201	Bergeringen	0.291	Bk8/32			15.0	
Kv. 1205	Flataveien	0.478	Bk10/50			19.5	
Kv. 1235	Smådalsveien	1.192	Bk10/50			19.5	
Kv. 1250	Solliveien	0.910	Bk10/50			19.5	
Kv. 1265	Skjettendalsveien	0.832	Bk10/50			19.5	
Kv. 1270	Ramdalsveien	1.630	Bk10/50			19.5	
Kv. 1275	Framnesveien	0.199	Bk10/50			19.5	
Kv. 1280	Hammerbergveien	0.454	Bk10/50			19.5	
Kv. 1301	Bjørkveien	0.074	Bk8/32			15.0	
Kv. 1310	Liafossveien	0.897	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1315	Hallveien	1.464	Bk10/50			19.5	
Kv. 1325	Vinnasand	0.477	Bk10/50			19.5	
Kv. 1381	Bregneveien	0.110	Bk8/32			15.0	
Kv. 1401	Brynjulfs vei	0.194	Bk8/32			15.0	
Kv. 1406	Brørskiftveien	0.764	Bk8/32			15.0	
Kv. 1411	Ørbekkryggen	0.210	Bk8/32			15.0	
Kv. 1415	Leirdalsvegen (x fv. 86 Testmann Minne - x fv. 85 Brandås)	1.686	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1416	Buveien	0.767	Bk8/32			15.0	
Kv. 1421	Kvidal - Belling	0.945	Bk10/50			19.5	
Kv. 1440	Djupdalsveien	2.757	Bk8/32			15.0	
Kv. 1450	Sjølystveien	0.074	Bk10/50			19.5	
Kv. 1465	Havnegata	0.209	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1481	Einerveien	0.054	Bk8/32			15.0	
Kv. 1501	Engveien	0.139	Bk8/32			15.0	
Kv. 1516	Hjørundhølen - Ersøy	2.080	Bk10/50			19.5	
Kv. 1516	Hjørunghølen Ø -	0.374	Bk8/32			15.0	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	Kattvadet - Alseth						
Kv. 1615	Trondvikvegen (x fv. 89 - Trondvik - x fv. 89 Dretvik) Maks. 42 tonn totalvekt gjelder for gjennomkjøring	0.094	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1621	Saga - Fiksdal	2.484	Bk10/50			19.5	
Kv. 1686	Sjøli - Solli	0.593	Bk10/50			19.5	
Kv. 1691	Lillehagen - Oksvoll	1.312	Bk10/50			19.5	
Kv. 1701	Fjellveien	0.096	Bk8/32			15.0	
Kv. 1736	Svehaugveien, Folkehøgskoleveien	0.202	Bk8/32			15.0	
Kv. 1750	Borg Rigelveien	0.161	Bk10/50			19.5	
Kv. 1751	Frengen - Aspestand	0.510	BkT8/50			19.5	
Kv. 1801	Furuveien	0.172	Bk8/32			15.0	
Kv. 1811	Olsøy - Furuseth	0.228	Bk10/50			19.5	
Kv. 1841	Føll - Slette	2.806	Bk10/50			19.5	
Kv. 1851	Følmyrveien	0.070	Bk8/32			15.0	
Kv. 1921	Gafsetveien	2.214	Bk8/32			15.0	
Kv. 2001	Høgåsmyra	0.066	Bk10/50			19.5	
Kv. 2001	Granveien	0.452	Bk8/32			15.0	
Kv. 2150	Halvardkleiva	0.334	Bk8/32			15.0	
Kv. 2160	Handelsbakken	0.325	Bk8/32			15.0	
Kv. 2200	Hans Mortens vei	0.251	Bk8/32			15.0	
Kv. 2220	Hasselveien (X fv. 718 - Nedre Hassel)	0.198	Bk10/50			19.5	
Kv. 2230	Hasselveien (Hårberg - Hannåvollen)	0.449	Bk10/50			19.5	
Kv. 2230	Hasselveien, fra Hannåvollen - Steinbrua	0.200	Bk8/32			15.0	
Kv. 2280	Hermstadveien	0.535	Bk8/32			15.0	
Kv. 2300	Heggveien	0.139	Bk8/32			15.0	
Kv. 2370	Råkvåg - Hulsund	3.161	Bk10/50			19.5	
Kv. 2400	Hyboveien	0.368	Bk8/32			15.0	
Kv. 2440	Høgåsmyra	0.179	Bk10/50			19.5	
Kv. 2450	Hyllskarveien, Kvernbekkveien	0.135	Bk8/32			15.0	
Kv. 2500	Indre Ringvei	0.573	Bk8/32			15.0	
Kv. 2600	Jamtolaveien	0.366	BkT8/50			19.5	
Kv. 2602	Torvet - Åslund	0.327	Bk10/50			19.5	
Kv. 2605	Jonsbakken	0.675	BkT8/50			15.0	
Kv. 2605	Jonsbakken	0.059	Bk8/32			15.0	
Kv. 2607	Kleivan - Vattengårdsvatnet	0.231	Bk10/50			19.5	
Kv. 2610	Jordbærveien	0.131	Bk8/32			15.0	
Kv. 2620	Kjerringstolveien	0.054	Bk8/32			15.0	
Kv. 2625	Kongensbakken	0.120	Bk8/32			15.0	
Kv. 2630	Krobakken	0.517	BkT8/50			19.5	
Kv. 2630	Krobakken	0.336	Bk8/32			15.0	
Kv. 2640	Hyllskarveien, Kvernbekkveien	0.115	Bk8/32			15.0	
Kv. 2644	Kvithyllveien	1.351	Bk8/32			15.0	
Kv. 2645	Kvitlia	0.231	Bk8/32			15.0	
Kv. 2650	Langbrannveien	0.128	Bk8/32			15.0	
Kv. 2680	Langmo - Langmo Gård	0.654	Bk10/50			19.5	
Kv. 2700	Langmyrveien	0.784	Bk10/50			19.5	
Kv. 2760	Leira industriområde	0.217	Bk10/50			19.5	
Kv. 2800	Lyngveien	0.080	Bk8/32			15.0	
Kv. 2900	Mariannestien	0.154	Bk8/32			15.0	
Kv. 3000	Mellomveien	0.255	Bk8/32			15.0	
Kv. 3030	Morten Skolemestersvei	0.367	BkT8/50			19.5	
Kv. 3045	Naustveien	1.934	Bk8/32			15.0	
Kv. 3050	Nedre Bymyrvei	0.132	Bk8/32			15.0	
Kv. 3070	Nedre Fallet	0.328	Bk8/32			15.0	
Kv. 3090	Nordvikveien	1.725	Bk10/50			19.5	
Kv. 3150	Olderveien	0.399	Bk8/32			15.0	
Kv. 3200	Ol Jonsabakken	0.425	Bk8/32			15.0	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 3270	Pallinveien	0.560	Bk8/32			15.0	
Kv. 3300	Pertrøveien	0.239	Bk8/32			15.0	
Kv. 3370	Selnes - Refsneshagen	0.691	Bk10/50			19.5	
Kv. 3370	Selnes - Refsneshagan	0.111	BkT8/50			19.5	
Kv. 3380	Rein - Reitan	1.261	Bk10/50			19.5	
Kv. 3420	Buan - Rødberg	1.158	Bk10/50			19.5	
Kv. 3425	Rødsjøen - Rødsjøseter	2.148	Bk10/50			19.5	
Kv. 3450	Rådhusvegen	0.950	BkT8/50			19.5	
Kv. 3500	Rådyrveien	0.144	Bk8/32			15.0	
Kv. 3700	Saglivegen	2.046	BkT8/50			19.5	
Kv. 3770	Sandbakkveien	0.290	Bk8/32			15.0	
Kv. 3800	Seljeveien	0.105	Bk8/32			15.0	
Kv. 3820	fv. 718 - Forsvaret	1.375	Bk10/50			19.5	
Kv. 3825	X fv. 133 - Råkvåg handelslag	0.174	BkT8/40			15.0	
Kv. 3845	Denstad - Skimmeli	1.690	Bk10/50			19.5	
Kv. 3850	Skjørdunkveien	0.179	Bk8/32			15.0	
Kv. 3900	Skogaveien	0.137	Bk8/32			15.0	
Kv. 4000	Solstadveien	0.079	Bk8/32			15.0	
Kv. 4050	Ytterstrandveien	0.071	Bk8/32			15.0	
Kv. 4060	Straumsetveien	0.160	Bk8/32			15.0	
Kv. 4100	Svehaugveien	0.043	Bk8/32			15.0	
Kv. 4100	Svehaugveien, Folkehøgskoleveien	0.132	Bk8/32			15.0	
Kv. 4110	Torvet - Åslund	0.342	Bk10/50			19.5	
Kv. 4115	fv. 718 - Haugamyra basseng	0.746	Bk10/50			19.5	
Kv. 4170	Tranghaug - Trangsæther	1.966	Bk10/50			19.5	
Kv. 4180	Tranghaug - Stykket	0.926	BkT8/50			15.0	
Kv. 4200	Turbekkveien	0.380	Bk8/32			15.0	
Kv. 4350	Hammer - Tørstad	3.112	Bk10/50			19.5	
Kv. 4600	Valsåmyra	0.204	Bk8/32			15.0	
Kv. 4750	Vangsflata, Vangsveien	0.604	Bk8/32			15.0	
Kv. 4800	Varghattveien	0.388	Bk8/32			15.0	
Kv. 4850	Vestvikveien	2.447	Bk10/50			19.5	
Kv. 5000	Årnsethveien	0.831	Bk10/50			15.0	
Kv. 5000	Årnsethveien	0.738	Bk10/50			19.5	
Kv. 5400	Ramsøy - Overland	4.423	Bk10/50			19.5	
Kv. 5500	Øvre Bymyrvei	0.107	Bk8/32			15.0	
Kv. 5600	Øvre Fallet	0.255	Bk8/32			15.0	
Kv. 5700	fv. 720 - Ålmo søppelplass	0.370	Bk10/50			19.5	
Kv. 5800	Årnsethflata	0.350	Bk10/50			19.5	
Kv. 5900	Årnsethveien	0.455	Bk10/50			19.5	
Kv. 6000	Åsveien	0.688	Bk8/32			15.0	
K	Øvrige veger	27.181	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Leka kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 7130	Sørgutvik x fv. 771 - Nordgutvik	6.238	Bk10/50			19.5	
Fv. 7132	Skei fk. - Haug - Steine - x fv. 7132 Husby	26.903	Bk10/50			19.5	
Fv. 7132	Arm Frøvik - Madsøy	2.676	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Leka kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 55010	x fv. 7132 - Leknessjøen	1.945	Bk10/50			19.5	
Kv. 55020	x fv. 7132 Haugsveien-Årdalssandveien	0.837	Bk10/50			19.5	
Kv. 55021	x fv. 7132 Trongan - Engan/Vågan	1.265	Bk10/50			19.5	
Kv. 55034	x fv. 771 Sørgutvik - Rosvik	2.784	BkT8/40			19.5	
K	Øvrige veger	22.061	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Levanger kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6818	Frosta gr. - x arm til E6 v/Fiborgtangen	15.213	Bk10/50			19.5	
Fv. 6818	x arm til E6 v/Fiborgtangen - Skogn x fv. 754	1.886	Bk10/50			19.5	
Fv. 6818	Arm til E6 v/Fiborgtangen	0.153	Bk10/50			19.5	
Fv. 6844	Vordal x E6 - Voll	2.529	Bk10/50			19.5	
Fv. 6846	Hellem x fv. 753 - Lo	4.310	Bk10/50			19.5	
Fv. 6846	Lo - Tinnbu	0.389	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6846	Arm Bragstad - Bergsve x fv. 753	0.750	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6848	Finnmarka x fv. 6846 - Nes	3.921	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6848	Arm til Nordaunet	0.569	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6850	Hopla x fv. 753 - Hopla kai	1.604	Bk10/50			19.5	
Fv. 6852	Åsen sentrum x E6 - Langås x fv. 754	12.123	Bk10/50			19.5	
Fv. 6854	Gullberget x E6 - Skogn x fv. 754	12.806	Bk10/50			19.5	
Fv. 6856	Ronglan x fv. 6854 - Ekne	6.368	Bk10/50			19.5	
Fv. 6856	Arm Øra - Furunes x fv. 6818	1.316	Bk10/50			19.5	
Fv. 6858	Tuv x fv. 6854 - Slavlo x fv. 6856	4.205	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6858	Arm Holte - Hotran x fv. 6818	2.722	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6858	Arm Holte - Hotran x E6	0.089	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6860	Svengård x fv. 6854 - Gryte x fv. 6852	6.903	Bk10/50			19.5	
Fv. 6862	Skjerve x fv. 6854 - Sundlo x fv. 6860	5.698	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6864	Småland x fv. 6854 - Svartås x fv. 754	5.358	Bk10/50			19.5	
Fv. 6864	Arm Finne - Hojem x fv. 6860	1.163	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6866	Lysaker x fv. 754 - Gråmyra Vest x E6	2.237	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6866	Gråmyra Vest E6 - Alstadhaug krk.	0.708	Bk10/50			19.5	
Fv. 6866	Alstadhaug krk. - Gjembleskorsen	3.891	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6866	Gjembleskorsen - Levanger krk. x fv. 6874	1.483	Bk10/50			19.5	
Fv. 6866	Arm Støre - Renden x fv. 6872	1.496	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6868	Markabygd x fv. 754 - Mølnå	4.552	Bk10/50			19.5	
Fv. 6870	Markabygd x fv. 754 - Hjelmstadbakken	5.219	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6870	Arm til Troset	1.032	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6872	Nossum x E6 - Stavlo x fv. 754	4.070	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6874	Levanger N x fv. 774 - Branes x E6	2.154	Bk10/50			19.5	
Fv. 6874	Levanger N x fv. 774 - Branes - Bjørkheimkorsen	2.221	Bk10/50			19.5	
Fv. 6874	Bjørkheimkorsen - Kirksvegrind x fv. 6880	5.218	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6874	Arm til Levanger st.	0.130	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6874	Arm Langås - Tømte	0.890	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6874	Arm Flatås - Slåtsve x fv. 6880	1.038	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6876	Kirkegt. x fv. 6874 - til Brusve bru	0.239	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6876	Brusve bru	0.044	Bk6/28			19.5	
Fv. 6876	Fra Brusve bru - Heir x fv. 6878	1.963	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6878	Levanger x fv. 774 - Buran	13.849	Bk10/50			19.5	
Fv. 6880	Heir x fv. 6878 - Munkeby - Munkrøstad x fv. 6878	5.296	Bk10/50			19.5	
Fv. 6882	Rindsem x E6 - Skogset x fv. 6878	2.220	Bk10/50			19.5	
Fv. 6884	Mule x E6 - Kolberg	8.325	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6886	Rinnleiret x E6 - Høgskott x fv. 6884	3.121	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6886	Arm Salthammer - Levanger/ Verdal (Rindsem)	0.659	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6888	Røstadlia x fv. 774 - Salthammer x E6	4.512	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6888	Arm Marienborg - Muleli x E6	0.287	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6890	Hokstad fk. x fv. 774 - Øverlandet	15.688	Bk10/50			19.5	
Fv. 6892	Møen x fv. 6890 - Forberg x fv. 6892	6.138	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Levanger kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 9295	x E6 rampe Gullberget - Dulum austre	1.042	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 9320	x kv. 14 - Brusveet	1.698	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 9325	Gottås - Ronglan x fv. 6854	1.952	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9330	Innlandet gr. - Nordland gr.	0.161	Bk10/50			19.5	
Kv. 9330	Jernbaneundergang Ronglan - x fv. 6854	0.389	Bk10/50			15.0	
Kv. 9330	Gamle E6	1.234	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9450	Brakstad - Nesjø	2.306	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9630	x fv. 6892 v/Forberg - Oterstein	0.322	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 9630	x fv. 6892 v/ Nergårdsh. - Fagerli	0.225	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 9640	x fv. 6892 v/Forberg - Oterstein	0.859	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 9645	x fv. 6892 v/Nergårdsh. - Fagerli	0.480	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 9685	x fv. 6890 v/Nøvik - Berg	0.820	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 9770	x fv. 6854 Svendgård - Rendum x fv. 6858	2.071	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9785	Tuv - Lynmo	2.482	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9800	Arm til Slengen	1.863	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10050	x fv. 6880 v/Nordheim - Tingstadmoen	0.914	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10085	Reistadvegen	2.171	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10085	Reistadvegen, x kv. 10095 - x kv. 10090	0.203	Bk10/50			19.5	
Kv. 10085	Reistad - x fv. 6884	0.427	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 10105	Røstadlia x fv. 774 - Salthammer x E6	1.058	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	184.386	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Lierne kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 7010	Skjelbred x fv. 74 - Aagård	3.759	Bk10/50			19.5	
Fv. 7012	Sandvika x fv. 74 - Riksgr. Sverige S v/Lindal	15.973	Bk10/50			19.5	
Fv. 7012	Riksgr. Sverige N v/Skogen - Lierne/Røyrvik	21.673	Bk10/50			19.5	
Fv. 7012	Arm Riksgr. Sverige v/Østnes	0.527	Bk10/50			19.5	
Fv. 7014	Vollmo x fv. 7012 - Ingulsvatn	10.913	Bk10/50			19.5	
Fv. 7016	Seterhaug x fv. 7012 - Lierne/Røyrvik - Røyrvik x fv. 773 X fv. 7024	20.598	Bk10/50			19.5	
Fv. 7018	Jule x fv. 765 - Bergli	14.832	Bk10/50			19.5	
Fv. 7020	Skåle x fv. 765 - Riksgr. v/Eidet	12.165	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Lierne kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 7800	x v/Sørnes - Ånes	1.234	Bk10/50			19.5	
Kv. 7900	x v/Neset - x v/Sørnes	1.384	Bk10/50			19.5	
Kv. 8000	x fv. 765 - x v/Neset	6.372	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	49.856	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Malvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 950	Trondheim/Malvik gr. - Gevingåsen	17.976	Bk10/50			19.5	
Fv. 6660	Trondheim/Malvik gr. - Malvik/Trondheim gr.	0.297	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6660	Trondheim/Malvik gr. - Bakken x fv. 6712	4.248	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6670	Haugan x fv. 6708 - Herjuan x kv.	7.068	Bk10/50			19.5	
Fv. 6670	Herjuan x kv. - Malvik/Trondheim gr.	2.222	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6672	Trondheim/Malvik gr. - Bostad x fv. 6670	4.503	Bk10/50			19.5	
Fv. 6706	Vikhammer x fv. 6708 - Kvegjerdsplass x fv. 6672	1.782	Bk10/50			19.5	
Fv. 6712	Hommelvik V x fv. 6708 - Malvik/Selbu gr.	16.217	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Malvik kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1024	Gullhaugvegen	1.179	Bk10/50			19.5	
Kv. 1050	Malvikvegen	0.022	Bk10/50			19.5	
Kv. 1064	Olav Magnussons veg	1.174	Bk10/50			19.5	
Kv. 1065	Sakslundvegen	0.036	Bk10/50			19.5	
Kv. 1076	Sakslundvegen	0.440	Bk10/50			19.5	
Kv. 1077	Saksvikkorsen	0.792	Bk10/50			19.5	
Kv. 1078	Saxe Viks veg	0.384	Bk10/50			19.5	
Kv. 1082	Stibakken x fv. 950 - x Saksvikkorsen	0.390	Bk10/50			19.5	
Kv. 1083	Sjølystvegen	0.730	Bk10/50			19.5	
Kv. 1114	Granholtvegen	0.130	Bk10/50			19.5	
Kv. 1160	Planetringen	0.428	Bk10/50			19.5	
Kv. 1176	Stasjonsvegen	0.448	Bk10/50			19.5	
Kv. 1199	Vikhammermovegen fra Planetringen til Tverrvegen	0.132	Bk10/50			19.5	
Kv. 1199	Vikhammermovegen til x Planetringen	0.890	Bk10/50			19.5	
Kv. 1205	Ålivegen	0.162	Bk10/50			19.5	
Kv. 1403	Veger i Bjørnmyra boligområde	0.838	Bk10/50			19.5	
Kv. 1406	Torp - Reitan - Brudalen	1.411	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1409	Veger i Bjørnmyra boligområde	0.195	Bk10/50			19.5	
Kv. 1411	Storsand x E6 - Avkj. Intra	0.397	Bk10/50			19.5	
Kv. 1411	Avkj. Intra - Midtsandan v/renseanlegg	1.008	Bk10/50			19.5	
Kv. 1412	Veger i Bjørnmyra boligområde	0.270	Bk10/50			19.5	
Kv. 1428	Veger i Smiskaret boligfelt	2.533	Bk10/50			19.5	
Kv. 1430	Storsand - Svebergkrysset (Vuluvegen)	0.174	Bk10/50			19.5	
Kv. 1430	Sveberg x E6 - Abrahallen	0.694	Bk10/50			19.5	
Kv. 1430	Sveberg industriområde	0.965	Bk10/50			19.5	
Kv. 1431	Storsand - Svebergkrysset (Vuluvegen)	0.947	Bk10/50			19.5	
Kv. 1431	Veger i Bjørnmyra boligområde	0.500	Bk10/50			19.5	
Kv. 1431	Svebergvegen	1.444	Bk10/50			19.5	
Kv. 1433	Veger i Bjørnmyra boligområde	1.535	Bk10/50			19.5	
Kv. 1440	Vidhaugen	0.895	Bk10/50			19.5	
Kv. 1441	Sveberglia	0.196	Bk10/50			19.5	
Kv. 1442	Storsand - Svebergkrysset (Vuluvegen)	4.189	Bk10/50			19.5	
Kv. 1445	Øvre Sveberglia	0.490	Bk10/50			19.5	
Kv. 1446	Sveabakken	0.287	Bk10/50			19.5	
Kv. 1532	Maivegen	0.274	Bk10/50			19.5	
Kv. 1551	Reidar Jensens gt	0.440	Bk10/50			19.5	
Kv. 1569	Brubakken - Rognås bru Ø	1.912	Bk10/50			19.5	
Kv. 1569	Rognås bru Ø - Rollset	0.990	Bk10/50			19.5	
Kv. 1572	Sneisen - Venn	3.608	Bk10/50			19.5	
Kv. 1574	Jøssåavegen	2.711	Bk10/50			19.5	
Kv. 1635	Øyavegen	0.852	Bk10/50			19.5	
Kv. 1636	Solbakken - Sjøsiden	0.941	Bk10/50			19.5	
Kv. 1636	Havnevegen i Hommelvik	1.451	Bk10/50			19.5	
Kv. 1645	Johan Nygaardsvolds gate til Skolegata	0.280	Bk10/50			19.5	
Kv. 1660	Hommelvik x fv. 950 - x Karlslystvegen	0.088	Bk10/50			19.5	
Kv. 1668	Muruvikvegen - Smeltverksbrua	0.492	Bk10/50			19.5	
Kv. 1679	Nessvegen i Hommelvik	0.944	Bk10/50			19.5	
Kv. 1691	Skolegata	0.293	Bk10/50			19.5	
Kv. 1710	Bromsetåsen	0.962	Bk10/50			19.5	
Kv. 1730	Markabygdvegen	3.859	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	36.609	BkT8/50			15.0	

Trøndelag, Melhus kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 800	Øysand - Melhus/Skaun gr.	0.336	Bk10/50			19.5	
Fv. 6492	Foss x E6 - Orkland gr.	26.831	Bk10/50			19.5	
Fv. 6576	Hovinsgjerde x fv. 6492 - Krokstad	3.830	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6578	Forset x fv. 6590 - Lo bru S	1.995	Bk10/50			19.5	
Fv. 6578	Lo bru S - Moum x fv. 6492	12.162	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6580	Sørtømme x fv. 6492 - Dalaberget	2.114	BkT8/50			19.5	
Fv. 6582	Lundemo S x E6 - Valdum bru Ø	0.267	BkT8/50			19.5	
Fv. 6582	Valdum bru Ø - Valdøyan x fv. 6578	0.154	Spesiell begrensning			15.0	Aksellast 5 tonn
Fv. 6584	Lundemo N x E6 - Lyngen snupl.	2.421	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6586	Lundelykka x E6 - Aungjerdet bomveg	3.181	Bk10/50			19.5	
Fv. 6588	Korsveien x fv. 708 X fv. 6592 - x fv. 6492	10.571	Bk10/50			19.5	
Fv. 6590	Kvålsdal x E6 - Stenset x fv. 6592	16.744	Bk10/50			19.5	
Fv. 6591	Innlandet gr. - Nordland gr.	3.370	Bk10/50			19.5	
Fv. 6591	Skjerdingstad - Brubakken	0.074	Bk10/50			19.5	
Fv. 6592	Korsvegen x fv. 708 X fv. 6588 - Kvile x fv. 6492	9.145	Bk10/50			19.5	
Fv. 6594	Ler x E6 - Melhus/Trondheim gr.	9.549	Bk10/50			19.5	
Fv. 6598	Simensbakken x fv. 6594 - Langeland	2.239	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6600	Nyhus x E6 - Ler Ø x fv. 6594	1.851	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6602	Gimse x fv. 708 - Holem x kv.	2.715	Bk10/50			19.5	
Fv. 6604	Tislauan x fv. 6606 - Tislautrøa	1.642	BkT8/50			19.5	
Fv. 6604	x Øyåsvegen - Tislautrøa	0.982	BkT8/50			19.5	
Fv. 6604	Tislautrøa - Gimse x fv. 6606	4.087	Bk10/50			19.5	
Fv. 6606	Udduvollkr N x E39 - Øyåsvegen x fv. 6604	2.766	Bk10/50			19.5	
Fv. 6606	Øyåsvegen x fv. 6604 - Melhus x fv. 6612	1.908	Bk10/50			19.5	
Fv. 6608	Meeggen x E6 - Kvammen x fv. 6616	3.806	Bk10/50			19.5	
Fv. 6608	Kvammen x fv. 6616 - x Havdalshaugen	0.484	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6608	x Havdalshaugen - x fv. 6610	1.506	Bk10/50			19.5	
Fv. 6608	x fv. 6610 - Melhus / Trondheim gr.	1.243	Bk10/50			19.5	
Fv. 6610	Trondheim/Melhus gr. - Rødde x fv. 6608	0.444	Bk10/50			19.5	
Fv. 6612	Skjerdingstad - Brubakken	7.536	Bk10/50			19.5	
Fv. 6612	Innlandet gr. - Nordland gr.	0.581	Bk10/50			19.5	
Fv. 6614	Lauvåsen x fv. 6492 - Orkland gr.	5.518	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6616	Melhus x fv. 6612 - Kvammen x fv. 6608	4.549	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6618	Rosmælen x fv. 6590 - Kregnes	1.725	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Melhus kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1006	Brekktrøa	0.242	Bk10/50			19.5	
Kv. 1007	Åkervegen	0.365	Bk10/50			19.5	
Kv. 1008	Kneiken	0.131	Bk10/50			19.5	
Kv. 1015	Darres veg	0.304	Bk10/50			19.5	
Kv. 1016	Statsråd Nissens veg	0.521	Bk10/50			19.5	
Kv. 1017	Stabells veg	0.129	Bk8/32			19.5	
Kv. 1018	Nils Dahls veg	0.588	Bk10/50			19.5	
Kv. 1019	Ole Rynnings veg	0.240	Bk8/32			19.5	
Kv. 1020	Jens Blocks veg	0.197	Bk8/32			19.5	
Kv. 1023	Hammonds veg	0.170	Bk8/32			19.5	
Kv. 1031	Høyeggen	0.937	Bk10/50			19.5	
Kv. 1037	Gammelbakkan	0.321	Bk10/50			19.5	
Kv. 1038	Varmbuvegen	0.935	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1042	Spinnerivegen	0.111	Bk10/50			19.5	
Kv. 1043	Jernbanevegen	0.346	Bk10/50			19.5	
Kv. 1046	Lenavegen m/Lenalia	0.658	Bk10/50			19.5	
Kv. 1047	Rådhusvegen	0.321	Bk10/50			19.5	
Kv. 1049	Karivollen	1.224	Bk10/50			19.5	
Kv. 1058	Bjønnvegen	0.579	Bk10/50			19.5	
Kv. 1062	Klungvegen	0.058	Bk10/50			19.5	
Kv. 1075	Øybergvegen	1.382	Bk10/50			19.5	
Kv. 1076	Anders Hovedens veg	1.256	Bk8/32			19.5	
Kv. 1086	Storåsen	0.763	Bk10/50			19.5	
Kv. 1091	Brekkåsen	0.896	Bk10/50			19.5	
Kv. 1094	Asbjørn av Medalhus veg	0.652	Bk10/50			19.5	
Kv. 1099	Gamle Kongeveg	0.198	Bk10/50			19.5	
Kv. 1099	Gamle Kongeveg fra rampe til kryss	0.076	Bk10/50			19.5	
Kv. 1101	Nordgrenda	0.746	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1102	Letesvegen	2.161	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1106	Gimsvegen	1.213	Bk10/50			19.5	
Kv. 1107	Klemmets veg	1.079	Bk10/50			19.5	
Kv. 1108	Per Bortens veg	0.182	Bk10/50			19.5	
Kv. 1109	Martin Tranmæls veg	0.779	Bk10/50			19.5	
Kv. 1112	Øysandvegen	2.620	Bk10/50			19.5	
Kv. 1136	Gimsbruvegen	0.148	Bk10/50			19.5	
Kv. 2002	Moavegen	0.391	Bk10/50			19.5	
Kv. 2003	Hårråvegen	0.219	Bk10/50			19.5	
Kv. 2004	Bjørnåa	0.132	Bk10/50			19.5	
Kv. 2008	Stasjonsvegen	0.186	Bk10/50			19.5	
Kv. 2009	Vassfjellvegen	0.859	Bk10/50			19.5	
Kv. 2010	Tiurvegen	0.279	Bk10/50			19.5	
Kv. 2011	Skrivarbakken	0.244	Bk10/50			19.5	
Kv. 2016	Kregnesvegen til nr. 204	0.340	Bk10/50			19.5	
Kv. 2016	Kregnesvegen fra nr. 204 til nr. 256	0.501	Bk8/32			15.0	
Kv. 2016	Kregnesvegen fra nr. 256	4.212	Bk10/50			19.5	
Kv. 3001	Sagbakken	0.119	Bk8/32			19.5	
Kv. 3002	Damvegen	0.368	Bk10/50			19.5	
Kv. 3004	Lykkjvegen	0.834	Bk10/50			19.5	
Kv. 3004	Arm til Lykkjvegen	0.233	Bk8/32			19.5	
Kv. 3007	Skolebakken	0.378	Bk8/32			19.5	
Kv. 3008	Bruaplassen	0.105	Bk8/32			19.5	
Kv. 3009	Langdalen	0.046	Bk8/32			19.5	
Kv. 3011	Framgardsvegen	0.140	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3018	Langlandsvegen	2.374	Bk10/50			19.5	
Kv. 3019	Møstadalsvegen	3.275	Bk10/50			19.5	
Kv. 3024	Flååsvegen	1.301	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3033	Vegen til Ler stasjon	0.150	Bk10/50			19.5	
Kv. 4001	Ringvegen	0.294	Bk8/32			19.5	
Kv. 4002	Åkerløkkvegen	0.184	Bk8/32			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 4003	Langstykket	0.278	Bk8/32			19.5	
Kv. 4004	Kroken	0.106	Bk8/32			19.5	
Kv. 4005	Rønningsvegen	0.109	Bk8/32			19.5	
Kv. 4006	Flåttavegen	0.085	Bk8/32			19.5	
Kv. 4007	Leirfivelvegen	0.134	Bk8/32			19.5	
Kv. 4008	Vaggvegen	0.110	Bk8/32			19.5	
Kv. 4009	Skolestien	0.128	Bk8/32			19.5	
Kv. 4012	Langmyra	0.077	Bk8/32			19.5	
Kv. 4013	Svingen	0.140	Bk8/32			19.5	
Kv. 4015	Vareggvegen	0.317	Bk8/32			19.5	
Kv. 4017	Litjstenen	0.189	BkT8/50			19.5	
Kv. 4022	Bruavegen	0.183	Bk10/50			19.5	
Kv. 4027	Stor-Tronds veg	0.592	Bk8/32			19.5	
Kv. 4028	Margrethes veg	0.118	Bk8/32			19.5	
Kv. 4033	Horghallvegen	0.039	Bk10/50			19.5	
Kv. 4041	Småaunvegen	0.049	Bk10/50			19.5	
Kv. 4047	Møllingvegen	0.263	Bk10/50			19.5	
Kv. 5001	Hovinsåsen	0.581	Bk10/50			19.5	
Kv. 5002	Gammelvegen	0.167	Bk8/32			19.5	
Kv. 5003	Åsaringen	2.929	Bk10/50			19.5	
Kv. 5004	Teiabakken	0.118	Bk8/32			19.5	
Kv. 5005	Mølleråsen	0.542	Bk8/32			19.5	
Kv. 5010	Fossvegen + litt mot Tømmerdalsvegen (Gamle Ev6)	3.721	Bk10/50			19.5	
Kv. 6001	Milevegen	0.279	Bk10/50			19.5	
Kv. 6005	Nævsvegen	4.331	Bk10/50			19.5	
Kv. 6006	Sørbygdvegen	4.673	BkT8/50			19.5	
Kv. 7004	Furuvegen	0.397	BkT8/40			19.5	
Kv. 7011	Klefstadvegen	1.906	BkT8/50			19.5	
K	Øvrige veger	10.963	BkT8/40			19.5	

Trøndelag, Meråker kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6770	Turifoss x E14 - Dalatun	12.577	Bk10/50			19.5	
Fv. 6770	Dalatun - Kluksdal	3.537	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6770	Arm Storøya - Tjærnmo	1.170	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6771	Turifoss x E14 - Kopperå	2.538	Bk10/50			19.5	
Fv. 6772	x E14 - Grova	6.403	Bk10/50			19.5	
Fv. 6772	Grova - Sulåmo	16.391	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6774	Steinmokorsen x fv. 6770 - Rotvoll	4.849	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6774	Arm Litlelva - Dalatun	1.374	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6776	Nustad x E14 - Handelsforeninga	0.251	Bk10/50			19.5	
Fv. 6776	Handelsforeninga - Nesvold	4.791	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6778	Meråker st. x fv. 6772 - Hamran	4.069	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Meråker kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 11001	x E14 - Hall Verform (Gudåveien)	0.590	Bk10/50			19.5	
Kv. 11001	Hall Verform - Bithåmmåren (Gudåveien)	1.617	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11006	x E14 - Østistu Øya (Øyveien)	0.467	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 11006	Arm til Nistu Øya (Øyveien)	0.353	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 11007	x E14 - Fagerlia (Fagerliveien)	4.332	Bk10/50			19.5	
Kv. 11016	Kråkstad - Kråkstadfeltet x E14 (Krogstadveien)	0.879	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11017	x kv. 11018 - x E14 Knoppan (Klokkhaugveien)	0.935	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11020	x E14 - Nessan (Pålsnesveien)	0.750	Bk10/50			19.5	
Kv. 11033	Trøbakkveien fra x E14 til jernbanebru	2.028	Bk10/50			19.5	
Kv. 11036	x E14 - Tuseth (Mårråkveien)	1.173	Bk10/50			19.5	
Kv. 11041	Rundt parkeringsplass Meråker videregående skole	0.292	Bk10/50			19.5	
Kv. 11041	Arm til klekkeriet	0.191	Bk10/50			19.5	
Kv. 11042	x fv. 04 - x kv. 11044 (grustak Egga) (Torsbjørkveien)	1.066	Bk10/50			19.5	
Kv. 11042	x kv. 11044 (Egga) - Mansæterbakken (Torsbjørkveien)	7.315	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11044	x kv. 11042 - Saksvoll - Graftås - Åsen (Eggaveien)	2.433	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11044	x v/Saksvollen - x v/Graftåsmoen	0.425	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11044	x kv. 11044 hp01 - Graftåsmoen - Graftås (Eggaveien)	0.370	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11044	Arm til Vardetun (Eggaveien)	0.241	Bk10/50			19.5	
Kv. 11047	Saksvoll - Tangen (Blæstervollveien)	1.270	Bk10/50			19.5	
Kv. 11048	Lebakken - Stordalsvegen (Dalåmoveien)	3.642	Bk10/50			19.5	
Kv. 11049	Fossen - Sagen (Sagveien)	3.380	Bk10/50			19.5	
Kv. 11052	x kv. 11048 - Dalåmomo (Jonsveien)	1.555	Bk10/50			19.5	
Kv. 11053	x kv. 11048 - Landgårdene (Landveien)	0.470	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 11053	Arm (Landveien)	0.278	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 11057	x fv. 02 Nustad - x E14 (Brennbakkan)	1.552	Bk10/50			19.5	
Kv. 11059	x fv. 02 - Kålåmoen (Svedalen)	0.392	Bk10/50			12.4	
Kv. 11060	x fv. 02 - rundkjøring Tømmermoen	0.477	Bk10/50			19.5	
Kv. 11062	x fv. 02 - Meråker østre (Østigardsveien)	1.314	Bk10/50			19.5	
Kv. 11067	Stortrøa	0.500	Bk10/50			19.5	
Kv. 11071	x fv. 01 - Stordalen kapell (Stordalsveien)	0.196	Bk10/50			19.5	
Kv. 11077	E14 - Ivarsmyra (Ivarsmyrveien)	2.608	Bk10/50			19.5	
Kv. 11082	E14 - Teveltunet (Markromveien)	0.844	Bk10/50			19.5	
Kv. 11085	x E14 - Skomakermoen	0.394	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11091	Sulåmo - Nøstmo (Fersdalsveien)	0.429	Bk8/32			19.5	
Kv. 11091	x fv. 02 - Grova skisenter (Fersdalsveien)	0.207	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11091	x fv. 02 - Meråker vannverk (Fersdalsveien)	0.067	Bk10/50			19.5	
Kv. 11092	x fv. 02 - Kvernmo (Kvernmoveien)	1.573	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11111	fv. 751 - Til jernbanebru	0.516	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	Kopperå (Kopperåveien)						
Kv. 11111	Over jernbanebru Kopperå (Kopperåveien)	0.412	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11113	x fv. 751 - adm.bygg - x kv. 11111 (Fjellheimveien)	0.541	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11115	Fra jernbanebru Kopperå - Bjørkslættet (Fjergenveien)	1.599	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11115	Arm til vanntank (Fjergenveien)	0.140	Bk10/50			19.5	
Kv. 11118	x kv. 11115 - vest Egne Hjem - x kv. 11115 (Thuneveien)	0.967	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 11121	x E14 - Nustadfoss	0.302	Bk10/50			19.5	
Kv. 11121	Arm til E14 Nustadneset	0.243	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	16.542	BkT8/40			12.4	

Trøndelag, Midtre Gauldal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6550	Kotsøy S x fv. 30 - Kotsøy jenrb.st.	0.929	Bk10/50			19.5	
Fv. 6550	Kotsøy jernb.st. - Rød	1.403	BkT8/50			12.4	
Fv. 6552	Kotsøy x fv. 6550 - Talnes	1.346	BkT8/50			19.5	
Fv. 6554	Osøy S x fv. 30 - Hermomoen x kv.	0.667	Bk10/50			19.5	
Fv. 6554	Hermomoen x kv. - Løvrødsmo	7.623	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6556	Ena x fv. 6560 - Bjørkåsen V	10.474	BkT8/50			19.5	
Fv. 6556	Bjørkåsen V - Enodd x fv. 6560	8.616	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6558	Prestteigen x E6 X fv. 30 - Håggå bru over jernbane	3.599	Bk10/50			19.5	
Fv. 6558	Håggå bru over jernbane - M. Gauldal/Melhus gr.	0.150	Bk10/50			19.5	
Fv. 6560	Skjærli N x E6 - Sæter x pv. 99581	15.960	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6560	Sæter x pv. 99581 - Kotsøy N x fv. 30	24.328	Bk10/50			19.5	
Fv. 6562	Sokna bru V x fv. 30 - Folstadgrenda x pv.	2.031	Bk10/50			19.5	
Fv. 6564	Rognes x fv. 30 - Rogga bru S	0.628	BkT8/40			19.5	
Fv. 6564	Rogga bru S - Bjørgja	5.691	BkT8/50			12.4	
Fv. 6566	Hov x E6 - Hanshus x fv. 6568	0.784	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6566	Hanshus x fv. 6568 - Sommervold	12.233	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6568	Hanshus x fv. 6566 - Økdal x fv. 6560	14.436	Bk10/50			19.5	
Fv. 6570	Holte x fv. 6566 - Fagerbekk x fv. 6566	4.670	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6571	x E6 - Fossum x fv. 6562	1.026	Bk10/50			19.5	
Fv. 6572	Fossum x E6 - Holtmoen x fv. 6566	8.574	Bk10/50			19.5	
Fv. 6573	Rundkjøring E6 S - Sagflata	5.862	Bk10/50			19.5	
Fv. 6574	Soknedal x E6 - Merkesbekken bru V	6.790	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6574	Merkesbekken bru V - Snøan	0.700	BkT8/50			15.0	
Fv. 6574	Snøan - Skjærli S x E6	1.253	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Midtre Gauldal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 15	x E6 - Soknesøran	0.089	Bk10/50			19.5	
Kv. 1040	fv. 30 - Støren Trelast	0.233	Bk10/50			19.5	
Kv. 1072	Engan	1.040	Bk10/50			19.5	
Kv. 1690	fv. 30 - Støren Trelast	0.088	Bk10/50			19.5	
Kv. 2230	Spjelddalen - Soknesmoen	0.924	Bk10/50			19.5	
Kv. 2235	Industrivegen Soknesøran	2.136	Bk10/50			19.5	
Kv. 2240	Boligv. Spjelddalen, Soknesmoen og Grindahaugen	0.672	Bk10/50			19.5	
Kv. 2250	Boligv. Spjelddalen, Soknesmoen og Grindahaugen	0.130	Bk10/50			19.5	
Kv. 10001	Rogga - Røsbjørgen	5.749	Bk8/32			12.4	
Kv. 20001	Haukdøla - Hugåsmyra. Frøset - Hugås	2.781	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20002	Haukdøla - Hugåsmyra. Frøset - Hugås	1.621	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20002	Bakkgjerdet - Bjørkenås. Solberg - Solbergløkk	0.472	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20003	x Fv.6566 - x Kv.20002	0.846	Bk10/50			19.5	
Kv. 20003	x Fv.6568 - x Kv20002	6.100	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20004	Hov bru - Skolen - Kirka	0.808	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20009	Bakkgjerdet - Bjørkenås. Solberg - Solbergløkk	1.004	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20308	x E6 Nord - x Dragset	2.694	Bk10/50			19.5	
Kv. 20308	x Dragset - x E6 Sør	1.386	BkT8/50			19.5	
Kv. 20404	x Fv.6568 - Hauka	4.867	Bk10/50			19.5	
Kv. 20404	Hauka - Heggvold	1.635	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 30012	Fora Bru - Fjeset	1.273	Bk10/50			19.5	
Kv. 30052	Singsås industriområde	0.227	Bk10/50			19.5	
Kv. 30053	Singsås industriområde	0.443	Bk10/50			19.5	
Kv. 40200	Lillebudal bru - Budalsøy	1.724	Bk10/50			19.5	
Kv. 40300	x Fv.30 - x Pv.96720	0.835	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	62.033	BkT8/50			19.5	

Trøndelag, Namsos kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 17	Asp x E6 - Nordland gr. v/ Lien	0.143	Bk10/50			19.5	
Fv. 767	Lænn x fv. 769 - Skomsvoll x fv. 7068	0.062	Bk10/50			19.5	
Fv. 769	Spillum x fv. 17 - Lund fk. - Geisnes fk. - Hofles fk. - Sørlikorsen x fv. 770	0.114	Bk10/50			19.5	
Fv. 6926	Korsen x fv. 17 - Helbostad	1.503	Bk10/50			19.5	
Fv. 6926	Helbostad - Derås	7.094	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6926	Derås - Fallet x fv. 17	9.717	Bk10/50			19.5	
Fv. 6928	Tøtdal x fv. 766 - Namsos/Flatanger	17.576	Bk10/50			19.5	
Fv. 6998	Arm Linnås - gr. Steinkjer/Namsos gr. - Almli	4.176	Bk10/50			19.5	
Fv. 7040	Overhalla gr./Namsos gr. - Lauvhammer x fv. 17	5.017	Bk10/50			19.5	
Fv. 7060	Selneskorsen x fv. 17 - Selnes	3.007	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7062	Klinga x fv. 17 - Romstad	9.439	Bk10/50			19.5	
Fv. 7064	Vika-rkj. x fv. 769 - Toddom x fv. 769	2.625	Bk10/50			19.5	
Fv. 7066	Sørenget x fv. 769 - Bergum - Duna	18.471	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7068	Skomsvoll x fv. 767 - Aglen	23.461	Bk10/50			19.5	
Fv. 7070	Skomsvoll x fv. 767 - Hamnes	3.623	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7072	Skomsvoll x fv. 7068 - Fosslandsosen x fv. 7068	5.072	Bk10/50			19.5	
Fv. 7074	Årnesmyr x fv. 7068 - Skorstad	7.663	Bk10/50			19.5	
Fv. 7074	Arm til Skorstad	0.298	Bk10/50			19.5	
Fv. 7076	Nufsfjord x fv. 777 - Jønnvika	1.243	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7076	Jønnvika - Frøvarp	3.377	Bk10/50			19.5	
Fv. 7078	Seierstad x fv. 7080 - Holviksjøen	4.236	Bk10/50			19.5	
Fv. 7080	Seierstad fk. - Faksdal - Dun - Fosnesvågen	12.652	Bk10/50			19.5	
Fv. 7082	Faksdal x fv. 7080 - Dun	9.960	Bk10/50			19.5	
Fv. 7082	Arm til Faksdal kai	0.221	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Namsos kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 15	x fv. 7080 - Høydebasseng	0.244	Bk6/28			12.4	
Kv. 16	Gatenavn mangler	0.099	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 20	Gatenavn mangler	0.084	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40	Gatenavn mangler	0.057	Bk10/50			19.5	
Kv. 43	Gatenavn mangler	0.058	Bk10/50			19.5	
Kv. 1009	Pinavegen	0.602	Bk10/50			19.5	
Kv. 1010	Dalaberget	0.928	Bk10/50			19.5	
Kv. 1014	Klingavegen	0.674	Bk10/50			19.5	
Kv. 1020	Dalasvingen	0.275	Bk10/50			19.5	
Kv. 1030	Eldsveberget	0.109	Bk10/50			19.5	
Kv. 1042	Industrivegen	0.598	Bk10/50			19.5	
Kv. 1043	Holmenvegen x fv. 17 - x Løvegen	0.486	Bk10/50			19.5	
Kv. 1043	Holmenvegen x Løvegen - x Industrivegen	0.217	Bk10/50			19.5	
Kv. 1044	Løvegen	0.359	Bk10/50			19.5	
Kv. 1045	Sandosvegen	0.315	Bk10/50			19.5	
Kv. 1046	Nøsthaugvegen	0.361	Bk10/50			19.5	
Kv. 1047	Sivavegen	0.297	Bk10/50			19.5	
Kv. 1047	Sivavegen	0.437	Bk10/50			Spesiell begrensning	24 meter
Kv. 1055	Akslavegen	0.302	Bk10/50			19.5	
Kv. 1056	Akslastien	0.161	Bk10/50			19.5	
Kv. 1057	Navarvegen	0.679	Bk10/50			19.5	
Kv. 1060	Bangsundvegen	1.144	Bk10/50			19.5	
Kv. 1075	Håmyrvegen	0.073	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1088	fv. 17 - Flyplassen	0.109	Bk10/50			19.5	
Kv. 1099	Klingenbergvegen	0.071	Bk10/50			19.5	
Kv. 1108	Høknesbakken	0.208	Bk6/28			19.5	
Kv. 1155	Axel Sellægs veg	0.325	Bk10/50			19.5	
Kv. 1250	Bøndernes veg	0.145	Bk10/50			19.5	
Kv. 1321	Fjordvegen	0.101	Bk10/50			19.5	
Kv. 1330	Fjordgata	0.175	Bk10/50			19.5	
Kv. 1333	Flakkvegen	2.170	BkT8/50			19.5	
Kv. 1396	Sandosvegen	0.156	Bk10/50			19.5	
Kv. 1400	Geilin	0.366	Bk6/28			19.5	
Kv. 1530	Rundkj. fv. 17 - x Mariboveien	0.072	Bk10/50			19.5	
Kv. 1540	Idrettsvegen	0.292	Bk10/50			19.5	
Kv. 1640	Klingavegen	0.456	Bk10/50			19.5	
Kv. 1861	Prærievegen	0.158	Bk10/50			19.5	
Kv. 1915	x fv. 769 - x avkj. sagbruk (Sandgata)	0.087	Bk10/50			19.5	
Kv. 1915	Fra x avkj. sagbruk - x Pinavegen (Sandgata)	0.492	Bk10/50			19.5	
Kv. 2010	Vangsmovegen, Furukroken	0.504	Bk10/50			19.5	
Kv. 2020	Tomasmoen	0.134	Bk10/50			19.5	
Kv. 2030	Vangsmovegen, Furukroken	0.776	Bk10/50			19.5	
Kv. 2040	Trøavegen	0.449	Bk10/50			19.5	
Kv. 2050	Smedvegen	0.517	Bk10/50			19.5	
Kv. 2060	Mellomvegen	0.292	Bk10/50			19.5	
Kv. 2070	Snekkarvegen	0.077	Bk10/50			19.5	
Kv. 2080	Gløttvegen	0.436	Bk10/50			19.5	
Kv. 2100	Åshøgda	0.308	Bk10/50			19.5	
Kv. 2250	Verftsgata	0.554	Bk10/50			19.5	
Kv. 2308	Gjelder fra start grusveg til Kaldklauva og Beisvågen	4.278	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Kv. 2308	Gjelder fra start i krysset til Beisvågen	1.767	BkT8/50		6 tonn	19.5	
Kv. 3010	Gammelvegen	0.102	Bk10/50			19.5	
Kv. 3010	Sjøåsvegen, Grindvegen, Gammelvegen	0.361	Bk10/50			19.5	
Kv. 3020	Sjøåsvegen, Grindvegen, Gammelvegen	0.249	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 3030	Grindvegen	0.218	Bk10/50			19.5	
Kv. 3030	Sjøåsvegen, Grindvegen, Gammelvegen	0.080	Bk10/50			19.5	
Kv. 3040	Smibakken	0.063	Bk10/50			19.5	
Kv. 3820	Canninggata	0.174	Bk10/50			19.5	
Kv. 4010	x fv. 6928 Statland - Saltbuodden	1.292	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 4010	Statlandvegen, avkjøring til nr. 13/15	0.166	Bk10/50			19.5	
Kv. 4010	Statlandvegen, avkjøring til nr. 23-29	0.056	Bk10/50			19.5	
Kv. 4020	Sjøtrøa	0.476	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 4020	Sjøtrøa	0.068	Bk10/50			19.5	
Kv. 4030	Båtsvikvegen	0.448	BkT8/40			12.4	Smal veg og bratt veg. Frisikt lav!
Kv. 4040	Øvre Langvika	0.593	Bk10/50			19.5	
Kv. 4050	Langvika	0.361	Bk10/50			19.5	
Kv. 4060	Solåsen	0.141	Bk10/50			19.5	
Kv. 4070	Sørlia	0.114	Bk10/50			19.5	
Kv. 4080	x fv. 6928 Statland - Saltbuodden	0.242	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 5008	Strandvegen til oljetankanlegg	1.495	Bk10/50			19.5	
Kv. 25001	Gatenavn mangler	0.066	Bk10/50			19.5	
Kv. 25005	x fv. 6926 Deråsbrenna - Deråsbrenna	2.846	Bk10/50			19.5	
Kv. 25007	Gatenavn mangler	0.094	Bk10/50			19.5	
Kv. 25010	x fv. 766 Åsneset - Mastermælen	3.398	Bk10/50			19.5	
Kv. 25011	x fv. 17 Buenget - Buvarp	2.989	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 25011	Buvarpvegen	1.023	Bk10/50			19.5	
Kv. 25012	x fv. 6926 Brørskorsen - x fv. 17 Sentrum	3.659	Bk10/50			19.5	
Kv. 25013	x fv. 6926 Helbostad - x fv. 17 Aune	5.733	Bk10/50			19.5	
Kv. 25015	Eldvegen	0.404	Bk10/50			19.5	
Kv. 25016	Ås - x fv. 17 Bøgset	3.281	Bk10/50			19.5	
Kv. 25016	Til Namdalseid kirke	0.138	BkT8/50			19.5	
Kv. 25016	x fv. 17 Sentrum - Ås (Åsvegen)	0.588	Bk10/50			19.5	
Kv. 25017	Tinglemsvegen	2.913	Bk10/50			19.5	
Kv. 25017	x fv. 6926 Brørskorsen - x fv. 17 Sentrum	0.436	Bk10/50			19.5	
Kv. 25206	x fv. 766 Buvik over Strømhullet bru	0.245	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 25236	Til Namdalseid skole	0.108	BkT8/50			19.5	
Kv. 48001	Frøvarpvegen	0.713	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48003	Uggsetvegen	0.642	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48004	Elvalandsvegen	0.250	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48009	Hestvikvegen	0.486	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48011	Sandbakkvegen	0.659	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48012	Vassvegen	0.255	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48015	Nordsjøvegen	0.286	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48018	Fosnesvegen	0.652	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48021	Rakkavikvegen	1.290	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48023	x fv. 7080 Foråsmoen - x fv. 7080 Steinstranda	1.869	BkT8/40			19.5	
Kv. 48024	Kv.13 v/Mohammer - Aunet	1.670	BkT8/40			19.5	
Kv. 48026	Skjærvika	1.515	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48027	Madam Nergårds veg	0.847	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48028	Frenndalsvegen	2.891	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48029	Hålondbakkvegen	2.187	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48030	Moldvikvegen	2.033	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48031	Leirvikvegen	2.520	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48032	Remmavegen	0.383	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48033	Stavarvegen	0.297	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48034	Øvre Stavarvegen	0.420	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 48038	Brakstadvegen	1.835	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48039	Sørsjøvegen	0.879	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 48054	Nufsfjordvegen	0.271	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 51802	Harranesvegen	2.358	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 51804	Bygdavegen	1.977	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 51817	fv. 769 - Lundaunet (skogsveg)	3.372	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	92.491	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Namsskogan kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 7026	Skorovatn x fv. 764 - Namsskogan/Røyrvik	0.338	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7028	Namsskogan x E6 - Finnvollan x fv. 773	6.882	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Namsskogan kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 40007	Nyrudvegen: fv. 7028 - Nyrud	3.599	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40008	Sandåmovegen: Nyrudvegen - Sandåmoen	0.574	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40010	Nessanvegen: E6 - Nessan	12.816	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40011	Strompedalsvegen: E6 - Strompedalen	12.011	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40014	Bjørhusdalsvegen: E6 - Nesset	2.382	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40023	Bjørhusdalsvegen: E6 - Nesset	0.086	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40025	Bjørnstadbrua: E6 - Bjørnstad - Aksellast 3 t - tot.vekt 7,5 t	0.135	Spesiell begrensning			19.5	
Kv. 40027	Mellingsdalsvegen: E6 - Mellingsvatnet	1.173	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40033	Mellingsdalsvegen: E6 - Mellingsvatnet	1.217	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 40045	Innlandet gr. - Nordland gr.	0.162	Bk10/50			19.5	
Kv. 40060	Nessanvegen: E6 - Nessan	0.026	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	25.571	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Nærøysund kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 770	Nordlandskorsen x fv. 17 - Austafjord x fv. 7094	0.187	Bk10/50			19.5	
Fv. 770	x fv. 770 - Smevikaunet	0.066	Bk10/50			19.5	
Fv. 7086	Hansvik x fv. 7088 - Løvøy	6.036	Bk10/50			19.5	
Fv. 7088	Rørvik x fv. 770 - Lødding x fv. 770	11.819	Bk10/50			19.5	
Fv. 7090	Drag x fv. 770 - Lysøy	4.565	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7092	Horseng x fv. 770 - Berg	8.230	Bk10/50			19.5	
Fv. 7094	Valøy - Lyngsnes	22.912	Bk10/50			19.5	
Fv. 7094	Arm til Ramstadlandet Fk.	1.050	Bk10/50			19.5	
Fv. 7094	Ramstadlandet Fk.	0.023	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7096	Ryum x fv. 770 - Rørvik Lufthamn	1.204	Bk10/50			19.5	
Fv. 7098	Foldereid x fv. 17 - Heimsnes	7.716	Bk10/50			19.5	
Fv. 7100	Nordland gr./Vikaodden - Skotnes	10.160	Bk10/50			19.5	
Fv. 7102	Naustbukta x fv. 771 - Fjølvika	5.531	Bk10/50			19.5	
Fv. 7104	Horven x fv. 771 - Måneset	16.816	Bk10/50			19.5	
Fv. 7106	Rødseidet x fv. 7104 - Bjørkneset	8.089	Bk10/50			19.5	
Fv. 7108	Kolvereid x fv. 770 - Korsnes	3.601	Bk10/50			19.5	
Fv. 7110	Åneskorsen x fv. 770 - Horvereid x fv. 7112	3.450	Bk10/50			19.5	
Fv. 7110	Horvereid x fv. 7112 - Skagakorsen x fv. 769	2.916	Bk10/50			19.5	
Fv. 7112	Strøm x fv. 770 - Horvereid x fv. 7110	1.120	Bk10/50			19.5	
Fv. 7114	Fagerli x fv. 770 - Storvea x fv. 769	0.998	Bk10/50			19.5	
Fv. 7116	Våg x fv. 769 - Kjeøy	7.716	Bk10/50			19.5	
Fv. 7118	Storvea x fv. 7114 - Meenget x fv. 7120	1.551	Bk10/50			19.5	
Fv. 7120	Varøy x fv. 769 - Skillingstad x fv. 769	8.507	Bk10/50			19.5	
Fv. 7122	Storeval x fv. 769 - Bjørndal x fv. 7120	3.305	Bk10/50			19.5	
Fv. 7124	Sandeneskorsen x fv. 770 -Sandnesenget	4.974	Bk10/50			19.5	
Fv. 7126	Klungvik x fv. 770 - Ottersøy	1.785	Bk10/50			19.5	
Fv. 7126	Ottersøy - Værum x fv. 7104	19.954	Bk10/50			19.5	
Fv. 7128	Rød x fv. 7104 - Sør-Eitran	5.094	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Nærøysund kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 100	x kv. 8450 Myrkollvegen - slutt veg	0.453	Bk10/50			19.5	
Kv. 1900	Bureisarvegen	0.731	Bk10/50			19.5	
Kv. 2000	Byåsvegen	0.562	Bk10/50			19.5	
Kv. 2800	Aunet - x fv. 7086	1.010	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 3400	Fossaavegen	0.284	Bk10/50			19.5	
Kv. 4000	Hansvikvegen	0.195	BkT8/50			19.5	
Kv. 4000	Hansvikvegen, x fv. 7088 - x kv. 1260 Nylandsveien	0.247	BkT8/50			19.5	
Kv. 4400	Havnegata	0.273	Bk10/50			19.5	
Kv. 5000	Industrivegen	0.061	Bk10/50			19.5	
Kv. 5300	Jektløpet	0.180	Bk10/50			19.5	
Kv. 8450	Myrkollvegen	0.294	Bk10/50			19.5	
Kv. 8800	Omkjøringsvegen	1.586	Bk10/50			19.5	
Kv. 11600	Strandgata	0.263	Bk10/50			19.5	
Kv. 12300	Omkjøringsvegen	0.444	Bk10/50			19.5	
Kv. 12700	Batteriveien	0.758	Bk10/50			19.5	
Kv. 12800	Sørveien	0.213	Bk10/50			19.5	
Kv. 12900	Sørveien	0.043	Bk10/50			19.5	
Kv. 12900	Arnold Tranaas vei	0.546	Bk10/50			19.5	
Kv. 13000	Åsvegen	0.312	Bk10/50			19.5	
Kv. 50100	Sørveien	0.117	BkT8/50			19.5	
Kv. 50130	x fv. 7086 - Kråkøya	2.925	Bk10/50			19.5	
Kv. 50130	x fv. 7086 - Stakkskaret	0.214	Bk10/50			19.5	
Kv. 50171	Sulaveien	1.145	BkT8/50			19.5	
Kv. 50189	x fv. 7094 - Austadfjord	0.500	Bk10/50			19.5	
Kv. 50190	Belsengveien	0.340	Bk10/50			19.5	
Kv. 51011	Arm rundt idr.bane (x fv. 17 - Foldereid kai)	0.242	BkT8/40			19.5	
Kv. 51101	x fv. 768 tidligere minkfarm, Abelvær	1.048	Bk10/50			19.5	
Kv. 51119	x fv. 768 - Hamlandsvika	2.379	BkT8/40			19.5	
Kv. 51120	x fv. 768 - Hestvika (Val skole)	0.047	Bk10/50			19.5	
Kv. 51120	x fv. 768 - Torland	1.500	BkT8/40			19.5	
Kv. 51122	x fv. 768 - Hestvika (Val skole)	2.748	Bk10/50			19.5	
Kv. 51301	x fv. 770 - Smevikaunet	0.661	Bk10/50			19.5	
Kv. 51301	Smedvikvegen	0.452	BkT8/50			19.5	
Kv. 51302	x fv. 770 - Naustvika (SinkaBerg-Hansen)	0.272	Bk10/50			19.5	
Kv. 51303	Nygårdsvegen	0.612	BkT8/50			19.5	
Kv. 51308	Marøystrandvegen	0.383	BkT8/50			19.5	
Kv. 51312	x fv. 7126 - Bråtskogmark	3.062	BkT8/40			15.0	
Kv. 51313	Leiavegen	0.393	BkT8/50			19.5	
Kv. 51317	x fv. 7126 - Liaunet	7.661	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 51330	Josefines veg, avkjøring til Moen	0.059	BkT8/50			19.5	
Kv. 51330	x fv. 770 - Naustvika (SinkaBerg-Hansen)	0.066	Bk10/50			19.5	
Kv. 51404	x fv. 7126 - Bogen	1.855	BkT8/40			15.0	
Kv. 51405	Månesvegen	0.499	BkT8/50			19.5	
Kv. 51518	x fv. 771 - Gravvikmoen + p-plass kirka	0.521	Bk10/50			19.5	
Kv. 51524	x fv. 7102 - Nord-Eitran	1.457	BkT8/40			19.5	
Kv. 51601	hp 02 Bjørknesvegen	0.762	BkT8/40			19.5	
Kv. 51601	Bjørknesvegen	1.226	Bk10/50			19.5	
Kv. 51601	hp 03 Bjørknesvegen arm pumpestasjon	0.107	BkT8/40			19.5	
Kv. 51610	Paradisvegen, S2D1 m 0 - S6D1 m 23	0.635	BkT8/50			19.5	
Kv. 51707	x fv. 769 - Skaga - x fv. 769	2.438	BkT8/40			19.5	
K	Øvrige veger	182.826	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Oppdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6514	Lønset x rv.70 - Storli	20.731	Bk10/50			19.5	
Fv. 6516	Rennebu/Oppdal gr. - Skarbakkan x bomveg	6.039	BkT8/50			19.5	
Fv. 6516	Skarbakkan x bomveg - Vognill x rv.70	13.199	Bk10/50			19.5	
Fv. 6518	Oppdal x E6 - Nysæterkrysset	9.383	Bk10/50			19.5	
Fv. 6518	Nysæterskrysset - Hoel x rv.70	9.835	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6520	Sesshaug x rv.70 - Bjørklia	6.883	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6522	Viken x fv. 6518 - Setrumsmoen	6.513	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6522	Setrumsmoen - Rise x E6	2.460	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Oppdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 12	O. Skasliens veg m/tilførselsveier E6	0.097	Bk10/50			19.5	
Kv. 14	Gressbanevegen	0.091	Bk10/50			19.5	
Kv. 40	Gatenavn mangler	0.064	BkT8/50			19.5	
Kv. 1150	Aunevegen	1.144	Bk10/50			19.5	
Kv. 1450	Brennhaugvegen mellom Tjønnkåsvegen og Krokusvegen	0.122	Bk10/50			19.5	
Kv. 1450	Avkjøring mellom Ola Setroms veg og Krokusvegen	0.031	Bk10/50			19.5	
Kv. 1775	Eventyrstigen	0.623	Bk10/50			19.5	
Kv. 1850	KV1850 S1D1 m0-655	0.655	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 1850	KV1850 S1D1 m0-12455	11.804	Bk10/50			19.5	
Kv. 1940	Gorsetråket	0.978	Bk10/50			19.5	
Kv. 2135	Holdavegen	1.824	Bk10/50			19.5	
Kv. 2150	Høgmovegen	0.870	Bk10/50			19.5	
Kv. 2170	Høgmovegen	0.095	Bk10/50			19.5	
Kv. 2300	Inge Krokans veg	0.559	Bk10/50			19.5	
Kv. 2650	Krokusvegen mellom Brennhaugvegen og Krokusvegen 15	0.106	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2650	Krokusvegen fra Brennhaugvegen til nr 15	0.143	Bk10/50			19.5	
Kv. 2700	Kåsenvegen	1.133	Bk10/50			19.5	
Kv. 2962	Løkkjvegen	1.009	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2970	Lønsetvegen	0.332	Bk10/50			19.5	
Kv. 3369	Mælesvollvegen	1.529	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Kv. 3507	Industrivegen N	2.658	Bk10/50			19.5	
Kv. 3550	Nyvegen	0.350	Bk10/50			19.5	
Kv. 3550	Gatenavn mangler	0.075	BkT8/50			19.5	
Kv. 3650	O. Skasliens veg med tilførselsveger E6	0.652	Bk10/50			19.5	
Kv. 3650	O. Skasliens veg, til Nyvegen 23	0.035	BkT8/50			19.5	
Kv. 3670	Ola Setroms veg	1.993	Bk10/50			19.5	
Kv. 3940	Rugdevegen	0.121	BkT8/50			19.5	
Kv. 4522	Slepphaugråket	0.760	Bk10/50			19.5	
Kv. 4625	Stasjonsvegen	0.401	Bk10/50		8 tonn	19.5	
Kv. 4737	Industrivegen S	0.957	Bk10/50			19.5	
Kv. 87125	Gatenavn mangler	0.199	BkT8/50			19.5	
Kv. 98073	Gatenavn mangler	0.235	BkT8/50			19.5	
K	Øvrige veger	35.960	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Orkland kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 65	Bårdshaug x E39 - Møre og Romsdal gr.	0.261	Bk10/50			19.5	
Fv. 700	Svorkmo x fv. 65 - Berkåk x E6	0.131	Bk10/50			19.5	
Fv. 710	Gjølme x E39 - Krinsvatn x fv. 715	0.108	Bk10/50			19.5	
Fv. 714	Gangåsvatnet x E39 - Hellesvik x fv. 716	1.110	Bk10/50			19.5	
Fv. 800	Skaun/Orkland gr. - Thamshavn x E39	1.664	Bk10/50			19.5	
Fv. 800	Thamshavn x E39 - Thamshavn x kv.	0.699	Bk10/50			19.5	
Fv. 6170	Tiset x fv. 65 - Blakstad	5.236	Bk10/50			19.5	
Fv. 6170	Blakstad - Øysæter	3.454	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6174	Grøtenget x fv. 700 - Otla bru Ø	2.963	BkT8/50			19.5	
Fv. 6174	Otla bru Ø - Rindal gr.	14.354	BkT8/50			19.5	
Fv. 6376	Selbekken x fv. 710 - Trygan	5.618	Bk10/50			19.5	
Fv. 6376	Trygan - Meland Ø x fv. 710	7.296	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6378	Meland x fv. 6376 - Venes x fv. 6376	1.185	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6380	Selbekken x fv. 710 - Selbekken kai	0.191	Bk10/50			19.5	
Fv. 6418	Fremstad x fv. 6422 - Musdal	2.343	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6420	Lysheim x fv. 6422 - Vatn	2.313	BkT8/50			12.4	
Fv. 6420	Vatn - Nordgård x fv. 6422	1.330	BkT8/50			19.5	
Fv. 6422	Selva x fv. 710 - Værnes fk.	14.736	Bk10/50			19.5	
Fv. 6432	Våvatnet x fv. 714 - Kyrksæterøra x fv. 680	10.799	Bk10/50			19.5	
Fv. 6434	X privat veg til Nygard/Skogan - Hafsmo	18.352	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6434	x fv714 - x Tannvikvegen	0.341	BkT8/50			19.5	
Fv. 6478	Gjølme S x E39 - Orkanger havn x pv.	1.389	Bk10/50			19.5	
Fv. 6480	Ødynhaug x fv. 6484 - Snøsen x E39	6.702	Bk10/50			19.5	
Fv. 6482	Forve bru x fv. 65 - Gjølmesli x E39	4.188	Bk10/50			19.5	
Fv. 6484	Forve x fv. 65 - Høgkjølen x E39	15.183	Bk10/50			19.5	
Fv. 6486	Volden x fv. 6482 - Solem x fv. 6480	4.173	BkT8/50			19.5	
Fv. 6488	Forve Ø x E39 - x fv. 6490	0.572	Bk10/50			19.5	
Fv. 6488	x fv. 6490 - Kvamsbrua x kv.	0.645	Bk10/50			19.5	
Fv. 6488	Kvamsbrua x kv. - Sundli snupl.	2.299	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6490	Fannrem krk. x fv. 6488 - Skjølberg x fv. 6492	15.358	Bk10/50			19.5	
Fv. 6492	Melhus/Orkdal gr. - Svorkmo x fv. 700	8.006	Bk10/50			19.5	
Fv. 6494	Støylen x fv. 6484 - Hoston x fv. 6496	6.628	Bk10/50			19.5	
Fv. 6496	Vormstad N x fv. 65 - Storås V x fv. 65	24.590	Bk10/50			19.5	
Fv. 6498	Dragsetmoen x fv. 65 - Løkken x fv. 700	7.057	Bk10/50			19.5	
Fv. 6500	Blakstad x fv. 6170 - Hulluvoll x fv. 6496	1.093	Bk10/50			19.5	
Fv. 6502	Lobrua x fv. 701 - Meldal x fv. 700	6.204	Bk10/50			19.5	
Fv. 6504	Å x fv. 700 - Stene x fv. 6506	1.222	BkT8/50			19.5	
Fv. 6506	Grefstad x fv. 700 - Orkland/Rennebu gr.	9.997	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6614	Melhus/Orkland gr. - Midtskogen x fv. 700	17.563	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6640	Geitastranda x fv. 710 - Kvernmo snupl.	6.129	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Orkland kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 19	Gatenavn mangler	0.350	Bk8/32			15.0	
Kv. 20	X fv. 65 - Kv. 3451	0.069	Bk10/50			19.5	
Kv. 30	Damvegen fv. 700 - fv. 6502	0.312	Bk10/50			19.5	
Kv. 50	Gatenavn mangler	0.118	Bk8/32			15.0	
Kv. 55	Furumoen med armer	0.149	Bk10/50			19.5	
Kv. 56	Furumoen med armer	0.341	Bk10/50			19.5	
Kv. 1020	Asbjølljårvegen (nederste del)	2.146	Bk10/50			19.5	
Kv. 1052	Asbjølljårvegen (nederste del)	0.207	Bk10/50			19.5	
Kv. 1052	Berbusjårvegen	5.339	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1084	Snillfjordveien om Krokstadøra (gammel veg)	3.195	Bk10/50			19.5	
Kv. 1084	Gangåsvatnet x E39 - Hellesvik x fv. 716	0.323	Bk10/50			19.5	
Kv. 1210	Bård Guttormsens veg	0.389	Bk10/50			19.5	
Kv. 1350	Pojogata	0.210	Bk10/50			19.5	
Kv. 1570	Eldalsvegen	5.600	Bk10/50			19.5	
Kv. 1654	Emmaveien	0.307	Bk10/50			19.5	
Kv. 1655	Skaunavegen - Skaun gr.	2.353	Bk10/50			19.5	
Kv. 1656	Englykkjvegen	2.575	Bk10/50			19.5	
Kv. 1694	Ferjmannsv/Ferjmannskroken	0.324	Bk10/50			19.5	
Kv. 1695	Ferjmannsv/Ferjmannskroken	0.238	Bk10/50			19.5	
Kv. 1765	Kjela - Myra	1.053	Bk10/50			19.5	
Kv. 1785	Franslykkja	0.447	Bk10/50			19.5	
Kv. 1794	Havneveien	2.031	Bk10/50			19.5	
Kv. 1810	Harangen x E39 - x Songlivegen	3.717	Bk10/50			19.5	
Kv. 1966	Gjølmesalleen - avkj. Washington Mills AS	0.330	Bk10/50			19.5	
Kv. 1966	Gjømesalleen - x Sjøbuvegen - x fv. 6478	0.440	Bk10/50			19.5	
Kv. 1968	Tiltaksveien med stikkveier	0.167	Bk10/50			19.5	
Kv. 2105	Grønørveien	1.772	Bk10/50			19.5	
Kv. 2220	Holtvegen	0.202	Bk10/50			19.5	
Kv. 2270	Hovsbakkveien	2.246	Bk10/50			19.5	
Kv. 2600	Joplassveien	0.196	Bk10/50			19.5	
Kv. 2600	Ulvåsveien	0.231	Bk10/50			19.5	
Kv. 2702	Kjøravegen	0.951	Bk10/50			19.5	
Kv. 2707	Emmaveien	0.196	Bk10/50			19.5	
Kv. 2713	Knykvegen	1.388	Bk10/50			19.5	
Kv. 2740	Kvåle - Steinbakken	3.558	Bk10/50			19.5	
Kv. 2752	Laksøra	0.223	Bk10/50			19.5	
Kv. 2752	Tiltaksveien med stikkveier	0.162	Bk10/50			19.5	
Kv. 2752	Gjølmesøyvegen	0.186	Bk10/50			19.5	
Kv. 2754	Langgilan	0.239	Bk10/50			19.5	
Kv. 2770	Ljåmoegga	0.628	Bk8/32			19.5	
Kv. 2870	Megardsrekstret	0.331	Bk10/50			19.5	
Kv. 2885	Megardsvegen	0.151	Bk10/50			19.5	
Kv. 3097	Snillfjordveien om Krokstadøra (gammel veg)	1.400	Bk10/50			19.5	
Kv. 3120	Mostargata	0.250	Bk10/50			19.5	
Kv. 3140	Mælaveien	0.140	Bk10/50			19.5	
Kv. 3147	Mølnvegen	0.430	Bk10/50			19.5	
Kv. 3170	Skogveien	0.189	Bk10/50			19.5	
Kv. 3172	Øvre Joplassveien med sidearmer	0.346	Bk10/50			19.5	
Kv. 3200	Nedre Rømmesbakkan	0.320	Bk10/50			19.5	
Kv. 3280	Nordgjerdsvegen	0.562	Bk10/50			19.5	
Kv. 3451	Orkdalsveien	5.884	Bk10/50			19.5	
Kv. 3451	Forve Ø x E39 - Kvamsbrua x kv.	0.010	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 3580	Reksteret	0.257	Bk10/50			19.5	
Kv. 3900	Skogveien	0.545	Bk8/32			19.5	
Kv. 3920	Råbygda - Tunga	0.485	Bk10/50			19.5	
Kv. 3959	Solsjøvegen, Monset - Grø	3.356	Bk10/50			19.5	
Kv. 3961	Stasjonsvegen	0.165	Bk10/50			19.5	
Kv. 3966	Songlivegen, x fv. 714 - Songmoen vassverk	3.764	Bk10/50			19.5	
Kv. 3980	Solemslia/Melbyvegen	0.952	Bk10/50			19.5	
Kv. 4160	Thamshavnveien	0.206	Bk10/50			19.5	
Kv. 4165	Thamshavnveien	0.626	Bk10/50			19.5	
Kv. 4165	Havneveien	0.060	Bk10/50			19.5	
Kv. 4170	Tiltaksveien med armer	0.565	Bk10/50			19.5	
Kv. 4210	Vormdal - Togstad	2.297	Bk10/50			19.5	
Kv. 4250	Trondheimsveien	0.467	Bk10/50			19.5	
Kv. 4255	Tverradkomsten Orkdalv - Oti	0.682	Bk10/50			12.4	
Kv. 4255	Tverradkomsten Oti - Grønnøra	0.102	Bk10/50			19.5	
Kv. 4327	Vigorvegen	0.194	Bk10/50			19.5	
Kv. 4327	Grønørveien	0.290	Bk10/50			19.5	
Kv. 4340	Vormdal - Togstad	2.480	Bk10/50			19.5	
Kv. 4359	Kjøravegen	0.360	Bk8/32			19.5	
Kv. 4450	Øvre Rømmesbakkan	0.735	Bk8/32			19.5	
Kv. 4485	Vormstad - Solbu	2.572	Bk10/50			19.5	
Kv. 4500	Åmotvegen	3.684	Bk10/50			19.5	
Kv. 4500	Stavlia - Åmotet	2.328	Bk10/50			19.5	
Kv. 4540	Åsenvegen	3.151	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 5002	Berg x fv. 714 - Storslettet parkeringsplass	0.699	Bk10/50			19.5	
Kv. 5002	Gjølme X fv. 710 - Vettastraumen bru s	0.189	Bk10/50			19.5	
Kv. 5002	Krokstadøra-Bergsveien	0.059	Bk10/50			19.5	
Kv. 5002	Snillfjordveien om Krokstadøra (gammel veg)	0.181	Bk10/50			19.5	
Kv. 5016	Vuttudalsvegen	0.302	Bk10/50			19.5	
Kv. 5024	Aunliveien	1.276	Bk10/50			19.5	
Kv. 5024	Aunliveien arm til sykehjem	0.194	Bk10/50			19.5	
Kv. 5025	Bergsveien	5.414	Bk10/50			19.5	
Kv. 5027	Snilldal (gammel veg)	4.383	Bk10/50			19.5	
Kv. 5028	Slørdal x fv. 714 - X privat veg til Nygard/Skogan	3.312	Bk10/50			19.5	
Kv. 5030	Asphaugen - Flesvik	2.605	Bk10/50			19.5	
Kv. 5034	Feneset- Ramvika	5.740	Bk10/50			19.5	
Kv. 5034	Ramvika-Litlvassmoen	3.061	Bk10/50			19.5	
Kv. 5034	Litlvassmoen - Seterneset	2.684	Bk10/50			19.5	
Kv. 5035	X Moldtun - Terningen	2.280	BkT8/40			15.0	
Kv. 5086	Fenesvegen (X fv. 714 - Fenes)	2.351	Bk10/50			19.5	
Kv. 6001	Leksaveien	5.451	BkT8/40			19.5	
Kv. 6002	Eidemsveien	3.785	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6003	Synnavika	0.201	Bk10/50			19.5	
Kv. 6004	Mølnhaugan	0.447	Bk10/50			15.0	
Kv. 6004	Mølnhaugan	0.109	Bk6/28			12.4	
Kv. 6005	Tolla	0.826	Bk10/50			19.5	
Kv. 6006	Kaldklova	1.550	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6007	Brevik - Dypvik - Agdenes gård	2.640	BkT8/40			15.0	
Kv. 6008	Selvlia	0.858	BkT8/50			15.0	
Kv. 6012	Grønningsveien	0.670	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6013	Størdalsveien	2.012	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6014	Endan - Landrø Ø	0.281	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6014	Landrø Ø - Landrø V	0.333	Bk8/32			19.5	
Kv. 6014	Landrø V - Grindhaugen	0.942	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6015	Ysland - Botnbakk	0.047	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6015	Sirigrova	0.344	BkT8/40			15.0	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 6015	Gatenavn mangler	0.200	Bk6/28			12.4	
Kv. 6015	Fjellsaunet	2.420	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6015	Arm Fjellsaunet	0.151	BkT8/50			15.0	
Kv. 6016	Landrø Ø - Steinvoll	0.932	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6016	Steinvoll - Landrø V	0.621	BkT8/40			19.5	
Kv. 6019	Bennet - Åsmulkrysset	0.566	Bk10/50			19.5	
Kv. 6019	Åsmulkrysset - Ølstøren	1.129	Bk10/50			19.5	
Kv. 6020	x. Fv 6376 - Ulkestad	1.670	BkT8/40			19.5	
Kv. 6020	Ulkestad - x. Kv6005	0.628	Bk10/50			19.5	
Kv. 6021	Solemsveien	0.744	BkT8/50			15.0	
Kv. 6022	Vollahaugen	0.819	BkT8/50			15.0	
Kv. 6022	Arm Vollahaugen	0.374	BkT8/50			15.0	
Kv. 6025	Hamnahaugen	0.513	BkT8/50			15.0	
Kv. 6027	Myran	1.569	BkT8/50			15.0	
Kv. 6028	Kråkhaugen	0.338	Bk10/50			15.0	
Kv. 6028	Volladalen	0.569	Bk10/50			15.0	
Kv. 6030	Industriveien	1.101	Bk10/50			19.5	
Kv. 6031	Tøndelveien	1.540	Bk10/50			19.5	
Kv. 6032	Ølstøren - Sletta	0.323	Bk8/32			15.0	
Kv. 6032	Sletta - Mjølkstad	1.070	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6032	Mjølkstad - Singstad	0.271	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6033	Øyangsveien	3.092	Bk10/50			19.5	
Kv. 6033	Lensvik skole	0.183	Bk10/50			19.5	
Kv. 6034	Grostadveien	2.456	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6042	Brattfossen	0.128	Bk8/32			15.0	
Kv. 6043	Selbekken x fv. 710 - Selbekken kai	0.025	Bk10/50			19.5	
Kv. 6047	Ingdalen kirke	0.282	BkT8/40			15.0	
Kv. 6047	Ingdal forsamlingshus	0.091	Bk6/28			12.4	
Kv. 6049	Selva industriområde	0.253	Bk10/50			19.5	
Kv. 7004	Ressveien	0.186	Bk8/32			15.0	
Kv. 7005	Solhagen	0.081	Bk10/50			19.5	
Kv. 7007	Stensmoen, Stensveien	0.077	Bk10/50			19.5	
Kv. 7007	Stensmoen	0.028	Bk10/50			19.5	
Kv. 7008	Rikstadvegen	1.224	Bk10/50			19.5	
Kv. 7009	Stensmoen boligfelt	0.341	Bk10/50			19.5	
Kv. 7010	Stensmoen boligfelt	0.332	Bk10/50			19.5	
Kv. 7011	Fossmoveien	0.207	Bk10/50			19.5	
Kv. 7019	Skårgangen	0.422	Bk10/50			19.5	
Kv. 7025	Grøtaveien	0.329	Bk8/32			15.0	
Kv. 7026	Løkkenveien	0.293	Bk10/50			19.5	
Kv. 7027	Kvamsveien	0.185	Bk10/50			19.5	
Kv. 7030	Øvre Bergslia	0.771	Bk10/50			19.5	
Kv. 7031	Nedre Bergslia	0.536	Bk10/50			19.5	
Kv. 7032	Bergslia	0.643	Bk10/50			19.5	
Kv. 7034	Tøftveien	0.159	Bk8/32			15.0	
Kv. 7035	Gammelveien	0.380	Bk10/50			19.5	
Kv. 7035	x Kvamsvegen - x Gamlevegen	0.144	Bk10/50			19.5	
Kv. 7036	Gilde	0.107	Bk10/50			19.5	
Kv. 7037	Gildøya	0.117	Bk10/50			19.5	
Kv. 7039	Ekserplassen	0.328	Bk10/50			19.5	
Kv. 7039	Veg til Kølmoen, fra Volløyen	0.365	Bk10/50			19.5	
Kv. 7040	Kølmoen	0.232	Bk10/50			19.5	
Kv. 7050	Torebakkan	0.224	Bk10/50			19.5	
Kv. 7057	Losvegen	5.836	Bk10/50			19.5	
Kv. 7058	X fv. 701 - X Sugustadvegen	0.272	Bk10/50			19.5	
Kv. 7058	X Sugustadvegen - X Granan	0.562	Bk8/32			15.0	
Kv. 7058	X Granan - X Laksøybygdvegen	0.679	Bk10/50			19.5	
Kv. 7058	Malmvegen	0.234	Bk8/32			15.0	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 7059	Heggøya	0.351	Bk10/50			19.5	
Kv. 7061	Øvermoan	0.492	Bk10/50			19.5	
Kv. 7062	Nermoan	1.441	Bk10/50			19.5	
Kv. 7064	Grevjan	0.248	Bk10/50			19.5	
Kv. 7075	Amundmoen	0.291	Bk10/50			19.5	
Kv. 7076	Langenlia	1.009	Bk10/50			19.5	
Kv. 7077	Jordhusmoen	1.113	Bk10/50			19.5	
Kv. 7077	Jordhusmoen	0.139	Bk8/32			19.5	
Kv. 7078	Øvre Langenglia	0.762	Bk10/50			19.5	
Kv. 7079	Langengskaret	0.815	Bk10/50			19.5	
Kv. 7079	Langengskaret	0.050	Bk8/32			15.0	
Kv. 7081	Skolegata	0.893	Bk10/50			19.5	
Kv. 7083	Villaveien	1.021	Bk10/50			19.5	
Kv. 7083	Såttågjerdet	0.037	Bk10/50			19.5	
Kv. 7084	Løvbytunet	0.279	Bk8/32			15.0	
Kv. 7086	Skåveien	0.989	Bk8/32			15.0	
Kv. 7087	Laushuslia	0.911	Bk10/50			19.5	
Kv. 7087	Laushuslia	0.076	Bk8/32			15.0	
Kv. 7097	Løkkenbakkan	0.783	Bk8/32			15.0	
Kv. 7098	Romundstadbygda	0.313	Bk10/50			19.5	
Kv. 7098	Skolegata	0.065	Bk10/50			19.5	
Kv. 7099	Jorddal	0.264	Bk10/50			19.5	
Kv. 7100	Storekra	0.271	Bk10/50			19.5	
Kv. 7102	Industriveien	0.305	Bk10/50			15.0	
Kv. 7102	Industriveien	0.409	Bk10/50			19.5	
Kv. 7104	Nedre Langenglia	0.403	Bk10/50			19.5	
Kv. 7115	Skjæringa	0.155	Bk8/32			15.0	
K	Øvrige veger	89.319	BkT8/50			19.5	

Trøndelag, Osen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 715	Ilsvikrkj. - Årgård x fv. 17	1.626	Bk10/50			19.5	
Fv. 6300	Sundet x fv. 715 - Vingsand	6.411	Bk10/50			19.5	
Fv. 6302	Strand x fv. 6300 - Sandviksberget	0.813	Bk10/50			19.5	
Fv. 6304	Drageid - Sætervika snupl.	8.036	Bk10/50			19.5	
Fv. 6306	Fjell x fv. 766 - Gråhammeren - Vontfjell - Bøle x fv. 6304	4.118	Bk10/50			19.5	
Fv. 6308	Grisvågen - Angen Molo S	2.099	BkT8/50			19.5	
Fv. 6308	Angen molo N - Yttervåg	0.699	Bk8/32			19.5	
Fv. 6314	Vikvatn x fv. 715 - Avkj. Trønderenergi	0.022	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Osen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1017	Storvoll - Stein	0.330	Bk10/50			19.5	
Kv. 1023	Osen - Marfoss bru	0.214	BkT8/50			19.5	
Kv. 1024	Osen - Ørin - Osen kai	1.096	BkT8/50			19.5	
Kv. 1038	Brattgjerd - Setran	0.952	BkT8/40			15.0	
Kv. 1040	Peter Hepsøs vei	0.988	Bk10/50			19.5	
Kv. 1049	Vingsand - Hopen - Aune	6.376	BkT8/50			19.5	
Kv. 1096	Fokkstien	0.273	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	6.660	Bk8/32			15.0	

Trøndelag, Overhalla kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 760	Bjøra bru x fv. 17 - Grong x E6	0.123	Bk10/50			19.5	
Fv. 7040	Grong gr./Overhalla gr. - Overhalla gr./Namsos gr.	31.468	Bk10/50			19.5	
Fv. 7050	Meosen x fv. 17 - Skagåsen x fv. 17	6.214	Bk10/50			19.5	
Fv. 7052	Skage x fv. 17 - Øyesvoll x fv. 17	11.063	Bk10/50			19.5	
Fv. 7054	Belgvoll x fv. 17 - Hammer	2.815	Bk10/50			19.5	
Fv. 7054	Hammer - Tranmyr x fv. 17	2.276	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7056	Ranemsletta-rkj. fv. 17 - Grande x fv. 7040	0.450	Bk10/50			19.5	
Fv. 7058	Skogmo x fv. 17 - Skogmohøgda x fv. 760	0.802	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Overhalla kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1003	Skageåsvegen	0.406	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1005	langlia	0.647	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1009	Kroken	0.286	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1010	Kleppavegen	0.309	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1011	Brudalen	0.641	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1012	Harravegen	0.275	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1013	Krabbstuvegen	1.205	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1036	x kv. 1047 - Haugomvegen	0.382	Bk10/50			19.5	
Kv. 1040	x kv. 1047 - Mølnvegen - x kv. 1046	0.165	Bk10/50			19.5	
Kv. 1041	x kv. 1047 - Namsengata - x kv. 1046	0.236	Bk10/50			19.5	
Kv. 1046	x fv. 17 - Svenningsvegen	0.129	Bk10/50			19.5	
Kv. 1047	x fv. 17 - til Reina bru	0.620	Bk10/50			19.5	
Kv. 1057	x fv. 7050 - Trafovegen - Skageåsen III	0.671	Bk10/50			19.5	
Kv. 1065	x fv. 17 - Skage industriområde x kv. 10	1.215	Bk10/50			19.5	
Kv. 1092	x fv. 760 - Skogmo industriområde	0.559	Bk10/50			19.5	
Kv. 1094	x fv. 760 - Skogmo industriområde	0.558	Bk10/50			19.5	
Kv. 1098	x fv. 17 v/Fuglum - Overhalla Cementvare	1.255	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	63.157	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Rennebu kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6506	Orkland gr. - Reberg x fv. 700	8.592	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6508	Kløft bru x E6 - Skjepphaug x fv. 700	13.523	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6510	Åsbakken x E6 - Markøya	1.101	Bk10/50			19.5	
Fv. 6510	Markøya - Innset N x rv. 3	5.423	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6510	Åsbakken x E6 - Innset N x rv. 3	0.101	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6512	Lund x fv. 700 - Hoel	6.081	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6512	Hoel - Kjønnan x fv. 700	5.053	Bk10/50			19.5	
Fv. 6516	Hoel x fv. 6512 - Rennebu/Oppdal gr.	21.294	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Rennebu kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 7000	Rognveien	0.189	Bk10/50			19.5	
Kv. 7000	Tyriveien	0.025	Bk10/50			19.5	
Kv. 7009	Tyriveien	0.131	Bk10/50			19.5	
Kv. 7011	Industriveien	0.408	Bk10/50			19.5	
Kv. 7014	Kosbergveien	0.258	BkT8/50			19.5	
Kv. 7015	Korsen	0.127	Bk10/50			15.0	
Kv. 7020	Lerkeveien	0.921	BkT8/50			19.5	
Kv. 7021	Mjukliveien	0.445	Bk10/50			19.5	
Kv. 7023	Myrveien	0.222	Bk10/50			19.5	
Kv. 7024	Grubbgjelan	0.257	Bk8/32			15.0	
Kv. 7027	Del av Postmyrveien	0.300	Bk10/50			19.5	
Kv. 7027	Postmyrveien	0.727	Bk10/50			19.5	
Kv. 7028	Parallellveien	0.288	Bk10/50			19.5	
Kv. 7032	Stasjonsveien	0.115	Bk10/50			19.5	
Kv. 7034	Træthaugveien	0.427	Bk10/50			19.5	
Kv. 7035	Terminalveien	0.288	Bk10/50			19.5	
Kv. 7038	Vassliveien	0.967	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 7040	Del av Åsveien	0.208	Bk10/50			19.5	
Kv. 7042	Grindal - Granasjøen	12.940	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 7043	Kommunal	0.015	BkT8/50			15.0	
Kv. 7044	Gisna - Åshaug - Vågåskjelet - Sundset	7.170	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 7051	Vågåskjelet - Stølen	3.913	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 7107	Åshaug - x E6	1.684	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 7118	Tysksæterveien	2.082	Bk10/50		6 tonn	19.5	
Kv. 7122	Bf. Voll	0.073	Bk10/50			15.0	
Kv. 7123	Bf. Voll	0.231	BkT8/50			19.5	
Kv. 7125	Bf. Voll	0.849	Bk10/50			19.5	
Kv. 7140	Kirkveien (Innset)	0.705	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 7145	Eriksæterveien	1.698	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 7156	Ulsberg	0.062	Bk10/50			19.5	
Kv. 7159	Ulsberg	0.393	Bk10/50			19.5	
Kv. 7159	Liaveien Ulsberg	0.317	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 7165	Plassveien	2.258	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
Kv. 7174	Berkåksmoveien	2.083	Bk10/50			19.5	
Kv. 7176	Brattset - Nylende	1.071	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	
K	Øvrige veger	9.870	BkT8/50			15.0	

Trøndelag, Rindal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6164	Bolmen x fv. 65 - Rindal - Mjohølkrysset x fv. 65	6.371	Bk10/50			19.5	
Fv. 6166	Rindal x fv. 6164 - Helgetun	13.878	Bk10/50			19.5	
Fv. 6168	Gjøabakken x fv. 6164 - Grønset	6.058	Bk10/50			19.5	
Fv. 6170	Tiset x fv. 65 - Blakstad	12.693	Bk10/50			19.5	
Fv. 6172	Høgholten x fv. 6170 - Rørvatnet - Lomundsjøen x fv. 6170	8.553	Bk10/50			19.5	
Fv. 6174	Helgetun x fv. 6166 - Orkland gr.	3.886	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Rindal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1	Almbergskleiva x fv. 65 - Gamle Bolme bru	0.142	Bk8/32			15.0	
Kv. 1001	Søndre bustadfelt - Nordlivegen	0.374	Bk10/50			12.4	
Kv. 1002	Søndre bustadfelt - Skvampeltårnvegen	0.054	Bk8/32			12.4	
Kv. 1006	Vegar i sentrum - Aldersheimsvegen	0.340	Bk8/32			15.0	
Kv. 1009	Vegar i sentrum - Ringvegen	0.222	Bk8/32			12.4	
Kv. 1010	Vegar i sentrum - Skifaret	0.350	Bk8/32			15.0	
Kv. 1010	Vegar i sentrum - Ringvegen	0.058	Bk8/32			12.4	
Kv. 1011	Vegar i sentrum - Trollfaret	0.166	Bk8/32			15.0	
Kv. 1015	Vegar i sentrum - Skulebakken	0.111	Bk8/32			15.0	
Kv. 1016	Vegar i sentrum - Harevegen	0.258	Bk8/32			15.0	
Kv. 1018	Askildsåvegen	0.107	Bk8/32			12.4	
Kv. 1019	Vegar i sentrum - Skifaret	0.216	Bk8/32			15.0	
Kv. 1020	Søndre bustadfelt - Rørgata	0.087	Bk8/32			12.4	
Kv. 1021	Torvmyrvegen	0.356	Bk8/32			12.4	
Kv. 1024	Moan bustadfelt - Tunvegen	0.201	Bk8/32			15.0	
Kv. 1025	Moan bustadfelt - Postvegen	0.040	Bk8/32			15.0	
Kv. 1025	Moan bustadfelt - Tømmervegen	0.260	Bk8/32			15.0	
Kv. 1026	Moan bustadfelt - Furuvegen	0.231	Bk8/32			12.4	
Kv. 1027	Grindvegen	0.275	Bk8/32			12.4	
Kv. 1030	Vestre bustadfelt - Ekornvegen	0.033	Bk6/28			15.0	
Kv. 1031	Vestre bustadfelt - Rådyrvegen	0.088	Bk8/32			12.4	
Kv. 1032	Vestre bustadfelt - Hjortvegen	0.104	Bk8/32			12.4	
Kv. 1033	Glennhaug bustadfelt - Blokkåløvegen	0.384	Bk10/50			12.4	
Kv. 1034	Jøåbakken	0.118	Bk8/32			12.4	
Kv. 1035	Søndre bustadfelt - Nordlisvingen	0.170	Bk8/32			15.0	
Kv. 1036	Moan bustadfelt - Postvegen	0.391	Bk8/32			15.0	
Kv. 1038	Sunna bustadfelt - Tuvholtvegen	0.117	Bk8/32			12.4	
Kv. 1039	Sunna bustadfelt - Løåvegen	0.126	Bk8/32			12.4	
Kv. 1040	Sunna bustadfelt - Nysetervegen	0.162	Bk8/32			15.0	
Kv. 1041	Vegar i sentrum - Lykkjavegen	0.114	Bk8/32			12.4	
Kv. 1052	Industrivegen	0.684	Bk10/50			19.5	
Kv. 1060	Askildsåvegen	0.077	Bk8/32			12.4	
Kv. 1087	Liagrendvegen, Toråa bru	0.020	Bk8/32			15.0	
K	Øvrige veger	19.996	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Røros kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6524	Doktortjønna x fv. 30 - Røros lufthavn/Sundveien	2.905	Bk10/50			19.5	
Fv. 6524	Røros lufthavn/Sundveien - Hedm. gr./Rektørsvollen	7.623	BkT8/40			19.5	
Fv. 6526	Gjøsvika x fv. 30 - Tørresdal	11.493	Bk10/50			19.5	
Fv. 6526	Tørresdal - Sørvika kai	22.613	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6528	Sundet x fv. 6524 - Røa N	1.429	BkT8/40			19.5	
Fv. 6528	Røa N - Orva bru	4.978	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6528	Orva bru N - Orvos N x fv. 30	1.315	Bk10/50			19.5	
Fv. 6530	Stensås x fv. 31 - Feragen snupl.	3.672	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6532	Kroken x fv. 30 - Myrmoen x fv. 705	23.257	Bk10/50			19.5	
Fv. 6534	Glåmos x fv. 6532 - Viken vegkr.	3.963	Bk10/50			19.5	
Fv. 6536	Orvos S x fv. 30 - Vintervoll x fv. 6532	5.095	Bk10/50			19.5	
Fv. 6538	Hagavika x fv. 31 - Borgos x fv. 31	20.560	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Røros kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1050	Amneusgjellan	0.155	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1400	Bersvensarabben	0.624	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1420	Bersvensåsen	0.754	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1550	Dalsveien	1.485	Bk10/50			19.5	
Kv. 1550	Dalsveien (Falunvegen - Påsken)	1.614	Bk10/50			19.5	
Kv. 1552	Dalsvegen - Ryen x fv. 6526	0.926	Bk10/50			19.5	
Kv. 1804	Korssjøvegen (Sevatdalen - Korssjøen)	8.370	Bk10/50			15.0	
Kv. 1805	Kåsavegen (X fv. 6526 - Skjevdalen - Kåsa)	4.244	Bk10/50			19.5	
Kv. 1990	Gammelveien	0.252	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 2000	Garmakerveien	0.065	Bk10/50			19.5	
Kv. 2120	Gubbstenveien	0.559	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 2350	Hjulmakerveien	0.559	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 2370	Stamphusveien	1.132	Bk10/50			19.5	
Kv. 2400	Jamtveien	0.686	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 2600	Kjerkgata	0.531	Bk10/50			15.0	
Kv. 2700	Konstknektveien	1.664	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 2750	Kvennhusveien	0.410	Bk10/50			15.0	
Kv. 2950	Lorents Lossius gate	0.570	Bk10/50			15.0	
Kv. 3100	Mørkstugata	0.206	Bk10/50			15.0	
Kv. 3150	Bergmannsgata	0.374	Bk10/50			15.0	
Kv. 3200	Ol - Klemmetsaveien	0.766	Bk10/50			19.5	
Kv. 3500	Peder Hiortgata	0.295	BkT8/50			15.0	
Kv. 3780	Reksterveien	0.331	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 3900	Saxekroken	0.266	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 4200	Spell - Olaveien	0.256	Bk10/50			19.5	
Kv. 4220	Sollihagaen	0.479	Bk10/50			19.5	
Kv. 4270	Stenhåmmårveien	0.480	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 4600	Svenskveien	0.568	Bk10/50			19.5	
Kv. 4750	Stamphusveien	0.175	Bk10/50			19.5	
Kv. 4750	Thollef Bredals vei	0.571	Bk10/50			19.5	
Kv. 4850	Volaveien	1.003	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 4860	Vollberget	1.007	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 4860	Bratthaugen	0.157	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 4950	Øraveien	0.675	Bk10/50			19.5	
Kv. 4950	Yter Øya	0.127	Bk10/50			19.5	
Kv. 5006	Pantslåttvegen (Schjølberg bru - Pantslåtten)	5.984	Bk6/28			12.4	
Kv. 5700	Hyttskrivarveien	0.711	BkT8/50			15.0	
Kv. 5900	Hånesvegen Gjøsvika - Høsøya	5.139	Bk10/50			19.5	
Kv. 6002	Gruvvegen (X fv. 31 - Olavshaug - Bukkvollen)	6.950	Bk10/50			19.5	
Kv. 6004	Bukkvollvegen (Vika - Bukkvollen)	4.489	Bk8/32			19.5	
Kv. 6005	Viken - Bekkosen	8.428	Bk8/32			19.5	
Kv. 6013	Jensvoll - Tronsmyr	6.802	Bk10/50			19.5	
Kv. 6020	Valsetvegen (Kokjemyra x fv. 31 - Valset)	2.982	Bk10/50			19.5	
Kv. 6046	Rålivegen (Brynhildsvoll - Rålia)	3.018	Bk10/50			15.0	
Kv. 6060	Havsjøveien	0.108	Bk10/50			19.5	
Kv. 6063	Glåmosveien	0.917	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 6076	Gruvvegen (X fv. 31 - Olavshaug - Bukkvollen)	0.478	Bk10/50			19.5	
Kv. 6094	X fv. 30 - Rugeldalen st.	0.165	Bk10/50			15.0	
Kv. 6094	Ratvollen	1.763	Bk10/50			15.0	
Kv. 6718	Høsøya - Høsøya st.	0.327	Bk10/50			19.5	
Kv. 6718	Høsøya st. - XFinnegården	0.750	Bk10/50			19.5	
Kv. 6719	Skolebakken	1.313	Bk10/50			19.5	
Kv. 6721	Blautmyrvegen	0.584	Bk10/50			19.5	
Kv. 6739	Peder Hiorts gate	0.047	Bk10/50			15.0	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
K	Øvrige veger	28.033	BkT8/50	Bk10/50		15.0	

Trøndelag, Røyrvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 7012	Lierne/Røyrvik - Tunnsjørørvika x fv. 7026	7.695	Bk10/50			19.5	
Fv. 7016	Seterhaug x fv. 7012 - Lierne/Røyrvik - Røyrvik x fv. 773 X fv. 7024	13.963	Bk10/50			19.5	
Fv. 7022	Hovd x fv. 7024 - Namsvatn	13.393	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7024	Røyrvik x fv. 773 X fv. 7016 - Riksgrensen v/ Vallervatn	23.770	Bk10/50			19.5	
Fv. 7024	Arm til Joma Bergverk	1.295	Bk10/50			19.5	
Fv. 7026	Skorovatn - Tunnsjørørvika	25.702	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7026	Tunnsjørørvika - Geitbergvika x Trollvikv.	7.698	BkT8/50			19.5	
Fv. 7026	Geitbergvika x Trollvikv. - Gjersvika x fv. 773	1.014	BkT8/50			19.5	

Trøndelag, Røyrvik kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
K	Øvrige veger	13.778	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Selbu kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 705	Hell x fv. 950 - Brekken x fv. 31	0.167	Bk10/50			19.5	
Fv. 6676	Trondheim/Selbu gr. - Dragsten snupl.	3.162	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6710	Fuglem V x fv. 6712 - Solem	2.599	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6712	Malvik/Selbu gr. - Tømra x fv. 705	17.677	Bk10/50			19.5	
Fv. 6714	Garberg x fv. 705 - Alset snupl.	3.152	Bk10/50			19.5	
Fv. 6716	Uglem Ø x fv. 6718 - Avlsgrend	1.313	Bk10/50			19.5	
Fv. 6718	Uglem V x fv. 705 - Uglan	1.427	Bk10/50			19.5	
Fv. 6720	Eidem x fv. 705 - Flønes snupl.	2.075	Bk10/50			19.5	
Fv. 6722	Skarodden x fv. 705 - Vikaløkken x fv. 6724	3.192	Bk10/50			19.5	
Fv. 6722	Vikaløkken x fv. 6724 - x kv. Aftretsvegen	4.438	Bk10/50			19.5	
Fv. 6722	Fv. 6722 x kv. Aftretvegen - Rennå snupl.	12.885	BkT8/50			19.5	
Fv. 6724	Vikaløkken x fv. 6722 - Midtstokkan x veg til vindpark	11.605	Bk10/50			19.5	
Fv. 6724	Midtstokkan x veg til vindpark - Rollset bru	1.159	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6726	Kyllo x fv. 705 - Moslett x fv. 6724	0.797	Bk10/50			19.5	
Fv. 6728	Kyllo x fv. 705 - Evjen x fv. 705	4.377	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6730	Tuset x fv. 705 - Dullum grustak	0.303	Bk10/50			19.5	
Fv. 6730	Dullum grustak - Usma bru Ø	2.981	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6730	Usma bru Ø - Drivvoll snupl.	0.039	BkT8/40			19.5	

Trøndelag, Selbu kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 9	Gamle Innbygda bru al 6 t	0.039	Bk10/50			15.0	
Kv. 13	Øver Gunnilåra	0.147	BkT8/40			15.0	
Kv. 24	Gjelbakken	1.208	Bk10/50			19.5	
Kv. 34	Kyllovegen	0.185	BkT8/40			15.0	
Kv. 39	Bjørkavegen	0.651	Bk10/50			19.5	
Kv. 1004	Nekkåbjørga	1.602	Bk10/50			19.5	
Kv. 1005	Kvellovegen	1.675	Bk10/50			19.5	
Kv. 1007	Rolset bru 5 t totv.	0.187	Spesiell begrensning			12.4	
Kv. 1009	Hoem - Kulset bru N	0.553	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1009	Kulset bru 5 t totv.	0.091	Spesiell begrensning			12.4	
Kv. 1009	Hoem - Kulset	0.043	BkT8/40			15.0	
Kv. 1009	Kulset bru S - Kulset	0.152	Bk10/50			19.5	
Kv. 1010	Kvernmovegen	1.131	Bk10/50			19.5	
Kv. 1011	Engene	0.272	Bk10/50			19.5	
Kv. 1012	Kyllovegen	0.178	BkT8/40			15.0	
Kv. 1017	Hyttbakkvegen	0.257	Bk10/50			19.5	
Kv. 1018	Velvansvegen	1.753	Bk10/50			19.5	
Kv. 1025	Sentralbanevegen	0.211	BkT8/40			15.0	
Kv. 1026	Overvikvegen	2.181	Bk10/50			19.5	
Kv. 1027	Samstadvegen	1.853	Bk10/50			19.5	
Kv. 1028	Rødmyrvegen	1.773	Bk10/50			19.5	
Kv. 1029	Slindvegen	1.179	Bk10/50			19.5	
Kv. 1032	Gullsetvegen	1.399	Bk10/50			19.5	
Kv. 1033	Aftretsvegen	1.688	Bk10/50			19.5	
Kv. 1034	Kjøsnesset	1.706	BkT8/40			19.5	
Kv. 1038	Eidemsvegen	2.120	Bk10/50			19.5	
Kv. 1043	Tømmerlia	0.685	BkT8/40			15.0	
Kv. 1044	Espvegen	3.173	Bk10/50			19.5	
Kv. 1045	Movegen	0.787	Bk10/50			19.5	
Kv. 1065	Aunåsen	0.467	BkT8/40			15.0	
Kv. 1066	Aunsvingen, tverrveg	0.066	BkT8/40			15.0	
Kv. 1066	Aunsvingen	0.397	BkT8/40			15.0	
Kv. 1067	Bellbakken	0.215	BkT8/40			15.0	
Kv. 1068	Terrassevegen	0.189	BkT8/40			19.5	
Kv. 1072	Øver Innbygdvegen	3.548	Bk10/50			19.5	
Kv. 1083	Overvik boligfelt	0.307	BkT8/40			15.0	
Kv. 1207	Kvellovegen	0.200	Bk10/50			19.5	
Kv. 1301	Øybergvegen	0.366	Bk10/50			19.5	
Kv. 1303	Almåvegen	1.726	Bk10/50			19.5	
Kv. 1304	Grindvegen 11 - 17	0.081	BkT8/40			15.0	
Kv. 1305	Øver Gunnilåra	0.181	BkT8/40			15.0	
Kv. 1306	Ner Gunnilåra	0.241	BkT8/40			15.0	
Kv. 1401	Hårstadvegen	0.970	Bk10/50			19.5	
Kv. 1402	Åsvegen	0.993	Bk10/50			19.5	
Kv. 1403	Skulbakken	0.318	BkT8/40			15.0	
Kv. 1404	Rødbergvegen	0.703	BkT8/40			15.0	
Kv. 1405	Bellvegen	0.861	Bk10/50			19.5	
Kv. 1407	Linkjelda	0.145	BkT8/40			15.0	
Kv. 1409	Haverneset	0.302	BkT8/40			15.0	
Kv. 1410	Botnlia	0.467	BkT8/40			15.0	
Kv. 1411	Botnlisvingen	0.661	BkT8/40			15.0	
Kv. 1412	Sørlia	0.273	BkT8/40			15.0	
Kv. 1413	Nordlia	0.195	BkT8/40			15.0	
Kv. 1414	Hårstadlia	0.581	BkT8/40			15.0	
Kv. 1414	Hårstadlia 16 - 28	0.167	BkT8/40			15.0	
Kv. 1414	Hårstadlia 4 - 14	0.085	BkT8/40			15.0	
Kv. 1415	Gjelbakken	0.376	Bk10/50			19.5	
Kv. 1416	Nestansringen	0.102	BkT8/50			19.5	
Kv. 8646	Draktsvegen	0.530	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	6.501	BkT8/40			19.5	

Trøndelag, Skaun kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 800	Melhus / Skaun gr. - Skaun / Orklandl gr.	9.154	Bk10/50			19.5	
Fv. 800	Melhus / Skaun gr. - Skaun / Orkland gr.	10.840	Bk10/50			19.5	
Fv. 6620	Skauge x fv. 709 - Venn x fv. 709	2.182	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6622	Svorkland x fv. 6488 - Melby Ø x fv. 6626	3.641	Bk10/50			19.5	
Fv. 6623	Laugen N x fv. 709 - Svorkland	4.303	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6623	Svorkland - Morken	1.377	Bk10/50			19.5	
Fv. 6624	Skjølvollen x fv. 6626 - Aunan	2.832	Bk10/50			19.5	
Fv. 6626	Husby fv. 709 - Venn S x fv. 709	11.002	Bk10/50			19.5	
Fv. 6628	Laugen bru S x fv. 709 - Sætran snupl.	3.523	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6630	Børsa x fv. 709 X fv. 6648 - Laugen S x fv. 6628	5.978	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6632	Laugen NV x fv. 6488 - Sør-Egga snupl.	3.542	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6634	Viggja Ø x fv. 800 - Rossvoll x fv. 6648	6.024	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6636	Viggja V x fv. 800 - Sjetnemyra	3.897	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6638	Lund x fv. 800 - Gullhaugen x fv. 6634	3.414	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6644	Buvikrundkjøringa - Snøfugl x kv.	2.360	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6646	Buvika x fv. 800 - x Valsetvegen	2.566	Bk10/50			19.5	
Fv. 6646	Valsetvegen - Vigdalsmo x fv. 708	4.611	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6648	Børsa x fv. 800 - Børsa x fv. 709 X fv. 6630	0.521	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Skaun kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 201	Buvikåsvegen	5.827	Bk10/50			19.5	
Kv. 218	Valsetvegen x fv. 800 - Fallet	0.501	Bk10/50			19.5	
Kv. 221	Brekkavegen	1.200	Bk10/50			19.5	
Kv. 228	Trøvegen	0.394	Bk10/50			19.5	
Kv. 233	Finnmyrvegen	0.774	Bk10/50			19.5	
Kv. 239	Åsbygdvegen	3.038	Bk10/50			19.5	
Kv. 301	Hesthåggåvegen	1.532	Bk10/50			19.5	
Kv. 313	Meistadvegen	2.350	Bk10/50			19.5	
Kv. 324	Børsøra	0.481	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 332	Fredlyvegen Parsell 1	0.414	Bk10/50			19.5	
Kv. 333	Fredlyvegen Parsell 2	0.496	Bk10/50			19.5	
Kv. 342	Megallen - Gjerthaugen	0.906	Bk8/32			19.5	Veglengden reduseres til 906 m fra Megallen til eiendomsgrense Gjerthaugen. Vegen videre herfra til Hestvoll skal skrivs opp til BK10/50
Kv. 342	Gjerthaugen - Hestvoll	0.762	Bk10/50			19.5	Strekningene Gjerthaugen - Engmarka og Engmarka - Hestvoll erstattes av denne strekningen. Veglengden fra Gjerthaugen justeres i henhold til redusert lengde på Megallen - Gjerthaugen. Se egen sak.
Kv. 401	Skaunaskogen	4.153	Bk10/50			19.5	
Kv. 402	Byahåggån	1.527	Spesiell begrensning			19.5	Aksellast 4 tonn
Kv. 403	Melbygrenda	1.679	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	21.767	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Snåsa kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 7002	Brede x fv. 763 - Steinkjer i Snåsa	14.200	Bk10/50			19.5	
Fv. 7004	Lønset x fv. 763 - Mona	5.145	Bk10/50			19.5	
Fv. 7004	Mona - Nagelhus x fv. 7006	1.919	Bk10/50			19.5	
Fv. 7004	Arm Mona - Almo x fv. 7006	6.414	Bk10/50			19.5	
Fv. 7006	Snåsa x fv. 763 - Almo x fv. 7004	11.614	Bk10/50			19.5	
Fv. 7006	Arm Agle - Myrset	5.118	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 7006	Arm til Agle stasjon	0.179	Bk10/50			19.5	
Fv. 7008	Surdalen x E6 - Leira bru x fv. 763	5.357	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Snåsa kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 36073	Industriområdet - x fv. 763 Brønstad	3.022	Bk10/50			19.5	
Kv. 36090	Industriområdet - x fv. 763 Brønstad	0.326	Bk10/50			19.5	
Kv. 36091	Industriområdet - x fv. 763 Brønstad	0.511	Bk10/50			19.5	
Kv. 36092	Industriområdet - x fv. 763 Brønstad	2.430	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	34.790	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Steinkjer kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 17	Asp x E6 - Nordland gr. v/ Lien	8.025	Bk10/50			19.5	
Fv. 720	Hjellbotn x fv. 17 - Keiserås x fv. 715	0.097	Bk10/50			19.5	
Fv. 762	Figga rkj. x E6 - Støa x fv. 6966	0.075	Bk10/50			19.5	
Fv. 6330	Sela - Follafoss x fv. 720	24.911	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6914	Lein x fv. 6908 - Skurset	5.173	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6924	Aunet - Almli	8.168	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6924	Malm x fv. 720 - Aunet	1.598	Bk10/50			19.5	
Fv. 6948	Ramberg x E6 - Hamrem x E6	10.574	Bk10/50			19.5	
Fv. 6950	Hamrem x E6 - Veimo x fv. 759	10.188	Bk10/50			19.5	
Fv. 6952	Hafstad x fv. 759 - Sem x fv. 6950	8.392	Bk10/50			19.5	
Fv. 6954	Moen x fv. 759 - Mære x E6	9.780	Bk10/50			19.5	
Fv. 6954	Mære x E6 - Korsen x fv. 6944	3.191	Bk10/50			19.5	
Fv. 6956	Sørlia x E6 - Tuv x fv. 6954	7.906	Bk10/50			19.5	
Fv. 6958	Vonheim x E6 - Kringla	2.620	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6958	Kringla - Bruemsmarka	0.860	Bk10/50			19.5	
Fv. 6958	Bruemsmarka - Bjørkereipa x fv. 6952	2.409	BkT8/50			19.5	
Fv. 6960	Vibe x fv. 762 - Heimstad x fv. 759	8.710	Bk10/50			19.5	
Fv. 6962	Røli x fv. 6960 - Årholt x fv. 6964	4.816	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6964	Stor-Augla x fv. 762 - Brandsegg sør	1.800	Bk10/50			19.5	
Fv. 6964	Brandsegg sør - Bruem x fv. 6960	4.274	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6966	Støa x fv. 762 - Gaulstad	21.452	Bk10/50			19.5	
Fv. 6966	Gaulstad - Skjelstad	7.098	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6968	Støa x fv. 762 - Hollås - Hyllbrua x fv. 6966	9.863	Bk10/50			19.5	
Fv. 6970	Midjo x fv. 762 - Byafossen x fv. 763	2.536	Bk10/50			19.5	
Fv. 6972	Røysing x fv. 762 - Lein x fv. 763	10.705	Bk10/50			19.5	
Fv. 6974	Røysing x fv. 762 - Fossem x fv. 763	4.064	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6976	Fossem x fv. 763 - Sunnan bru x fv. 6980	4.170	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6978	Sem x E6 - Sunnan x fv. 6980	5.131	Bk10/50			19.5	
Fv. 6980	Sunnan bru x fv. 6976 - Østgård x fv. 763	8.783	Bk10/50			19.5	
Fv. 6982	Egge rkj. x E6 - Østvik bru x fv. 17	20.250	Bk10/50			19.5	
Fv. 6984	Skjevik x fv. 6982 - Tekset x fv. 6982	11.420	Bk10/50			19.5	
Fv. 6986	Østvik x fv. 17 - Prestmarka x fv. 6982	2.225	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6988	Benan x fv. 6982 - Utviksmyra x fv. 6982	3.287	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6990	Haltug x fv. 17 - Benan x fv. 6982	4.523	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6990	Arm Vesterhus - Jådåren x fv. 17	0.683	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6992	Følling x E6 - Haltug x fv. 17	4.722	Bk10/50			19.5	
Fv. 6994	Haug x E6 - Hatlinghus x fv. 6996	12.837	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6994	Arm Guin - Veines x E6	1.351	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6994	Arm Meldal - Heggli	1.361	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6995	Kvarving x fv. 17 - Sprova x fv. 17	8.411	Bk10/50			19.5	
Fv. 6996	Vellamelen x fv. 17 - Hatlinghus x fv. 6994	9.439	Bk10/50			19.5	
Fv. 6996	Hatlinghus - Ulven x fv.	6.100	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	6992						
Fv. 6998	Melland x fv. 17 - Tørring x fv. 17	5.541	Bk10/50			19.5	
Fv. 6998	Arm Linnås - gr. Steinkjer/Namsos gr. - Almli	0.316	Bk10/50			19.5	
Fv. 7000	Holtrøa x fv. 6998 - Vanebo x fv. 6998	0.608	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Steinkjer kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 100	Hjellbotn x fv. 17 - Malm	5.563	Bk10/50			19.5	
Kv. 1170	Arve Skjeflos veg	0.366	Bk10/50			19.5	
Kv. 1380	Barkaldvegen	1.363	Bk10/50			19.5	
Kv. 1655	Bjønnabettvegen	3.783	Bk10/50			19.5	
Kv. 1670	Bjørdalsvegen	3.163	Bk10/50			19.5	
Kv. 1800	Bogavegen	4.730	Bk10/50			19.5	
Kv. 1870	Lauvås x Slettvollvegen	2.753	Bk10/50			19.5	
Kv. 2100	Byavegen	0.177	Bk10/50			19.5	
Kv. 2210	Dalemsvegen	1.503	Bk10/50			19.5	
Kv. 2300	Eggevegen	3.223	Bk10/50			19.5	
Kv. 2460	Elivegen	0.948	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2460	Elivegen	0.063	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2570	Elveenget	0.843	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2620	Fergeland	2.705	Bk10/50			19.5	
Kv. 2670	Fjordgata	0.380	Bk10/50			19.5	
Kv. 2795	Nordsivegen	2.684	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 2950	Fyrgata	0.385	Bk10/50			19.5	
Kv. 3000	Gamle Kongeveg m /arm til E6	0.700	BkT8/40			19.5	
Kv. 3030	Gaulstadvegen	2.034	Bk10/50			19.5	
Kv. 3300	Hamnegata	0.353	Bk10/50			19.5	
Kv. 3340	Hatlingvegen	4.509	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3425	x. Byavegen - x. Åsvegen	0.358	Bk10/50			19.5	
Kv. 3625	Henningvolvegen	1.436	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3655	Holanvegen	1.156	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3800	Høvdingvegen	1.990	Bk10/50			19.5	
Kv. 4000	Industrivegen	0.255	Bk10/50			19.5	
Kv. 4120	Jakob Weidemanns gate	0.026	Bk10/50			19.5	
Kv. 4310	Jæktskippergata	0.627	Bk10/50			19.5	
Kv. 4320	x Jæktskippergata - Jæktsmedgata 1	0.107	Bk10/50			19.5	
Kv. 4500	Kirkegata	0.301	Bk10/50			19.5	
Kv. 4520	Kjerkhenningvegen	1.641	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 4525	Rygg - Kirkol	1.797	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 4555	Klingvegen	0.760	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 4570	Kolbergsvegen	1.345	Bk10/50			19.5	
Kv. 4600	Kongens gate	0.652	Bk10/50			19.5	
Kv. 5138	Leinsvegen	3.016	Bk10/50			19.5	
Kv. 5430	Lønnemsvegen	1.791	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 5450	Løsbergvegen	1.972	Bk10/50			19.5	
Kv. 5830	Molovegen	0.639	Bk10/50			19.5	
Kv. 6600	Oberstvegen	0.250	Bk10/50			19.5	
Kv. 6900	Otto Sverdrups veg	1.346	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 6950	Parkgata	0.128	Bk10/50			19.5	
Kv. 7080	Raudstuvegen	0.515	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 7150	Fossem bru - x fv. 6976 (Reinsvegen)	0.134	BkT8/40			19.5	
Kv. 7160	Reipvegen	4.420	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 7280	Rostadvegen	3.941	Bk10/50			19.5	
Kv. 7570	Sagmestervegen	0.737	Bk10/50			19.5	
Kv. 7710	Sjøfartsgata	1.327	Bk10/50			19.5	
Kv. 7950	Skjeftevegen	0.323	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 7950	Skjeftevegen	0.056	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 8330	Slettvollvegen	2.213	Bk10/50			19.5	
Kv. 8420	Sognanvegen	0.007	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 8420	Sognanvegen	4.519	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 8440	Solnesvegen	1.793	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 8650	Strandvegen	1.602	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 8700	Stølavegen	1.817	Bk10/50			19.5	
Kv. 8830	Teglverksvegen	0.380	Bk10/50			19.5	
Kv. 8880	Tollstadvegen	2.887	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9000	Torggata	0.203	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 9130	Tranaskogvegen	2.738	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9130	Tranaskogvegen	0.182	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9370	Tømmermannsgata	0.323	Bk10/50			19.5	
Kv. 9550	Verksvegen	0.587	Bk10/50			19.5	
Kv. 9560	Hjellbotn x fv. 17 - Keiserås x fv. 715	1.080	Bk10/50			19.5	
Kv. 10450	Asp x E6 - Nordland gr. v/ Lien	1.482	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	222.114	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Stjørdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 950	Gevingåsen - Sandfæhus x E6	4.410	Bk10/50			19.5	
Fv. 950	Arm til Hell stasjon	0.366	Bk10/50			19.5	
Fv. 6780	Sona x E14 - Romkleiva	5.140	Bk10/50			19.5	
Fv. 6782	Elvran x fv. 705 - Brennmoen x fv. 705	2.743	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6784	Elvran x fv. 705 - Ytteråsen	6.581	Bk10/50			19.5	
Fv. 6786	Lånke krk. - Draveng x fv. 705	6.938	Bk10/50			19.5	
Fv. 6788	Hell øst x fv. 705 - x Festningsvegen	11.538	Bk10/50			19.5	
Fv. 6788	x Festningsvegen - Sørkiflå	6.008	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6788	Arm til Hegramo vest x E14	0.521	Bk10/50			19.5	
Fv. 6790	Flornes bru x E6 - Flornes x kv.	0.404	Bk10/50			19.5	
Fv. 6792	Leirfall x E 14 - Moen	11.491	Bk10/50			19.5	
Fv. 6794	Hofstad x E14 - Rømo x fv. 752	6.829	Bk10/50			19.5	
Fv. 6796	Skjelstad x fv. 752 - Kleven x fv. 752	4.660	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6798	Ligaard-rkj. E14 - til Mælen bru	3.864	Bk10/50			19.5	
Fv. 6798	Mælen bru - Mælen bru x fv. 6788	0.102	Spesiell begrensning			19.5	- Aksellast 4 t - tot.vekt 7,5 t
Fv. 6800	x fv. 6804 - Resve	3.480	Bk10/50			19.5	
Fv. 6802	Havnekryss-rkj. x E6 - Stjørdal havn	1.003	Bk10/50			19.5	
Fv. 6804	Havnekryss-rkj. x E6 - Ringveg nord - x E14	2.959	Bk10/50			19.5	
Fv. 6806	Halsøen x E14 - Gråbrekk - Gederås x fv. 752	12.508	Bk10/50			19.5	
Fv. 6808	Voll x E6 - Mæla x fv. 6806	3.775	Bk10/50			19.5	
Fv. 6810	x fv. 6806 Kvislabakken - Alstad x fv. 6814	11.889	Bk10/50			19.5	
Fv. 6810	Arm Vinge - Velvang	2.759	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6812	Vollsdalen x E6 - Skatval st. - Skatval x E6	5.400	Bk10/50			19.5	
Fv. 6812	Arm til Mære bru x fv. 6810	0.552	Bk10/50			19.5	
Fv. 6814	Forbord-sletta x E6 - Alstad x fv. 6810 - Tiller x fv. 6814	7.589	Bk10/50			19.5	
Fv. 6816	Langstein x E6 - Okkelberg x fv. 752	13.275	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Stjørdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1050	Arnt Mathisens gate	0.238	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1150	Asplia	0.182	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1200	Aunsvevegen (Fasteraunet)	0.455	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1315	Bergs gate	0.240	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1750	Dølanskrenten - fv. 6800	0.177	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1850	Elvegata	0.398	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1950	Enges gate	0.251	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 2125	Fiolrabben	0.216	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 2140	Flintvegen	0.348	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 2150	Flygata	0.158	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 2250	Fredlygata	0.349	Bk10/50			19.5	
Kv. 2350	Gamle Kongeveg (x fv. 6806 Innherredsv. - Halsøen)	0.703	Bk10/50			19.5	
Kv. 2500	Geitryggen (Reppe boligfelt)	0.272	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 2500	Krikbekkvegen (Reppe boligfelt)	0.067	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 2525	Gevinglia	1.223	Bk10/50			19.5	
Kv. 2525	Gevinglia (Geving bolifelt)	1.488	Bk10/50			19.5	
Kv. 2535	Glimmerdalen	0.170	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 2540	Gneislia	0.097	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 2548	Gevinglia, Grøtes vei	0.114	Bk10/50			19.5	
Kv. 2550	Gymnasgata (Myrvegen - Ringvegen)	0.260	Bk10/50			19.5	
Kv. 2907	x kv. 22 Prestegården - Skjerva	0.231	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3000	Heyerdalsvegen	0.047	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3165	H.P. Jenssens gate	0.738	Bk10/50			19.5	
Kv. 3175	Husbyberga (x fv. 6800 Ringvegen - kv. 15 v/Husby)	0.623	Bk10/50			19.5	
Kv. 3185	Ligårdvegen (innkj. Ligård - Husbyv.)	0.670	Bk10/50			19.5	
Kv. 3185	Husbyberga (x fv. 6800 Ringvegen - kv. 15 v/Husby)	0.372	Bk10/50			19.5	
Kv. 3200	Husbykleiva (N.Terasseveg - Fosslivegen)	0.489	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3300	Husbyringen	0.378	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3390	x fv. 6802 - Industrivegen - Kvislabakken x fv. 6810	0.580	Bk10/50			19.5	
Kv. 3450	Jernbanevegen	0.125	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3575	Kalkflata	0.214	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3580	Kavlevegen	0.152	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3650	x Meierivegen - Kirkevegen - x fv. 6798	0.411	Bk10/50			19.5	
Kv. 3650	Kirkevegen (fra rundkj. - til undergang E14)	0.139	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3700	Kjøpmannsgata (Innherredsv. - rundkj. E14)	0.584	Bk10/50			19.5	
Kv. 3815	Kongshaugvegen	1.572	BkT8/50			19.5	
Kv. 3825	Konvallsletta	0.219	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3850	Skråvegen	0.176	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3850	Verkensvegen (Reppe boligfelt)	0.286	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 3850	Krikbekkvegen (Reppe boligfelt)	0.030	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4000	x fv. 752 Hegra Prestegård - Stenseth	1.567	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4155	Lauvåsen	0.083	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4185	Ligårdvegen (innkj. Ligård - Husbyv.)	0.182	Bk10/50			19.5	
Kv. 4300	Løkkevegen (Elvegata - Sjøgata)	0.119	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4325	Marmorvegen (Feltspattv. - gang/sykkelvei)	0.034	BkT8/50	Bk10/50		15.0	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 4500	Meierivegen	0.613	Bk10/50			19.5	
Kv. 4500	x Meierivegen - Kirkevegen - x fv. 6798	0.024	Bk10/50			19.5	
Kv. 4550	Meislia	0.118	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4750	Munkhaugata	0.270	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4780	Myrvegen	0.083	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4785	Mæresmovegen	0.523	Bk10/50			19.5	
Kv. 4850	Husbyberga (x fv. 6800 Ringvegen - kv. 15 v/Husby)	0.200	Bk10/50			19.5	
Kv. 4860	Nils Lykkesveg	0.148	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4950	Ole Richters gate	0.338	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 4955	Sandgata m/busslomme og avstikker	0.170	Bk10/50			19.5	
Kv. 5000	Ole Vigs gate	1.247	Bk10/50			19.5	
Kv. 5272	x fv. 752 Hegra Prestegård - Stenseth	0.747	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 5390	Husby - Fosslivegen - Dullumsbekken	0.169	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 5390	Ligårdvegen (innkj. Ligård - Husbyv.)	0.131	Bk10/50			19.5	
Kv. 5450	Ligårdvegen (innkj. Ligård - Husbyv.)	0.084	Bk10/50			19.5	
Kv. 5475	Ristningsberget (Geving boligfelt)	0.110	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 5650	Sagvegen (Gevibg boligfelt)	0.103	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 5695	Sandbakkvegen Hell	0.611	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 5750	Sandgata m/busslomme og avstikker	0.080	Bk10/50			19.5	
Kv. 5775	Sandmovegen	0.289	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 5900	Severin Broens gate	0.379	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 5900	x kv. 3390 - x Juløyveien	0.329	Bk10/50			19.5	
Kv. 6000	Sjøgata	0.160	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6050	Skeibindergata (Ringv. - Husbyv.)	0.224	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6075	Skiferåsen	0.524	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6100	Skogvegen	0.244	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6150	Skolegata	0.648	Bk10/50			19.5	
Kv. 6275	Skuruvegen	0.439	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6300	Slettevegen (nordre del)	0.139	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6300	Slettekroken	0.066	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6350	Slettevegen (nordre del)	0.046	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6350	Slettevegen (søndre del)	0.358	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6365	Slottsvegen	0.098	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6475	Solduggsmyra	0.328	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6485	Soleivangen	0.150	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6550	Soltunvegen	0.205	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6555	Spinnerigata	0.139	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6600	Stokkanvegen (Kjøpmannsgata - avkj. svømmehall)	0.393	Bk10/50			19.5	
Kv. 6750	Stokkmovegen (Skolegt. - E14)	1.172	Bk10/50			19.5	
Kv. 6830	Strandvegen	0.138	Bk10/50			19.5	
Kv. 6875	Støbban (Geving boligfelt, inkl. gangveg)	0.213	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 6880	Sutterøygata	0.757	Bk10/50			19.5	
Kv. 6900	Søndre gate	0.371	Bk10/50			19.5	
Kv. 6965	Teglgata	0.149	Bk10/50			19.5	
Kv. 7200	Trongkleiva	0.132	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 7450	Verkensvegen (Reppe boligfelt)	0.312	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 7470	Vidablikk	0.280	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 7600	Værnesgata	0.452	Bk10/50			19.5	
Kv. 7700	Wergelandsvegen (Stokkbekkgata - Skolegata)	0.394	Bk10/50			19.5	
Kv. 7750	Wessels veg	1.220	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 7750	Wessels veg, til Gamle Kongeveg	0.166	BkT8/50			19.5	
Kv. 7760	x fv. 6802 - Industrivegen - Kvislabakken x fv. 6810	0.746	Bk10/50			19.5	
Kv. 7775	x fv. 6798 Prestmoen - x E14 Ydstines	1.384	Bk10/50			19.5	
Kv. 7800	Yrkesvegen	0.327	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 7800	Kjøpmannsgata (Innherredsv. - rundkj. E14)	0.071	Bk10/50			19.5	
Kv. 7850	Øverlandsgate	0.264	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 7900	Øvre Terasseveg	0.064	Bk10/50			19.5	
Kv. 8024	Auråsvegen - Oppauren	0.716	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 8044	x fv. 752 Hegra Prestegård - Stenseth	0.016	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 8045	x fv. 752 Okkelberg-avkjørsel - Okkelberg kapell	0.232	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 8071	x fv. 6792 Moen skole - Vigda bru - Florbekken E14	5.635	Bk10/50			19.5	
Kv. 8080	x fv. 6792 Moen skole - Vigda bru - Florbekken E14	5.452	Bk10/50			19.5	
Kv. 8093	x fv. 705 Malvik-krysset - x Gevinglia	1.126	Bk10/50			19.5	
Kv. 8105	Dybvad - Rikstad	0.598	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 8122	Sørsidevegen, Bergslia	0.382	Bk10/50			19.5	
Kv. 8132	Flornes	0.260	Bk10/50			19.5	
Kv. 8132	Mølsknes - Flornes - Grustaket	3.195	Bk10/50			19.5	
Kv. 8132	Til Flora kapell	0.075	Bk10/50			19.5	
Kv. 8134	Mølsknes - Flornes - Grustaket	1.659	Bk10/50	Bk10/50		19.5	
K	Øvrige veger	119.513	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Trondheim kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 704	Sandmoen x E6 - Brøttem x fv. 6704	4.402	Bk10/50			19.5	
Fv. 707	Flakk x fv. 715 - Klett S x E39	0.485	Bk10/50			19.5	
Fv. 715	Ilsvikrkj. - Årgård x fv. 17	0.158	Bk10/50			19.5	
Fv. 950	Rotvoll Ø x E6 - Trondheim/Malvik gr.	5.870	Bk10/50			19.5	
Fv. 6594	Melhus/Trondheim gr. - Hyttfoss x fv. 704	2.868	Bk10/50			19.5	
Fv. 6608	Melhus / Trondheim gr. - x Sørnypv.	0.099	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6608	X Sørnypv. - Storler x E6	1.940	Bk10/50			19.5	
Fv. 6610	Torgårdshaug x fv. 704 - Trondheim/Melhus gr.	1.009	Bk10/50			19.5	
Fv. 6612	Skjerdingstad - Brubakken	1.564	Bk10/50			19.5	
Fv. 6650	Prinsenkrysset x E6 - Tonstad x E6	12.753	Bk10/50			19.5	
Fv. 6650	Svømmehallen x E6 - Skansen x arm	0.821	Bk10/50			19.5	
Fv. 6652	Rye N x fv. 707 - Spongdal x fv. 707	14.201	Bk10/50			19.5	
Fv. 6654	Myrsund x fv. 707 - Heimdal x fv. 6682	11.064	Bk10/50			19.5	
Fv. 6656	Rkj. x rv. 706 - Munkvoll x fv. 6650	2.332	Bk10/50			19.5	
Fv. 6658	Sintef x fv. 6664 - Bjørkmyr x fv. 6680	4.172	Bk10/50			19.5	
Fv. 6660	Moholtkrysset x E6 - Kuset x fv. 6670	11.147	Bk10/50			19.5	
Fv. 6660	Kuset x fv. 6670 - Trondheim/Malvik gr.	1.196	BkT8/50			19.5	
Fv. 6660	Malvik/Trondheim gr. - Trondheim/Malvik gr.	6.008	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6660	Trondheim/Malvik gr. - Malvik/Trondheim gr.	0.019	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6662	Vold x fv. 6660 - Risvollan x fv. 6658	2.748	Bk10/50			19.5	
Fv. 6664	Lerkendal x E6 - Lade Alle Ø rkj.	6.103	Bk10/50			19.5	
Fv. 6666	Elgeseter x E6 - Rosendal x rv.706	3.129	Bk10/50			19.5	
Fv. 6666	Høgskolevegen/Klæbuvegen	0.297	Bk10/50			19.5	
Fv. 6668	Pirbrua Ø rkj.- Madsjøen rkj.	5.485	Bk10/50			19.5	
Fv. 6670	Malvik/Trondheim gr. - Kuset x fv. 6660	1.440	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6672	Være Ø x fv. 6708 - Trondheim/Malvik gr.	1.458	Bk10/50			19.5	
Fv. 6674	Eklesbakkken x fv. 6680 - Bruråk x fv. 6678	4.231	Bk10/50			19.5	
Fv. 6674	Bruråk x fv. 6678 - Jervan x fv. 6660	10.559	BkT8/50			19.5	
Fv. 6676	N. Jervan x fv. 6674 - Selbu gr.	5.012	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6678	Solbakken x fv. 6660 - Bruråk x fv. 6674	6.252	Bk10/50			19.5	
Fv. 6680	Sorgenfri x E6 - Hesttrø	10.453	Bk10/50			19.5	
Fv. 6680	Sorgenfri x E6. - Hesttrø	5.526	Bk10/50			19.5	
Fv. 6680	Hesttrø x fv. 6694 - Moen x fv. 704	4.213	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6682	Kroppan x rv. 706 - Klett x fv. 707	9.172	Bk10/50			19.5	
Fv. 6682	Arm Kroppan	0.251	Bk10/50			19.5	
Fv. 6684	Tillerringen x fv. 6686 - Avkj. rikets Sal	0.467	Bk10/50			19.5	
Fv. 6684	Avkj. Rikets Sal - Avkj. Tilleråsen	1.917	BkT8/50			19.5	
Fv. 6684	Avkj. Tilleråsen - Tiller bru x fv. 6680	1.398	Bk10/50			19.5	
Fv. 6686	Fossestuvegen x rv. 706 - Sandmoen x fv. 704	6.689	Bk10/50			19.5	
Fv. 6686	Sjetnehaugan V x fv. 6686	0.156	Bk10/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	- Tonstad x fv. 6650						
Fv. 6686	Arm Isdamvegen	0.593	Bk10/50			19.5	
Fv. 6688	Rosten Ø x fv. 6686 - Bjørndalen x fv. 6682	1.066	Bk10/50			19.5	
Fv. 6690	Nedre Elvehavn Rkj. x fv. 6692 - Sluppen S x E6	5.526	Bk10/50			19.5	
Fv. 6692	Olav Trygvassonsgt. - Sentralst.	0.414	Bk10/50			19.5	
Fv. 6692	Trondheim sentralstasjon - Bromstadvegen N rkj.	3.118	Bk10/50			19.5	
Fv. 6692	Gryta - Pirbrua V rkj.	0.457	Bk10/50			19.5	
Fv. 6692	Brattørbrua - Brattøra Tollbua	0.017	Bk10/50			19.5	
Fv. 6692	Bakke bru V - Brattørbrua	0.221	Bk10/50			19.5	
Fv. 6692	Nyhavna rkj. - Dyre Halse gt.	0.069	Bk10/50			19.5	
Fv. 6692	Thonning Owesens gt. S - Strindheim øvre rkj.	0.217	Bk10/50			19.5	
Fv. 6694	Tanemsflata x fv. 704 - Hesttrø x fv. 6680	3.672	Bk10/50			19.5	
Fv. 6696	Kambru x fv. 6680 - Avkj. Fjæremsplassen	1.025	Bk10/50			19.5	
Fv. 6696	Avkj. Fjæremsplassen - Osbrua S	5.016	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6696	Osbrua S - Tanem x fv. 6694	0.303	Bk10/50			19.5	
Fv. 6698	Lysklett N x fv. 6680 - Vangsmo x fv. 6696	0.416	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6700	Storugla x fv. 6680 - Lysklett x fv. 6680	3.937	BkT8/50			19.5	
Fv. 6702	Tullan - Vassfjellet skisenter	2.491	Bk10/50			19.5	
Fv. 6704	Brøttem x fv. 704 - Bjørkli snupl.	4.010	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Trondheim kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 6	Fergemannsvegen	0.018	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1115	Brennavegen	0.381	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1116	Brandhaugvegen	0.287	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1117	Brannåsvegen	0.968	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1118	Bøttemsåsvegen - Brennavegen	0.478	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1118	Brøttemsåsvegen	0.195	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1119	Buevegen	0.285	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1120	Brynjevegen	0.315	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1121	Breiullvegen	0.230	Bk10/50			15.0	
Kv. 1131	Dalavegen	0.130	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1132	Darres veg	0.334	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1136	Drengvegen	0.210	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1152	Fergemannsvegen	0.244	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1153	Strekningen Forsethsv - Finnmyrv - Lunheimv	0.935	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1154	Flatheimvegen	0.416	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1155	Strekningen Forsethsv - Finnmyrv - Lunheimv	0.371	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1156	Fosshåggåvegen	0.336	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1158	Furuhaugvegen	0.481	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1160	Gammelsaga	0.162	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1165	Granheimvegen	0.129	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1170	Hallsetbakken	0.200	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1170	Zakarias Brekkes veg, Hallsetbakken	0.073	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1171	Hallsetvegen	0.397	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1172	Haugamyrvegen	0.392	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1173	Hesteskoen	0.154	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1174	Hjelmvegen	0.222	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1198	Jørgenvegen til gangvegen	0.320	BkT8/40			15.0	
Kv. 1204	Klokkarvegen	0.450	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1205	Korsen	0.094	Bk10/50			12.4	
Kv. 1207	Krokvegen	0.297	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1211	Langelandveien	0.375	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1213	Ljosheimveien	0.116	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1214	Litjmyrvegen	0.281	Bk10/50			12.4	
Kv. 1215	Strekningen Forsethsv - Finnmyrv - Lunheimv	0.598	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1226	Moanvegen	0.127	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1235	Nordalsvegen	0.103	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1236	Nordekkervegen	0.090	Bk10/50			12.4	
Kv. 1237	Nordalstunet	0.038	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1238	Nybrottsvegen	0.098	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1245	Ordfører Fosshodes veg	0.200	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1246	Ordfører J. Nerviks v.	0.332	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1253	Pilvegen	0.252	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1276	Rylandsvegen	0.656	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1278	Sagmyrvegen	0.523	Bk10/50			15.0	
Kv. 1280	Seminarplassen	0.103	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1281	Sentervegen	0.225	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1283	Skarpsnovegen	0.352	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1284	Skillingsvegen	0.316	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1285	Strekningen Torvmarkvegen - Vinteråsvegen - Skomakervegen - Valstadmyrvegen	0.447	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1286	Skjoldvegen	0.349	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1287	Sørekkervegen	0.233	Bk10/50			12.4	
Kv. 1288	Storhagenvegen	0.066	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1289	Sverdvegen	0.271	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1290	Stormyrvegen	0.142	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1291	Spydvegen	0.194	BkT8/50	Bk10/50		12.4	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1292	Tanemsmovegen	0.146	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1294	Torsvevegen	0.246	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1295	Strekningen Torvmarkvegen - Vinteråsvegen - Skomakervegen - Valstadmyrvegen	0.785	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1296	Torvullvegen	0.198	Bk10/50			15.0	
Kv. 1305	Ulstadvegen	1.026	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1312	Strekningen Torvmarkvegen - Vinteråsvegen - Skomakervegen - Valstadmyrvegen	0.164	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1313	Vikingveien	0.423	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1314	Strekningen Torvmarkvegen - Vinteråsvegen - Skomakervegen - Valstadmyrvegen	0.343	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 1352	Zakarias Brekkes veg, Hallsetbakken	0.190	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1404	Tanemsbruvegen	0.359	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 1414	Amundsdalvegen	0.270	Bk10/50			19.5	
Kv. 1819	Forsøkslia, fra FV6682 Bjørndalen til avkj KV1045 Buengvegen	0.610	Bk10/50			19.5	
Kv. 1988	Gamle Bynesveg	4.181	BkT8/40			19.5	
Kv. 2423	Flak - Rye S	1.451	Bk10/50			12.4	
Kv. 3612	Nypan Ø - Esp (Kammen)	0.963	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 3726	Flak - Rye S	2.638	Bk10/50			12.4	
Kv. 3735	Kleivavegen	0.737	BkT8/40			15.0	
Kv. 4285	Leinbakkan	2.177	BkT8/40			12.4	
Kv. 4760	Mellomveien	0.558	BkT8/50			19.5	
Kv. 4980	Gamle Bynesveg	0.120	BkT8/40			19.5	
Kv. 5382	Nyjordsvegen (Bratsbergvegen - Bratsberg skole)	0.473	Bk10/50			19.5	
Kv. 5382	Ny jord-vegen (Bratsberg krk. - Engelsås)	1.687	BkT8/50			19.5	
Kv. 5382	Ny jord-vegen (Bratsberg krk. - Engelsås)	3.082	Bk8/32			19.5	
Kv. 5637	Overby - Onsøy	0.541	BkT8/40			12.4	
Kv. 5730	Reppe - Osen (Osvegen)	3.120	BkT8/40			15.0	
Kv. 6000	Presthusvegen	0.474	BkT8/40			19.5	
Kv. 6000	Presthusvegen Sør	1.854	BkT8/40			19.5	
Kv. 6000	Presthusvegen Nord	0.546	Bk10/50			19.5	
Kv. 6130	Ranheimsvegen (XPeder Myhresv - Være v)	0.055	BkT8/40			15.0	
Kv. 6130	Ranheimsvegen (X Peder Myhresv. - Være V)	1.412	BkT8/40			15.0	
Kv. 6170	Reppevegen	1.699	BkT8/50			19.5	
Kv. 6540	Selsbakkv. Munnkvoll - x Arnt Smistads v.	0.158	BkT8/40			12.4	
Kv. 6540	Selsbakkv. x Selsbakklia - Bjørndalen	1.562	BkT8/40			12.4	
Kv. 6737	Mo - Fjøsvollan V (Skjefstadbakken)	2.195	BkT8/40			12.4	
Kv. 6835	Sluppen bru - Sluppenv. Ø x E6	0.012	Bk10/50			19.5	
Kv. 6865	Kryss Kongsvegen - KV2 innkjøring Granåsen Idrettspark	0.216	Bk10/50			19.5	
Kv. 6865	KV2 innkjøring Granåsen Idrettspark - kryss Ringvålvegen FV6654	2.977	Bk10/50			19.5	
Kv. 7024	Ranheimsvegen (XPeder Myhresv - Være v)	0.375	BkT8/40			15.0	
Kv. 8781	Gammelvegen	0.390	BkT8/50	Bk10/50		15.0	
Kv. 8781	Småullvegen	0.160	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 8783	Klokkelyngvegen	0.149	BkT8/50	Bk10/50		12.4	
Kv. 9005	Langlo - Stene	1.571	Bk8/32			12.4	
Kv. 9007	Melhus/Trondheim gr. - Storler x E6	0.204	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 9209	Heggsnipen - Langørgen	1.595	BkT8/40			19.5	
Kv. 9211	Bodsberg - Høstad	0.604	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9212	Berg - Langlo	1.584	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 9213	Megarden - Granegga	2.399	BkT8/50			19.5	
Kv. 9213	Granegga - Eggen	2.294	Bk8/32			12.4	
Kv. 9224	Byneset kirke	0.213	Bk8/32			12.4	
Kv. 9231	Nypan - Skjetlein	1.256	BkT8/50			19.5	
Kv. 9261	Våddanvegen - Solemsvegen	0.053	BkT8/50			19.5	
Kv. 9294	Berg - Langlo	1.718	BkT8/50			19.5	
Kv. 9446	Presthusvegen Nord	0.504	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	541.532	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Tydal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 705	Hell x fv. 950 - Brekken x fv. 31	0.034	Bk10/50			19.5	
Fv. 6732	Ås x fv. 705 - Østby snupl.	1.430	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Tydal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1001	Jenshaugvegen	0.017	Bk8/32			12.4	
Kv. 1002	Bergevegen	0.944	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1003	Åsgrinda	0.824	Bk8/32			12.4	
Kv. 1005	Liavegen	0.590	Bk10/50			19.5	
Kv. 1007	Henmo bru	0.161	Bk10/50			19.5	Rapport fra bæreevneklassifisering oversendes
Kv. 1007	Henmovegen	0.934	Bk10/50			19.5	
Kv. 1016	Sponglia	0.440	Bk10/50			19.5	
Kv. 1017	Plankhølvegen	0.407	Bk10/50			19.5	
Kv. 1022	Hilmovegen	1.940	Bk10/50			19.5	
Kv. 1027	Åsheimgjardet	0.275	Bk8/32			12.4	
Kv. 1034	Rønningsgjardet	0.595	Bk8/32			12.4	
Kv. 1036	x Fv. 705 - x Nytrøvegen 21	0.239	Bk10/50			19.5	
Kv. 1036	x Nytrøvegen 21 - x Nytrøvegen 33	0.091	Bk8/32			12.4	
Kv. 1036	Gatenavn mangler	0.066	Bk10/50			19.5	
Kv. 1040	Berggardsmyrvegen	0.371	Bk10/50			19.5	
Kv. 1040	Berggårdsmyrvegen	0.134	Bk10/50			19.5	
Kv. 1041	Berggarden	0.616	Bk8/32			12.4	
Kv. 1043	Neabyen	0.708	Bk10/50			19.5	
Kv. 1043	Neabyen, S5D1 m 0-151	0.151	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Kv. 1048	Løvøyvegen	1.377	Bk10/50			19.5	
Kv. 1050	Løvøyvegen	0.739	Bk10/50			19.5	
Kv. 1052	Moen N x fv. 705 - P-plass	0.058	Bk10/50			19.5	
Kv. 1071	Myrvollvegen	0.697	Bk10/50			19.5	
Kv. 1095	Jenshaugvegen	0.674	Bk8/32			12.4	
K	Øvrige veger	6.221	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Verdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 72	Stamphusmyra x E6 - Riksgr. Åbo	0.264	Bk10/50			19.5	
Fv. 757	Verdal havn - Stiklestad - Vuku - Vollen	0.205	Bk10/50			19.5	
Fv. 6882	Rindsem x E6 - Skogset x fv. 6878	3.644	Bk10/50			19.5	
Fv. 6886	Arm til Rindsem x fv. 6882	0.133	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6894	Valstad x fv. 72 - Heitlo x fv. 6882	4.399	Bk10/50			19.5	
Fv. 6896	By x fv. 72 - Nes x fv. 72	3.944	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6898	Levring x fv. 72 - Tromsdal	5.020	Bk10/50			19.5	
Fv. 6900	Volden x fv. 757 - x kv. Hellmovegen v/Ørtugen	5.270	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6900	x kv. Hellmovegen v/Ørtugen - Sør-Vera	31.606	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6902	Stiklestad x fv. 759 - Krog x fv. 757	4.637	Bk10/50			19.5	
Fv. 6902	Arm Uglen - Lyng x fv. 757	2.132	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6904	Stiklestad x fv. 759 - Lundskin x fv. 757	9.228	Bk10/50			19.5	
Fv. 6904	Arm Brannhaug - Volen x fv. 757	1.355	Bk10/50			19.5	
Fv. 6905	Stene x fv. 72 - x kv. v/Østnes	2.993	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6905	x kv. v/ Østnes - Vuku x fv. 757	0.400	Bk10/50			19.5	
Fv. 6906	Ausa x fv. 759 - Leira x fv. 6904	5.499	Bk10/50			19.5	
Fv. 6906	Arm Sende - Flatås x fv. 759	4.749	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6908	Fleskhus x fv. 6916 - Planteskolen x fv. 759	7.119	Bk10/50			19.5	
Fv. 6910	Verdal Ungd.skole x fv. 6916 - Minsås x fv. 6908	2.273	Bk10/50			19.5	
Fv. 6912	Ydse x fv. 6916 - Trones	3.358	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6912	Arm Åkerhus - Fleskhus	0.593	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6914	Lein x fv. 6908 - Skurset	8.950	BkT8/50	Bk10/50		19.5	
Fv. 6916	Lensmannshjørnet-rkj. - Fleskhus x E6	4.184	Bk10/50			19.5	
Fv. 6916	Arm fra Havnekryss-rkj. - Lensmannshjørnet-rkj.	0.884	Bk10/50			19.5	

Trøndelag, Verdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 30	x fv. 6894 v/Høglo - Levanger grense	0.553	Bk10/50			19.5	
Kv. 1140	Bergsmyr, til x kv. 2410 og x kv. 2560	0.218	BkT8/50			19.5	
Kv. 1280	x fv. 758 v/Østnes - Tingvold	2.075	Bk10/50			19.5	
Kv. 1300	Brannanvegen, fra nr. 25 til kv. 2560 Karl Johans veg	0.077	BkT8/50			19.5	
Kv. 1375	Brennevegen	0.228	Bk10/50			19.5	
Kv. 1765	Flyvegen	0.080	Bk10/50			19.5	
Kv. 2040	Gamle Kjæran, sideveger til hus	0.092	BkT8/50			19.5	
Kv. 2205	Gjeilvolden, avkjøring til hus	0.047	BkT8/50			19.5	
Kv. 2250	Granvegen, S2D1 m0-169	0.129	BkT8/50			19.5	
Kv. 2325	KV2325 0 - 252 meter	0.252	Bk10/50			19.5	
Kv. 2325	KV2325 m252 - m349	0.192	Bk10/50			19.5	
Kv. 2325	KV2325	0.309	Bk10/50			19.5	
Kv. 2325	Havnevegen	0.061	Bk10/50			19.5	
Kv. 2370	Havfruvegen	0.950	Bk10/50			19.5	
Kv. 2475	Industrivegen	0.500	Bk10/50			19.5	
Kv. 2503	Jupitervegen	0.650	Bk10/50			19.5	
Kv. 2675	Kometvegen	0.274	Bk10/50			19.5	
Kv. 3160	Melkevegen	0.402	Bk10/50			19.5	
Kv. 3180	Merkurvegen	0.541	Bk10/50			19.5	
Kv. 3350	Neptunvegen	0.465	Bk10/50			19.5	
Kv. 3632	x fv. 6894 v/Høglo - Levanger grense	3.207	Bk10/50			19.5	
Kv. 3725	Russervegen	1.239	Bk10/50			19.5	
Kv. 3780	Sandøra til Aker	0.059	Bk10/50			19.5	
Kv. 3780	Sandøra grusveg	0.969	BkT8/50			19.5	
Kv. 3980	x fv. 72 v/Ness - Stamli	0.862	Bk10/50			19.5	
Kv. 4352	x fv. 72 Ness - Sundby	1.670	Bk10/50			19.5	
Kv. 4365	x fv. 6894 v/Høglo - Levanger grense	0.393	Bk10/50			19.5	
Kv. 4803	Venusvegen til Transporteiendom AS	0.793	Bk10/50			19.5	
Kv. 4803	Venusvegen	0.223	Bk10/50			19.5	
Kv. 4803	Venusvegen til Midt Norsk Betong AS	0.165	Bk10/50			19.5	
Kv. 4803	Melkevegen	0.200	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	160.400	BkT8/50	Bk10/50		19.5	

Trøndelag, Ørland kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 6338	Boldfjord S x fv. 721 - Vassøy	1.172	BkT8/50			19.5	
Fv. 6340	Fauskan x fv. 721 - Jøssund x fv. 721	4.128	BkT8/50			19.5	
Fv. 6342	Vikanvatnet x fv. 6344 - Olden bru	2.325	Bk10/50			19.5	
Fv. 6342	Olden bru - Slette snupl	0.677	Bk8/32			19.5	
Fv. 6344	Teksdal x fv. 721 - Fagerenget x fv. 6346	3.360	Bk10/50			19.5	
Fv. 6344	Fagerenget x fv. 6346 - Lysøysund sentrum	1.744	BkT8/50			19.5	
Fv. 6344	Lysøysund sentrum - Lysøysund bru Ø x fv. 6346	0.922	Bk10/50			19.5	
Fv. 6344	Lysøysund bru Ø x fv. 6346 - Valvik	3.081	BkT8/50			19.5	
Fv. 6346	Fagerenget x fv. 6344 - Lysøysund x fv. 6344	4.111	Bk10/50			19.5	
Fv. 6348	Breiskar N x fv. 6344 - Breiskar S x fv. 6344	2.553	BkT8/50			19.5	
Fv. 6350	Melem x fv. 721 - Leira x fv. 6338	4.180	BkT8/50			19.5	
Fv. 6352	Stauanes x fv. 710 - Seter S x fv. 6360	2.480	Bk10/50			19.5	
Fv. 6354	Botngård Ø x fv. 710 - Haugen	2.109	Bk10/50			19.5	
Fv. 6356	Møllergård x fv. 721 - Korsgat x fv. 721	16.390	BkT8/50			19.5	
Fv. 6358	Botngård x fv. 710 - Brulia x fv. 721	3.548	BkT8/50			19.5	
Fv. 6358	Botngård x fv. 710 - Brulia x fv. 721	0.406	Bk10/50			19.5	
Fv. 6360	Seter N x fv. 710 - Seter	0.275	Bk10/50			19.5	
Fv. 6360	Seter - Vassbukt x fv. 6392	4.012	BkT8/50			19.5	
Fv. 6392	Skiftkrok x fv. 710 - Kalvåbakken	6.852	Bk10/50			19.5	
Fv. 6392	Kalvåbakken - Høybakken	4.534	BkT8/50			19.5	
Fv. 6392	Høybakken - Grandal x fv. 710	10.621	BkT8/50			19.5	
Fv. 6394	Vestråt x fv. 6392 - Kalvå Ø	3.954	BkT8/50			19.5	
Fv. 6394	Kalvå Ø - Karlseng x fv. 6392	0.495	Bk10/50			19.5	
Fv. 6396	Opphaug x fv. 710 - Vestråt x fv. 6392	2.145	Bk10/50			19.5	
Fv. 6398	Ørland krk. S x fv. 6400 - Grande S x fv. 6400	5.419	Bk10/50			19.5	
Fv. 6400	Viklem N x fv. 710 - Garten snupl.	10.355	Bk10/50			19.5	
Fv. 6402	Garten x fv. 6400 - Garten fk.	0.242	Bk10/50			19.5	
Fv. 6402	Munken fk. - Sletta	3.527	Bk10/50			19.5	
Fv. 6402	Godset x fv. 6402 - Skaget	1.572	Bk10/50			19.5	
Fv. 6404	Grande N x fv. 6400 - Djupdal x fv. 6406	2.620	BkT8/50			19.5	
Fv. 6406	Flatneset x fv. 6400 - Austheim x kv.	5.383	BkT8/50			19.5	
Fv. 6406	Austheim x kv. - Innstrand	3.672	Bk10/50			19.5	
Fv. 6406	Innstrand - Opphaug x fv. 710	2.504	BkT8/50			19.5	
Fv. 6408	Viklem S x fv. 6400 - Kotte x fv. 6406	4.226	Bk10/50			19.5	
Fv. 6410	Berg x fv. 710 - Rønne x fv. 6408	3.043	Bk10/50			19.5	
Fv. 6412	Ryggen x fv. 6410 - Innstrand x fv. 6406	1.122	Bk10/50			19.5	
Fv. 6414	Skiftkroken x fv. 710 - Aune x fv. 6410	1.933	Bk10/50			19.5	
Fv. 6416	Ervik x fv. 710 - Grøtan x fv. 6406	4.046	BkT8/50			19.5	

Trøndelag, Ørland kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 3	Osveien	0.355	BkT8/50			19.5	
Kv. 7	Gatenavn mangler	0.097	BkT8/50			19.5	
Kv. 11	Borgfjordnesveien	0.047	Bk10/50			19.5	
Kv. 14	Gatenavn mangler	0.147	BkT8/50			19.5	
Kv. 16	Asserøybakken	0.490	BkT8/50			19.5	
Kv. 22	Gatenavn mangler	0.327	BkT8/50			19.5	
Kv. 29	Stallvikvegen	0.102	BkT8/40			12.4	
Kv. 40	Gatenavn mangler	0.249	BkT8/50			19.5	
Kv. 44	Gatenavn mangler	0.078	BkT8/50			19.5	
Kv. 45	Gatenavn mangler	0.049	BkT8/50			19.5	
Kv. 46	Gatenavn mangler	0.019	BkT8/50			19.5	
Kv. 48	Gatenavn mangler	0.132	BkT8/50			19.5	
Kv. 1001	Adolf Nornbergs vei	0.102	BkT8/50			19.5	
Kv. 1013	Borgfjordnesveien	0.087	Bk10/50			19.5	
Kv. 1014	Gatenavn mangler	0.161	BkT8/50			19.5	
Kv. 1015	Alf Nebb's gate	0.337	Bk10/50			19.5	
Kv. 1020	Asphaugveien	0.232	BkT8/50			19.5	
Kv. 1023	Audalsveien	2.026	BkT8/50			19.5	
Kv. 1026	Aunekra, Moloveien	0.172	BkT8/50			19.5	
Kv. 1026	Aunekra	0.037	BkT8/50			19.5	
Kv. 1028	Barsetveien	3.732	BkT8/50			19.5	
Kv. 1030	Bjørkveien	0.052	BkT8/50			19.5	
Kv. 1032	Borgfjordnesveien	0.948	Bk10/50			19.5	
Kv. 1036	Fjæraveien	0.258	Bk10/50			19.5	
Kv. 1060	Damhaugveien	0.608	BkT8/50			19.5	
Kv. 1062	Dr. Sauers vei	0.275	BkT8/50			19.5	
Kv. 1065	Drilsveien	0.779	BkT8/50			19.5	
Kv. 1066	Dueskarveien	1.825	Bk8/32			12.4	
Kv. 1070	Dueveien	0.123	BkT8/50			19.5	
Kv. 1080	Ekornveien	0.205	BkT8/50			19.5	
Kv. 1082	Emil Schanches gate	0.390	BkT8/50			19.5	
Kv. 1083	Del av Ervikveien	0.960	Bk10/50			19.5	
Kv. 1090	Elgfaret	0.165	BkT8/50			19.5	
Kv. 1095	Ervikveien	1.515	Bk10/50			19.5	
Kv. 1097	Einerveien	0.199	BkT8/50			19.5	
Kv. 1105	Fauskanveien	0.382	BkT8/50			19.5	
Kv. 1105	Ursfjellveien	0.074	BkT8/50			19.5	
Kv. 1110	Fjellveien	0.142	BkT8/50			19.5	
Kv. 1127	Uthaugsveien (Coop - XHavneveien)	0.370	Bk10/50			19.5	
Kv. 1131	Røstad - Balnes	1.410	BkT8/50			19.5	
Kv. 1132	Frødalsveien	0.804	Bk8/32			12.4	
Kv. 1133	Gammelveien	0.242	Bk10/50			19.5	
Kv. 1140	Bakken - Beian	0.387	BkT8/50			19.5	
Kv. 1140	Beian - Beian Kai	0.321	BkT8/50			19.5	
Kv. 1143	Grendaveien	1.628	BkT8/50			19.5	
Kv. 1146	Melumsvikveien	0.591	Bk10/50			19.5	
Kv. 1149	Hellandsveien	0.465	Bk8/32			12.4	
Kv. 1155	Haugliveien	0.064	BkT8/50			19.5	
Kv. 1156	Havneveien (Høybakken)	0.322	BkT8/50			15.0	
Kv. 1160	Heimstadveien	0.097	BkT8/50			19.5	
Kv. 1160	Adolf Nornbergs vei	0.114	BkT8/50			19.5	
Kv. 1164	Høgåskamveien	3.932	BkT8/50			19.5	
Kv. 1164	Høgåskamveien bru nr. 2	0.036	Spesiell begrensning			19.5	Skiltet aksellast 3 tonn
Kv. 1170	Hjalmar Bottengårds vei	0.387	BkT8/50			19.5	
Kv. 1180	Hjortestien	0.253	BkT8/50			19.5	
Kv. 1190	Kamhaugveien	0.645	BkT8/50			19.5	
Kv. 1196	Karlestrandveien	0.481	BkT8/50			19.5	
Kv. 1201	Arnfinn Astads vei	0.589	BkT8/50			19.5	
Kv. 1215	Leikvangveien	1.274	BkT8/50			19.5	
Kv. 1230	Lyngrabben	0.236	BkT8/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1248	Mellomveien	0.117	BkT8/50			19.5	
Kv. 1249	Myrullveien	0.478	Bk10/50			19.5	
Kv. 1253	Moaveien	0.574	Bk10/50			19.5	
Kv. 1270	Mårveien	0.160	BkT8/50			19.5	
Kv. 1271	Nordnesveien	0.377	Bk10/50			19.5	
Kv. 1275	Adolf Nornbergs vei	0.131	BkT8/50			19.5	
Kv. 1275	Ola Fremstads vei, til x pv. 99949	0.091	BkT8/50			19.5	
Kv. 1277	Oldveien, Storvassveien	0.082	BkT8/50			19.5	
Kv. 1279	Osveien	0.790	BkT8/50			19.5	
Kv. 1280	Austråt - Austråt kai	1.102	BkT8/50			19.5	
Kv. 1282	Pål Rabbens vei	0.444	BkT8/50			19.5	
Kv. 1285	Plassbergveien	0.196	BkT8/50			19.5	
Kv. 1295	Arnfinn Astad's vei	0.100	Bk10/50			19.5	
Kv. 1305	Rundhaugveien	0.186	BkT8/50			19.5	
Kv. 1306	Røymyrveien	0.682	BkT8/50			19.5	
Kv. 1310	Rådyrveien	0.730	BkT8/50			19.5	
Kv. 1312	Sankthanshaugen	0.145	Bk10/50			19.5	
Kv. 1320	Sentrumsveien	0.833	BkT8/50			19.5	
Kv. 1320	Strandveien, Klakkenveien	0.041	BkT8/50			19.5	
Kv. 1323	Skardekra	0.260	BkT8/50			19.5	
Kv. 1323	Skardsvingen	0.058	BkT8/50			19.5	
Kv. 1326	Skardsvingen	0.161	BkT8/50			19.5	
Kv. 1330	Skarveien	0.033	BkT8/50			19.5	
Kv. 1331	Skavdalsveien	0.871	Bk10/50			19.5	
Kv. 1340	Skogveien	0.556	BkT8/50			19.5	
Kv. 1360	Tjuvskardveien	0.073	BkT8/50			19.5	
Kv. 1365	Solemsveien	1.103	Bk8/32			12.4	
Kv. 1370	Solheimsveien	0.065	BkT8/50			19.5	
Kv. 1377	Stallvikvegen	0.598	BkT8/40			12.4	
Kv. 1380	Spoveveien	0.088	BkT8/50			19.5	
Kv. 1384	Oldveien, Storvassveien	0.246	BkT8/50			19.5	
Kv. 1385	Gatenavn mangler	0.049	BkT8/50			19.5	
Kv. 1385	Strandveien, Klakkenveien	0.183	BkT8/50			19.5	
Kv. 1385	Strandveien	0.044	BkT8/50			19.5	
Kv. 1385	Bjørg Bergs vei	0.080	BkT8/50			19.5	
Kv. 1391	Tiltremsveien	3.323	BkT8/50			19.5	
Kv. 1392	Tinbubakken	0.284	Bk10/50			19.5	
Kv. 1395	Trettvikveien	0.065	BkT8/50			19.5	
Kv. 1397	Trongaveien	0.529	BkT8/50			19.5	
Kv. 1402	Tyssbotnveien	2.444	BkT8/50			19.5	
Kv. 1404	Tørumsveien	1.897	Bk10/50			19.5	
Kv. 1431	Sæterbekksvingen	0.147	Bk8/32			12.4	
Kv. 1435	Ursfjellveien	0.156	BkT8/50			19.5	
Kv. 1435	Gatenavn mangler	0.040	BkT8/50			19.5	
Kv. 1440	Utsiktsveien	0.164	BkT8/50			19.5	
Kv. 1454	Valsnesvegen	3.191	Bk10/50			19.5	
Kv. 1455	Vardesvingen	0.332	BkT8/50			19.5	
Kv. 1457	Valsøyveien - Del av (Bålfjord - Drilen)	0.671	Bk10/50			19.5	
Kv. 1457	Valsøyveien	0.759	BkT8/50			19.5	
Kv. 1460	Varghaugveien	0.491	BkT8/50			19.5	
Kv. 1460	Lerkeveien	0.036	BkT8/50			19.5	
Kv. 1470	Vassleitet	0.388	BkT8/50			19.5	
Kv. 1471	Vasøyveien	0.212	BkT8/50			19.5	
Kv. 1472	Venesveien	0.784	Bk10/50			19.5	
Kv. 1475	Øraveien	0.607	BkT8/50			19.5	
Kv. 1476	Øseveien	1.198	BkT8/50			19.5	
Kv. 1479	Øyaveien	1.103	BkT8/50			19.5	
Kv. 1480	Århaugveien	0.298	BkT8/50			19.5	
Kv. 1491	Dalahaugveien	0.128	BkT8/50			19.5	
Kv. 1492	Dypfestveien	0.918	Bk10/50			19.5	
Kv. 1493	Fabrikkaleen	0.120	BkT8/50			19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1494	Strandgata	0.219	Bk10/50			19.5	
Kv. 1495	Furuveien	0.269	BkT8/50			19.5	
Kv. 1498	Foreningsbakken	0.074	Bk10/50			19.5	
Kv. 1501	Gaukesvingen	0.290	BkT8/50			19.5	
Kv. 1502	Gjøljabakken	0.917	BkT8/50			19.5	
Kv. 1503	Hagenberget	0.239	BkT8/50			19.5	
Kv. 1504	Hareveien	0.080	BkT8/50			19.5	
Kv. 1505	Krokveien	0.053	BkT8/50			19.5	
Kv. 1506	Myrveien	0.076	BkT8/50			19.5	
Kv. 1507	Petter Jakobsens vei	0.114	BkT8/50			19.5	
Kv. 1508	Roelbakken	0.305	BkT8/50			19.5	
Kv. 1509	Slettenveien	0.544	BkT8/50			19.5	
Kv. 1512	Uglaveien	0.114	BkT8/50			19.5	
Kv. 1513	Utsynet	0.112	BkT8/50			19.5	
Kv. 2050	Gjølme x E39 - Krinsvatn x fv. 715	0.547	Bk10/50			19.5	
Kv. 2100	Havneveien (Uthaug kai - Uthaug molo)	0.988	BkT8/50			19.5	
Kv. 2202	Garan - Hoøya	0.626	BkT8/50			19.5	
Kv. 2650	Kirkeveien (Hårberg - Ørland ungdomsskole)	0.355	BkT8/40			19.5	
Kv. 2950	Maren Juels Gate	0.139	BkT8/40			19.5	
Kv. 3065	Valberget - Melskaret	1.245	BkT8/40			19.5	
Kv. 3600	Uthaug - Austheim	0.113	Bk10/50			19.5	
Kv. 3950	Skolegata	0.966	BkT8/50			19.5	
Kv. 4117	Havneveien (Uthaug kai - Uthaug molo)	0.798	BkT8/50			19.5	
Kv. 4285	Tverrveien	0.183	Bk10/50			19.5	
Kv. 4570	Djupmyr - Storfosen Kai	0.258	BkT8/50			19.5	
Kv. 4650	Yrjars gate	0.870	BkT8/40			19.5	
K	Øvrige veger	55.965	Bk8/32			15.0	

Trøndelag, Åfjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 715	Ilsvikrkj. - Årgård x fv. 17	0.062	Bk10/50			19.5	
Fv. 723	Å i Åfjord - Vassnes - Revsnes - Stokkøya x fv. 6320	0.039	Bk10/50			19.5	
Fv. 6310	Roan x fv. 6312 - Utro x kv.	2.421	Bk10/50			19.5	
Fv. 6312	Reppkleiv x fv. 715 - Flyhaugen x veg til deponi	29.676	Bk10/50			19.5	
Fv. 6312	Flyhaugen x veg til deponi - Nordskjør	10.247	Bk8/32			19.5	
Fv. 6312	Reppkleiv x fv. 715 - Hongsand x fv. 6316	1.637	Bk10/50			19.5	
Fv. 6314	Vikvatn x fv. 715 - Avkj. Trønderenergi	5.143	Bk10/50			19.5	
Fv. 6314	Avk.j Trønderenergi - Storvik snupl.	2.317	BkT8/50			19.5	
Fv. 6314	Vik x fv. 6314 - Mostervik	3.042	BkT8/50			19.5	
Fv. 6316	Hongsand x fv. 6312 - Hongsand kai	0.261	Bk10/50			19.5	
Fv. 6318	Blindvåg x fv. 723 - Salbuvika x Skjøraveien	0.949	Bk10/50			19.5	
Fv. 6318	Salbuvika x Skjøraveien - Harbakk endepkt.	5.851	BkT8/50			19.5	
Fv. 6320	Stokkøya x fv. 723 - Eidsvika snupl.	12.604	Bk10/50			19.5	
Fv. 6322	Sørgårdan x fv. 6320 - Lines x gml. fv.	4.016	BkT8/50			19.5	
Fv. 6324	Vassnes x fv. 723 - Langstrand	15.487	Bk10/50			19.5	
Fv. 6326	Mørre x fv. 715 - Vorpbukt snupl.	5.794	BkT8/50			19.5	
Fv. 6328	Årnes x fv. 715 - Aunet	18.517	Bk10/50			19.5	
Fv. 6328	Staven x fv. 6328 - Ugedal x kv.	2.197	BkT8/50			19.5	
Fv. 6328	x fv. 6328 - x kv. 2062	0.189	Bk10/50			19.5	
Fv. 6328	x kv. 2062 - Rømma snupl.	2.532	Bk8/32			19.5	
Fv. 6330	Mørreaunet x fv. 715 - Sela	38.536	Bk10/50			19.5	
Fv. 6332	Morkemo x fv. 723 - Tårnes	7.440	Bk10/50			19.5	
Fv. 6332	Ratvikmoen x fv. 6332 - Grøtting	2.886	BkT8/50			19.5	
Fv. 6334	Dragseid x fv. 6324 - Humstad x fv. 723	7.083	BkT8/50			19.5	
Fv. 6336	Eide x fv. 6324 - Rånes	2.270	BkT8/50			19.5	

Trøndelag, Åfjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 18	Roan havn	0.307	BkT8/50			19.5	
Kv. 30	Molo, Løaholmen	0.333	Bk10/50			19.5	
Kv. 31	Løaholmen	0.148	Bk10/50			19.5	
Kv. 32	Løaholmen	0.211	Bk10/50			19.5	
Kv. 34	Gatenavn mangler	0.665	BkT8/50			19.5	
Kv. 63	Kirkholmen x fv. 723 - Kirkholmen fk.	0.318	Bk10/50			19.5	
Kv. 64	Linesøy fk. - Eidsvika snuplass	0.099	Bk10/50			19.5	
Kv. 113	Monstad industriområde	0.063	Bk10/50			19.5	
Kv. 1002	Eiansveien	1.187	Bk10/50			19.5	
Kv. 1003	Nordskjør - Sørmarka	2.373	Bk8/32			19.5	
Kv. 1003	Nordskjørveien	0.295	BkT8/50			19.5	
Kv. 1003	Gatenavn mangler	0.091	BkT8/50			19.5	
Kv. 1006	Hofstadlia	0.099	BkT8/50			19.5	
Kv. 1008	Bessakerveien	0.112	BkT8/50			19.5	
Kv. 1010	Mostervikveien	0.807	BkT8/50			19.5	
Kv. 1041	Nesabrekka boligfelt	0.144	BkT8/50			12.4	
Kv. 1101	Øygårdsveien	1.189	BkT8/50			19.5	
Kv. 1102	Roan havn	0.697	Bk10/50			19.5	
Kv. 1108	Prestgårdsveien	0.516	BkT8/50			19.5	
Kv. 1109	Julie Næss vei	0.297	BkT8/50			19.5	
Kv. 1181	Frønes	0.532	Bk10/50			19.5	
Kv. 1201	fv. 6312 - Ytre Bransø	0.478	Bk8/32			19.5	
Kv. 1202	fv. 6312 - Ytre Bransø	2.262	Bk8/32			19.5	
Kv. 1205	Troningen - Kråkfjord	2.003	Bk8/32			19.5	
Kv. 1206	Hongsand kai - Kråkøya	0.303	Bk10/50			19.5	
Kv. 1212	Dalaveien	1.396	BkT8/50			19.5	
Kv. 1221	Åfjord prestegård - Åfjord helsesenter	0.011	BkT8/50			19.5	
Kv. 1262	Joenget boligfelt	0.900	BkT8/50			15.0	
Kv. 1301	Beskelandsveien	1.483	BkT8/50			19.5	
Kv. 1302	Hagaveien	0.398	BkT8/50			19.5	
Kv. 1306	Einarsdal havn	0.252	Bk10/50			19.5	
Kv. 1307	Einarsdalsveien	0.487	Bk10/50			19.5	
Kv. 1312	Nerdal	0.354	BkT8/50			19.5	
Kv. 1313	X fv. 715 - Bro	0.617	Bk10/50			19.5	
Kv. 1313	Bro - Fagerdal	0.182	Bk10/50			19.5	
Kv. 1317	Strandalia	0.359	BkT8/50			19.5	
Kv. 1318	Hoffstad x fv. 715 - Hoffstad kai	1.344	Bk10/50			19.5	
Kv. 1341	Joenget boligfelt	0.660	BkT8/50			15.0	
Kv. 1342	Joenget boligfelt	0.418	BkT8/50			15.0	
Kv. 1381	Joenget boligfelt	0.237	BkT8/50			15.0	
Kv. 1382	Monstad industriområde	0.184	Bk10/50			19.5	
Kv. 1406	Bjørganlia	0.417	BkT8/50			19.5	
Kv. 1408	Døsvikhagan	0.189	BkT8/50			19.5	
Kv. 1409	Bessakersjøveien	0.351	Bk10/50			19.5	
Kv. 1410	Doktorbakkan	0.127	BkT8/50			19.5	
Kv. 1504	x Stordalsveien - x Øvre Årnes	0.080	Bk10/50			19.5	
Kv. 1504	x Øvre Årnes - x Elvebakk	0.096	Bk10/50			19.5	
Kv. 1504	Nesabrekka boligfelt	0.748	BkT8/50			12.4	
Kv. 1505	Nesabrekka boligfelt	0.234	BkT8/50			12.4	
Kv. 1506	Åfjordhallen	0.171	Bk10/50			19.5	
Kv. 1506	Åfjord prestegård - Åfjord helsesenter	0.064	BkT8/50			19.5	
Kv. 1581	Prestgårdhaugen fran til x Gammelvegen	0.189	Bk10/50			19.5	
Kv. 1663	Joenget boligfelt	0.532	Bk10/50			19.5	
Kv. 1665	Langstrand - Førsholmen	1.933	Bk10/50			19.5	
Kv. 1666	Monstad industriområde	1.421	Bk10/50			19.5	
Kv. 1668	Nesabrekka boligfelt	0.565	BkT8/50			12.4	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1671	Åfjord prestegård - Åfjord helsesenter	0.098	BkT8/50			19.5	
Kv. 1781	Vassneset	0.080	Bk10/50			19.5	
Kv. 1781	Åmyra utbyggingsområde	0.212	Bk10/50			19.5	
Kv. 1901	Øvre Årnes	0.505	Bk10/50			19.5	
Kv. 2002	Vold bru - Breivold	0.871	Bk8/32			19.5	
Kv. 2012	Stokkneset	0.107	BkT8/50			19.5	
Kv. 2012	Stokknes - Sundet	2.633	BkT8/50			19.5	
Kv. 2013	Hosen	0.076	Bk10/50			19.5	
Kv. 2013	Stokkøya x fv. 723 - Trøa vegkryss	1.385	Bk10/50			19.5	
Kv. 2020	Eidsleira - Tørvik kai	0.385	BkT8/50			19.5	
Kv. 2026	Lines vegkryss - Lines gravplass	0.503	BkT8/50			19.5	
Kv. 2029	Rundt Straumen på Linesøya	0.856	Bk8/32			19.5	
Kv. 2040	Stokksundveien	0.145	Bk10/50			19.5	
Kv. 2042	Langdal - Selset	3.707	Bk10/50			19.5	
Kv. 2045	fv. 723 - Aune	1.071	BkT8/50			15.0	
Kv. 2047	fv. 723 - Bjørkan	1.160	BkT8/50			19.5	
Kv. 2049	Salbuvika - x avkj. Harbakfjellet vindpark	1.276	Bk10/50			19.5	
Kv. 2049	x avkj. Harbakfjellet vindpark - Sydskjør	3.908	Bk8/32			19.5	
Kv. 2052	fv. 723 - Skippervika	1.350	Bk10/50			19.5	
Kv. 2054	Herfjord - Lauvstrand	2.202	BkT8/50			15.0	
Kv. 2059	x Stordalsveien - x Svartdalsveien	0.115	Bk10/50			19.5	
Kv. 2059	Staveslia boligfelt	0.170	BkT8/50			15.0	
Kv. 2060	Gamle Sørdalsvei	0.583	Bk10/50			19.5	
Kv. 2086	Rånes - Stranda - Østre Rånes	1.185	Bk10/50			19.5	
Kv. 2087	Rånes - Sjøgården	0.462	Bk10/50			19.5	
Kv. 2090	Førsholmen - Lauvøy rundt	7.099	BkT8/50			19.5	
Kv. 2091	Førsholmen - Lauvøy rundt	0.218	BkT8/50			19.5	
Kv. 2128	Ryssdalen - Herfjord (gammel veg)	0.340	Bk10/50			19.5	
Kv. 2129	Ryssdalen - Herfjord (gammel veg)	0.829	Bk10/50			19.5	
Kv. 2148	Åsmundvatnet, til x kv. 2147	0.201	Bk10/50			19.5	
K	Øvrige veger	24.603	Bk8/32			12.4	